

**פרוטוקול החלטות הצוות המלווה לתמ"א/4/2/א/2 מדיון מיום 16.11.2020**

**חברי הצוות המלווה:**

עדי סילברמן, יו"ר הצוות המלווה, מינהל התכנון  
דוד יפרח, ראש מועצה אזורית שדות דן  
שני משיח, נציגת משרד התחבורה  
נעמה מגורי, נציגת המשרד להגנת הסביבה

**יועצת ומפקחת הצוות:**

נעמה אשל

**נושא הדיון:**

אישור מסמכי התכנון ההנדסי המפורט לביצוע עבודות מוקדמות

## **משתתפים:**

חגית טל אור, מהנדסת מועצה אזורית שדות דן  
גלעד נאור, סגן מנהל אגף פרויקטים מרכז ותח"צ, נתיבי ישראל  
שאול צבעוני, מנכ"ל מועצה אזורית שדות דן  
אורלי קרקו, מנהלת אגף, נתיבי ישראל  
רועי אלון, מנהל הפרויקט, י.ד. ירדן אלון

## **רקע לדיון**

בחודש יולי 2018 אושרה על ידי קבינט הדיוור תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת להקמת מחלף כניסה מערבי לנמל התעופה בן גוריון - תמ"א/2/4/א/2.

במסגרת הוראות תכנית זו, הוחלט על הקמת צוות מלווה אשר ילווה את הקמת הפרויקט ויאשר את מסמכי התכנון ההנדסי המפורט לביצוע, וזאת בהמשך לתכנית המתארית (תמ"א/2/4/א) שקבעה את הרכבו של הצוות כבר בשנת 1997.

המחלף המוצע בתכנית ממוקם על דרך מס' 1, בתחום המועצה האזורית עמק לוד, בין היישובים אחיעזר, צפריה וכפר חב"ד.

במסגרת ביצוע עבודות מקדימות וכמתן פתרון עבור ביצוע עבודות בנתיב המהיר מבקשת חב' נתיבי ישראל המבצעת את הפרויקט, לקדם עבודות ביצוע בנתיב המהיר לטובת ביצוע מעברים תת קרקעיים בתחום הנתיב המהיר בשיטת TOP-DOWN.

משך הזמן המשוער לביצוע העבודות הינו כ-3 חודשים ויכלול ביצוע קידוחי כלונסאות, דיפון וביסוס, ביצוע הסדרי תנועה, ביצוע עבודות חפירה רדודה לעומק של כ-3 מטר, ביצוע עבודות ריבוד כביש ומבנה כלל אספלט.

## **מהלך הדיון**

**יו"ר הוועדה** פתחה את הדיון, הציגה את הרקע כללי ואת המטרה - אישור מסמכים מפורטים לביצוע עבור עבודות מוקדמות שחברת נתיבי ישראל מעוניינים לבצע לפני ביצוע כלל המחלף.

**מנהל הפרויקט** הציג את הפרויקט הכולל כניסה מערבית מוצעת לטרמינל 3, וכן את הרמפות המוצעות בכניסה וביציאה. עוד ציין כי במסגרת פרויקט ההפרדה המפלסית של הות"ל החיבור של מפגש מסילה/דרך משודרג בימים אלה ונעשה תוך הפרדה מפלסית.

לעניין הבקשה לאישור העבודות המוקדמות, הציג את מיקום העבודות בתחום הנתיב המהיר וציין כי הנתיב יהיה סגור במהלך העבודות לתקופה של כשלושה חודשים ובשטח זה יהיה אתר התארגנות זמני. בתום הביצוע יחזור הנתיב לפעילות. ציין כי הנושא תואם עם משרד התחבורה, חוצה ישראל וחב' שפיר המפעילה את הנתיב המהיר. הדגיש כי בשלב הנוכחי אין פגיעה בכביש מס' 1.

**נציגת הגנ"ס** ביקשה לפרט אודות הגנות אקוסטיות בתקופת העבודות.

**יו"ר הוועדה** ביקשה לפרט אודות סוגיות נופיות, סביבתיות ואקוסטיות ונענתה ע"י **מנהל הפרויקט** כי אין נגיעה בסוגיות אלו במסגרת העבודה המבוקשת.

**ראש מועצה אזורית שדות דן** ביקש לפרט אודות שעות הפעילות, ובאם אלו יעשו בשעות הלילה, הוא נענה ע"י **נציג נת"י** כי לא תהיינה עבודות בשעות הלילה.

**היועצת הנופית של הצוות המלווה** ציינה כי במסגרת הפיקוח שמבצעת להפרדה המפלסית של הרכבת ולאחר בחינת התכניות נמצא כי אין ממשק בין העבודות המבוקשות להפרדה המפלסית המבוצעת.

במסגרת הדיון הפנימי ציינה נציגת משרד התחבורה כי יש חשיבות לקבלת אישור כלל הגורמים עימם נדרש לבצע תיאום, כולל חוצה ישראל והנתיב המהיר.

## החלטה

הצוות המלווה, לאחר שהוצגו בפניו הפרוייקט והבקשה לביצוע העבודות המוקדמות מאשר את ביצוען לאחר שהשתכנע כי אין בהם בכדי לגרום למפגעים סביבתיים.

במסגרת העבודות המבוקשות יבוצעו קידוחי כלונסאות דיפון וביסוס, עבודות חפירה רדודה לעומק של כ- 3 מ' וביצוע עבודות ריבוד כביש ומבנה כלל אספלט.

הדו"ח האקוסטי לעניין העבודות המבוקשות יועבר לידי נציגת המש' להגנת הסביבה בטרם תחילת העבודות וזו תעביר את חו"ד בתוך 10 ימים מקבלתו.

הצוות המלווה מאשר את ביצוע העבודות בשעות היום. במידה והקבלן יבקש לעבוד בשעות הלילה יצטרך לקבל האישורים כדין.

תנאי לביצוע העבודות הינו קבלת אישור חב' חוצה ישראל והנתיב המהיר.

חברי הצוות המלווה מסמיכים את היועצת הנופית לחתום על מסמכי התכנון ההנדסי המפורט לביצוע עבור העבודות המוקדמות.