

כ"ה תמוז תשפ"ב
24 יולי 2022

פרוטוקול החלטות הצוות המלווה לתמ"א/2/4/א/2 מדיון מיום 17.7.2022

דיון מס' 4

חברי הצוות המלווה:

עדי סילברמן, יו"ר הצוות המלווה, מינהל התכנון
דוד יפרח, ראש מועצה אזורית שדות דן
שני משיח, נציגת משרד התחבורה
נעמה מגורי, נציגת המשרד להגנת הסביבה
עדנה בלומברג, נציגת לשכת התכנון מחוז מרכז

יועצת ומפקחת הצוות:

נעמה אשל

משתתפים:

שאול צבעוני, מנכ"ל מועצה אזורית שדות דן
חגית טל אור, מהנדסת מועצה אזורית שדות דן
אורלי קרקו, חברת נתיבי ישראל
איציק אבולעפיה, יועץ נוף, אלונים אדריכלות נוף
יעקב פרלשטיין, רן שמל, יועצי תחבורה, לשכת תכנון מחוז מרכז, מינהל התכנון
מרום סנואני, יועץ ללכת תנון מחוז מרכז, מינהל התכנון
ודים לויטין, מנהל קו ביצוע, רכבת ישראל
שירלי אמיר, מתכננת אזורית, רשות שדות התעופה
רמי קירפיץ, רשות שדות התעופה
יער אלון, מנהל תחום בכיר אגף תכנון חטיבת הנדסה, חברת חוצה ישראל
רועי אלון, צחי גור מנהלי הפרויקט, י.ד. ירדן אלון
סרג'יו גפני, מתכנן ראשי, חברה למדידות והנדסה אזרחית
שלמה גלבר, מתכנן מוביל, חברה למדידות והנדסה אזרחית
דוד גרוס, אדריכל פיתוח נוף, שלמה אהרונסון
אנדראה ברויטמן, לריסה יפרמנקו אדריכליות, מרסלו פישמן אדריכלים בע"מ
אבי שרייבר, מתכנן תנועה, דגש הנדסה
אשר אלפר, יועץ אקוסטיקה, אלפר הנדסה אקוסטית בע"מ

נושאי הדיון:

1. אישור הרשאות למבני דרך
2. אישור מסמכים מפורטים לביצוע המחלף

רקע

הצוות המלווה לתמ"א/2/4/א/2 התכנס מספר פעמים בכדי לאשר עבודות מוקדמות וקידום זמינות לטובת ביצוע מחלף הכניסה המערבי לנמל התעופה בן גוריון.

עתה, מבקשת חב' נתיבי ישראל המבצעת את התכנית, לקבל את אישור הצוות המלווה להרשאות למבני הדרך במחלף וכן מבקשת לאשר את מסמכי התכנון ההנדסי המפורט לביצוע לפני יציאה למכרז.

מהלך הדיון

יו"ר הוועדה פתחה את הישיבה וציינה כי מטרת הדיון הינו אישור הרשאות למבנה דרך וכן אישור מסמכי התכנון המפורט לביצוע הפרויקט.

מנהל הפרויקט הציג את הכניסות והיציאות לנתב"ג הן מכיוון ירושלים והן מכיוון ת"א, תוך התמקדות בגישור מעל כביש מס' 1. ציין כי במסגרת הפרויקט מתוכנן מעגל תנועה באזור צפריה, לבקשת המועצה האזורית, וכן תכנון כביש חדש אשר מטרתו חיבור צפריה לבית רבקה, בגישור. עוד הסביר כי מתחת לרמפת הכניסה מת"א לנתב"ג מתוכנן מאגר תת קרקעי שמטרתו השתייה של המים לכיוון נחל איילון וכן קיר מסתור לכיוון כפר חב"ד, לפי הנחיית בג"ץ, והרחבה של דרך מס' 1 לטובת נת"צים.

המתכנן הראשי פירט והציג את תוואי הדרכים בהם מרחיבים את דרך מס' 1 לטובת הוספת הנת"צ, את המקטעים בהם מקרצפים ומרבדים את הכביש וכן את הגישור המתוכנן מעל מסילת הרכבת עבור הולכי הרגל. הסביר כי על דרך מס' 1 יבוצע מעקף זמני מירושלים לת"א, אשר מטרתו לאפשר את מעבר התנועה הקיימת.

יו"ר הוועדה ביקשה לדעת באם הנת"צ המתוכנן הינו אחד מארבעת הנתיבים המאושרים סטטוטורית לדרך מס' 1. בהיבט האקוסטי ציינה כי יש לקבל את אישור המשרד להגנת הסביבה לכלל המסמך האקוסטי וכי האישור שניתן לעבודות המוקדמות אינו מספק עבור כלל הפרויקט. עוד ציינה כי הוראות התכנית קבעו שבשלב הביצוע וההקמה יש להכין מסמך מזעור מפגעים סביבתי של אתרי התארגנות, מפגעי אבק וניקוז.

יועץ האקוסטיקה הסביר כי יוקם קיר מסתור מול כפר חב"ד בגובה של כ-3 מטרים וכן יוקם קיר אקוסטי לישוב אחיעזר בגובה של כ-4.5 מטרים ובאורך של 330 מטרים. הבהיר כי לאחר בניית קירות אלו לא יהיו חריגות רעש.

מהנדסת מועצה אזורית שדות דן ביקשה לדעת מי הגורם האמון על עיצובו של הקיר האקוסטי. עוד ביקשה שלא לאפשר מעבר רכבים כבדים בתוככי צפריה, היות ומדובר על אזור מגורים. הבהירה כי מעבר זה של רכבים כבדים לטובת הפרויקט יהיה באמצעות דרכים חלופיות.

יועצת ומפקחת הצוות המלווה ביקשה שיפורט לה הממשק של הפרויקט עם הנחל, ומניעת הפגיעה בו. ציינה כי במקטעים מסוימים, בהם הדרך מתקרבת לנחל, יש לקבל את התייחסות רט"ג. עוד ציינה בהיבט האקוסטי כי הועברו אישורים לעניין העבודות המוקדמות אך טרם הועבר אישור לדו"ח המלא, הדבר יושלם בהמשך. לעניין שטחי ההתארגנות ביקשה שאלו יוצגו, ולעניין המתקן הפוטוולטאי ציינה כי הנושא רגיש מבחינה נופית.

המתכנן הראשי הציג את ממשק הדרך עם הנחל וציין כי לבקשת המועצה האזורית ורשות הניקוז מתוכנן שביל אופניים שמלווה את הנחל.

יועץ התנועה של מחוז מרכז ביקש לדעת באם שביל האופניים עתיד להיות מואר, ובאם עתיד להיות מתקן פוטוולטאי על גבי הביופילטר. לעניין שביל האופניים נענה כי אינו מואר והינו שביל עפר בלבד בשל רגישות המרחב. לעניין הביופילטר הוסבר כי הייתה הצעה למתכנן לבצע מערכת פאנלים סולארים שתשתלב עם הביופילטר, הובהר כי הדבר יבחן בהמשך ויגיע לאישור הצוות המלווה.

אדריכל פיתוח הנוף פירט כי קיימים שטחים כלואים במחלפים, שם הנוף יהיה חקלאי בעיקרו. וכי הפרויקט כולל מעבר פתוח לבע"ח. בנושא הביופילטר הסביר כי הוא טרם תוכנן באופן מפורט. לעניין שבילי אופניים והולכי רגל הסביר כי מתוכנן שביל אופניים המתחבר לצפריה. עוד צוין כי במסגרת בקשת משרד התחבורה לבדיקת מערכת השבילים הארצית הוטעמו חיבורים כמבוקש. לעניין ניקוז המים הסביר כי במסגרת הפרויקט קיימות תעלות המאפשרות לקלוט מים במטרה למנוע מהם זרימה לאזור שקוע.

נציג רש"ת ציין כי הפרויקט מתואם עימם.

נציג חברת חוצה ישראל ציין כי יש לבצע תיאום עם חברת חוצה ישראל.

מנהל הפרויקט השיב כדלקמן:

- בהיבט האקוסטי, מבחינת לוחות הזמנים, פירט כי בשלב הנוכחי נמצאים בהליך בקרה של משרד התחבורה, וכן מחכים להתייחסות לשכת תכנון מחוז מרכז, לאחר שהם יפורסם המכרז.
- לעניין הנחל הסביר כי נעשה תיאום עם רשות הניקוז וכן ערכו פגישות עם המועצה לנושא שביל אופניים. הבהיר כי הפרויקט חל בזכות הדרך בלבד ללא חריגה ממנה וכי הנחל לא נמצא בתחום הדרך והוא לא יפגע. הוסיף כי הפרויקט תואם מול רט"ג וכי קיבלו את אישורם.
- לעניין שטח ההתארגנות פירט כי הוא חל בשטח כלוא בתחום מחלף, אשר הופקע ל-5 שנים בתיאום נת"י וכפר חב"ד. ההפקעה זמנית והשטח ישוקם ויוחזר לקדמותו באופן מלא בתום השימוש.
- לעניין מעבר בתוככי צפריה הבהיר כי הרכבים הכבדים לא יעברו בתחום המושב. ובשלב הנוכחי בוחנים דרך עפר קיימת עוקפת שממנה ניתן יהיה לנוע.
- לעניין מסמך מזעור מפגעים ציין כי הוא יועבר לכל חברי הצוות המלווה.

החלטה

הצוות המלווה, לאחר שהוצגו בפניו הפרויקט בכללותו וההרשאות למבני הדרך, מחליט:

- א. הרשאות למבנה דרך
אישור ההרשאות ע"י הצוות המלווה בכפוף להשלמת הערות טכניות של לשכת התכנון.
- ב. תכנון מפורט של המחלף
אישור מסמכי התכנון ההנדסי המפורט לביצוע של המחלף בכפוף לתנאים הבאים:
 1. הדרך למחנה ההתארגנות לא תעבור דרך צפריה.
 2. העבודות בסמוך לנחל שפירים באזור כפר חב"ד יתואמו מול רט"ג.
 3. הוועדה קוראת לתאם את התכנון והביצוע של שביל האופניים מול המועצה האזורית שדות דן.
 4. חברי הצוות שבים ומבקשים כי כל התיאומים שבוצע במסגרת הפרויקט יועברו לידיעתם, ובכלל זה גם התיאומים שבוצעו מול חברת שפיר.
 5. הצוות קורא להשלמת התיאום מול חברת חוצה ישראל.
 6. יש לקבל את אישור המשרד להגנת הסביבה למסמך האקוסטי שהוכן לכלל הפרויקט.
 7. יש להעביר את מסמך מזעור המפגעים הסביבתיים לכלל חברי הצוות המלווה.
 8. ביו פילטר – יובא לאישור הצוות המלווה על ידי הקבלן המבצע את המחלף. מודגש כי הצוות רואה חשיבות בביצוע הביו פילטר במסגרת הפרויקט הנוכחי.
 9. לפני תחילת ביצוע הפרויקט יבוצע תיאום סופי מול רכבת ישראל.