

כ"ח חשוון תשפ"ב
03 נובמבר 2021

פרוטוקול החלטות הצוות המלווה לתמ"א/2/4/א/2 מדיון מיום 31.10.2021
דיון מס' 3

חברי הצוות המלווה:

עדי סילברמן, יו"ר הצוות המלווה, מינהל התכנון
דוד יפרח, ראש מועצה אזורית שדות דן
שני משיח, נציגת משרד התחבורה
נעמה מגורי, נציגת המשרד להגנת הסביבה
עדית קרמר, נציגת לשכת התכנון מחוז מרכז

יועצת ומפקחת הצוות:

נעמה אשל

משתתפים:

שאל צבעוני, מנכ"ל מועצה אזורית שדות דן
חגית טל אור, מהנדסת מועצה אזורית שדות דן
עדנה בלומברג, לשכת תכנון מחוז מרכז, מינהל התכנון
מרום סינאוני, אדריכל, יועץ ללשכת תכנון מחוז מרכז
יעקב פרלשטיין, יועץ תחבורה, לשכת תכנון מחוז מרכז
שרית כספי אורון, ממונה שיקום נחלים, המשרד להגנת הסביבה
נעה כהן אורגד, מרכזת בכירה, מניעת רעש, משרד להגנת הסביבה
ודים לויטין, מנהל קו ביצוע, רכבת ישראל
גלעד נאור, סגן מנהל אגף פרויקטים, חברת נתיבי ישראל
רמי קירפיץ, רשות שדות התעופה
רועי אלון, צחי גור מנהלי הפרויקט, י.ד. ירדן אלון
סרג'יו גפני, מתכנן ראשי, חברה למדידות והנדסה אזרחית
שלמה גלבר, מתכנן מוביל, חברה למדידות והנדסה אזרחית
דוד גרוס, אדריכל פיתוח נוף, שלמה אהרונסון
מרסלו פישמן, אדריכל מבנים, מרסלו פישמן אדריכלים בע"מ
איציק אבולעפיה, יועץ נוף, אלונים אדריכלות נוף

נושא מס' 1: קידום זמינות מעקף צפריה - בית רבקה

מהלך הדיון

מנהלי הפרויקט הציגו את מעקף צפריה-בית רבקה, והסבירו כי כיום הגישה הינה באמצעות דרך קיימת במעבר תת קרקעי מתחת לכביש 1. חלק ממטרת הפרויקט הינה יצירת גשר אשר יחבר בניהם ויחליף את הדרך הקיימת. הובהר כי התוואי החדש יכלול בתוכו את כלל האלמנטים הקיימים כיום כגון מדרכות, הצללה ועוד. צוין כי אורך הדרך הינה כ-700 מטרים, והסדרי התנועה אושרו ע"י מועצה אזורית שדות דן וכן חברת נתיבי ישראל. כמו כן, הוסבר כי מבצעים העתקה של קווי תשתית המצויים בתחום דרך מס' 1. ההנחה היא כי זמן הביצוע יארך כ-3-5 חודשים.

יועץ התנועה הציג את התוואי העוקף שיבוצע עד ליצירת הגשר. מיקומו יהיה ממזרח לדרך הקיימת ויתחבר לתוואי הקיים, לפני הכניסה לבית רבקה. הוסבר כי זמניות המעקף היא ל-3 שנים. צוין כי נעשו תיאומים עם יועצת הצוות המלווה. לעניין העתקת קו מתח גבוה של חברת חשמל, הסביר כי כיום מבצעים הטמנה של קו מתח גבוה מתחת לרמפות, עבודה המבוצעת ע"י חברת החשמל.

יו"ר הוועדה ביקשה לדעת באם המעקף חל בתחום הקו הכחול של התכנית ומהו יעוד הקרקע החל בתחום ההרחבה **מנהל הפרויקט** התייחס וציין כי מדובר על קרקע חקלאית ואכן ישנה הרחבה מחוץ לקו הכחול אשר הופקעה באופן זמני עבור העבודות. הוסיף כי הדבר אושר מבחינה משפטית וכן ע"י אגף סטטוטוריקה בנת"י, והסביר כי ללא ההפקעה לא ניתן לבצע את הכביש. עוד ציין כי ישנה חשיבות רבה לאישור הצוות המלווה בכדי להתחיל את העבודות בשטח עבור יצירת המעקף. עוד הוסיף כי השטח השייך לרש"ת, יוחזר. **נציג רשות שדות התעופה** ציין כי נעשה עימם תיאום.

יו"ר הוועדה ביקשה לקבל את ההתייחסות המשפטית אשר אישרה את ההפקעה הזמנית. מסבירה כי סמכות הצוות המלווה חלה רק בתחום הקו הכחול של התכנית ולכן יש לוודא כי אכן ניתן לאשר את העבודות הללו. **ראש מועצה אזורית שדות דן** ציין כי הנושא תואם עימם, וכי יש להחזיר את כל הנוגע בתשתיות למצבו הקודם כאשר יפורק המעקף.

נציגת משרד להגנת הסביבה שאלה אודות ההיבטים האקוסטיים **מנהל הפרויקט** התייחס וציין כי קיים דו"ח אקוסטי שבמסגרתו צוין כי אין השפעה על בית רבקה ועל צפריה מהעבודות שיבוצעו. **נציגת משרד התחבורה** ביקשה לדעת באם יש מעבר לשטחים חקלאים **יועץ התנועה** הציג באמצעות התשריט את שימור המעברים החקלאיים בתוכנית. אישורי המועצה המקומית להסטת הדרך הזמנית מחוץ לקו הכחול- יועברו לצוות המלווה.

החלטה

בפני הצוות המלווה הוצגו הפרויקט והבקשה לביצוע העבודות לקידום זמינות למעקף צפריה – בית רבקה, לצורך בניית גשר 01BR אשר נמצא בנתיב הקריטי של הפרויקט. במסגרת העבודות המבוקשות תבוצע הסטה של הדרך, יוקמו תאורה זמנית, מדרכות ודרכי שירות חקלאיות וכן תבוצע העתקת תשתיות סלקום ובזק.

הצוות המלווה מבקש כי המסמך האקוסטי לטובת פרויקט קידום הזמינות של המעקף יועבר לבדיקת המשרד להגנת הסביבה ובמידה וזה יאשר כי אין בעבודות בכדי לגרום למפגעים, מאשר הצוות את ביצוע העבודות.

לעניין העבודות על הדרך הזמנית מחוץ לקו הכחול של התכנית, מבקשים חברי הצוות לקבל את אישור הוועדה המקומית לעבודה בשטחים אלה.

חברי הצוות המלווה מסמיכים את היועצת הנופית לחתום על מסמכי התכנון ההנדסי המפורט לביצוע עבור העבודות.

מהלך הדיון

מנהל הפרויקט הציג את תרשימים הסביבה ביחס לתכנית המוצעת, פירט אודות רמפות הכניסה למחלף והיציאה ממנו. הסביר כי מטרת המחלף הינה יצירת גישה חדשה לנתב"ג לבאים מכיוון ירושלים ותל-אביב, אשר תהיה קצרה ביחס לקיים היום.

הוצג תוואי הדרך הנכנסת למסוף הבידוק, **מנהל הפרויקט** ציין כי התכנית מתואמת עם רש"ת וכן הוסיף כי קיים קו מקורות בתחום התכנית אשר התכנית אינה פוגעת בו.

הוסבר כי ישנן שתי כניסות חדשות לנתב"ג, אחת מכיוון ירושלים אשר בסופה מגיעה לשלושה מסלולים המובילים למסוף הבידוק, והשנייה היא לבאים מכיוון ת"א, רמפה המצויה מתחת לכביש מס' 1, אשר בסופה מגיעה לשישה מסלולים המובילים למסוף הבידוק, בהמשך ישנו חיבור לכביש הראשי המוביל לטרמינל.

לעניין רמפות היציאה הסביר כי ישנן שתי רמפות יציאה המתחברות לדרך מס' 1, האחת לכיוון ירושלים והשנייה לכיוון ת"א.

לעניין המעבר התת קרקעי הקיים המחבר בין כפר חב"ד לצפריה הוסבר כי הוא יבוטל במסגרת הפרויקט וכי יבנה כביש שיתחבר להפרדה מפלסית תוך מעבר בגשר שיוביל למעגל תנועה. הדגיש כי היבטי הצללה הוטמעו בפרויקט.

עוד הובהר כי רמפת הכניסה לכיוון ת"א כוללת בתוכה נתיב לתחבורה ציבורית וכן קיר הסתרה אשר יוצר הפרדה ויזואלית בין כפר חב"ד לדרך, בהתאם לקביעת בג"צ.

עוד פירט כי הפרויקט כולל בתוכו קו מתח עליון חדש וכן מבנה אחזקה למאגר תת קרקעי שמטרתו איגום מי נגר במחלף, הוסבר כי הדבר ימנע הצפות בנחל אילון ושפירים.

יו"ר הוועדה ביקשה להציג את ההרשאות למבנה דרך לכלל המחלף ובהן גם עבור הרמפות התת קרקעיות והגשרים **מנהל הפרויקט** ציין כי הועברו לנציגת מחוז מרכז במינהל התכנון הבקשות להרשאה וכי יש לתאם פגישה עם מתכנן המחוז, הודגש כי החומר יועבר גם לחברי הצוות המלווה.

יועצת הצוות המלווה ציינה כי באם המאגר גם מוגדר כמבנה דרך, אזי גם הוא נדרש באישור.

נציגת משרד התחבורה ביקשה להציג חיבור לשביל לרוכבי אופניים לצפריה בתחום מעגל התנועה, לפי תוכנית מחוזית לשבילי אופניים, בנוסף לשביל לבית רבקה. עוד ביקשה לפרט אודות דרך הגישה לתחמ"ש. **מנהל הפרויקט** השיב כי דרך הגישה לתחמ"ש מצויה טרם הכניסה לעמדות הבידוק וכי הנושא תואם עם רש"ת.

אדריכל המבנים הציג את השפה האדריכלית של הפרויקט הכוללת אלמנטים של קירות אטומים. הסביר כי גובה קיר המסתור הינו כ-3.5 מטרים באטימות מלאה, והוא ישמש גם כקיר אקוסטי.

מנהל הפרויקט פירט אודות אקוסטיקה והסביר כי בוצעו מדידות רעש רקע וחיזוי מפלסי רעש בצפריה, כפר חב"ד, בית רבקה ומושב אחיעזר והוסיף כי בכפר חב"ד ובצפריה לא צפויות חריגות מהקריטריונים לאחר ביצוע התכנית. קיר המסתור הקיים מול כפר חב"ד מועתק ותוכנן קיר אקוסטי בגובה של כ-4.5 מטרים ובאורך של 360 מטרים לשוב אחיעזר. ציין כי ההסתרה של מסופי הבידוק מול בית רבקה מטופל במסגרת תכנית מחלף מערבי לבן גוריון בחלקו הצפוני (שטח רש"ת)

יועצת הצוות המלווה ציינה כי יש מקום לתיאומים נוספים בעניין חזות הקירות מול משרד גרינשטיין הר גיל.

אדריכל פיתוח נוף הציג את תכנית הפיתוח ושיקום הנוף. פירט כי התכנית כוללת הטמעה של עצים לשימור ושתילת עצים נוספים במדרכות/ שבילי אופניים לצורך הצללה. המרחק בין העצים יהיה כ-8 מטרים.

הוצג מחנה הקבלן והוסבר כי מדובר על שטח חקלאי. צוין כי מבצעים חישוף וערום זמני של האדמה החקלאית ופיזור לאתר, וכי השטח יוחזר לאחר ביצוע. לעניין מסוף הבידוק המצוי בחלקה הצפוני של התוכנית וטרם הוצג, הובהר כי הוא כולל תכנון לשתילת צמחיה ארצישראלית כחלק מהשפה הקיימת בנתב"ג.

יו"ר הוועדה ביקשה לדעת האם נבחנה האפשרות להקים מתקנים פוטוולטאיים בשטחים הכלואים במחלפים. **מנהל הפרויקט** השיב כי הנושא נבחן בחברת נתיבי ישראל אך קיימת מורכבות במיקום הרלוונטי היות ומתוכנן להקים בשטח ביופילטר. עוד צוין כי למתקן זה יש לקבל את אישור רת"א היות והוא מחזיר אור ויתכן וקיימת סכנה למטוסים.

נציגת משרד להגנת הסביבה ציינה כי קיימת חשיבות לבחון את האפשרות להקים מתקן פוטוולטאי במחלף, וכן ביקשה לקבל התייחסות לעניין הנחלים העוברים בתחום התכנית.

יועצת הוועדה ביקשה לבחון הצבת תאים פוטוולטאים על גגות מבנים.

מנהל הפרויקט ציין לעניין הנחלים כי התכנית תואמה עם רשות הניקוז. הסביר כי בתכנון המפורט נתקבלו מרשות הניקוז אישורים והנחיות לנושא השיקום של נחל שפירים וכן בוצעו התאמות לתכנון הפרויקט, הובהר כי לא יוזרמו מי ניקוז מכיוון הרמפות והכבישים לנחל שפירים. **יו"ר הוועדה** ציינה כי הנחל עצמו מטופל במסגרת תת"ל 33. עוד ציינה כי במסגרת הדיון הקודם ביקשו תיאומים עם חברת חוצה ישראל לעניין חיבור לחניון הנתיב המהיר, ביקשה לדעת באם בוצע. וכן ביקשה שיוצג לצוות מסמכים סביבתיים ובהם מסמך מזעור מפגעים סביבתיים וכן כלל המסמכים הנדרשים לביצוע לפי הוראות התמ"א **מנהל הפרויקט** השיב כי הנושא מצוי בהליך תיאום.

נציגת משרד להגנת הסביבה ביקשה שישלח לה מסמך המציג את המרחק של קו מתח עליון של חברת החשמל ביחס לשימושים רגישים **נציגת משרד התחבורה** ציינה כי יש לבצע תיאום עם חברת חוצה ישראל.

החלטה

הצוות המלווה, לאחר שהוצגו בפניו הפרויקט והבקשה לביצוע העבודות להרחבת כביש 1, כולל נת"צ שמאלי על כביש מספר 1 לכיוון ירושלים, ביצוע רמפות כניסה ויציאה, שביל נגיש להולכי רגל, ומערך כניסה לנתב"ג מפנה את צוות התכנון להוראות התכנית ולמסמכים אותם יש להגיש כתנאי לביצוע העבודות ובהם: דו"ח אקוסטי, מסמך ביצוע סביבתי לשלב ההקמה וכל הדרישות כפי שהוגדרו, כאמור, בהוראות התכנית.

בנוסף, יש להעביר את מסמכי ההרשאות למבני הדרך לכלל המבנים ולמחלף עצמו לבחינת היועצת הנופית של הצוות בתיאום מול לשכת התכנון מחוז מרכז ולאחר מכן לאישור הצוות המלווה.

יש להראות את המשכיות שביל האופניים לכיוון צפריה ממעגל התנועה.

יש להשלים התיאום עם חברת חוצה ישראל לעניין חניון הנתיב המהיר.

הצוות המלווה חוזר וקורא לצוות התכנון לשוב ולבחון את האפשרות להוסיף מתקנים לאנרגיה מתחדשת בתחום השטחים הכלואים במחלף בתיאום מול רש"ת.

יש להעביר את כל מסמכי התיאום הנדרשים לידיעת חברי הצוות.

יש להעביר לבחינת המשרד להגנת הסביבה נתונים לגבי נושא הקרינה מקווי החשמל.