

מדינת ישראל
מינהל התכנון

תמליל הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות

ישיבת הות"ל (ועדת משנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע)

ישיבה מספר : 2021 / 16

תאריך הישיבה : יום שני, ה' בחשון תשפ"ב, 11 באוקטובר 2021

**מקום הישיבה : בית השנהב, אגף C, רח' בית הדפוס 12, קומה 2
אולם תבור, גבעת שאול - ירושלים**

הישיבה שודרה באמצעות מערכת / אפליקציית זום ZOOM

מקליט : י. שטרן

מתמללת : ד. נוסבוים

- "מסמך זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם כלשהו במשרד האוצר".
- "עובדי משרד האוצר אינם מורשים לערוך, לתקן או להורות על מחיקת מקטעים מן המסמך ואולם העברת מלל ממסמך זה לאחר - מותרת".
- משרד האוצר וחברת התמלול עושים ככל יכולתם על - מנת לייצר תמליל איכותי ובעל ערך. עם זאת מודגש כי קריאה בתמליל צריכה להיעשות באופן מושכל תוך הבנה שיתכנו טעויות ו / או השמטות מסיבות אובייקטיביות שונות.

נושא מספר 1 - תת"ל / 33 : מסילה רביעית באיילון
תוכנית משלימה לניהול הנגר באגן נחל איילון

אישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע - מקטע כביש 1:
מקטע מקווה - ישראל - גנות (גשר BR01 וקירות אקוסטיים)
מקטע גנות - שפירים

חברי ועדת המשנה :

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות
גב' נעמה מגורי - כהן - המשרד להגנת הסביבה
מר חיים ליברמן - משרד הבינוי והשיכון
גב' אורנה להמן - משרד התחבורה
גב' ליאת דופור - דרור - ס. מתכנתת הות"ל

צוות הות"ל :

גב' אפרת ויסלר - מזכירת הוועדה
מר אדם רוס - מרכז פרויקטים
גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים
מר שי קדם - משרד התחבורה
גב' ליטל ידין - ראש צוות תכנון
גב' נעמה אשור בן - ארי - ראש צוות סביבה
גב' טלי אלברט - יועצת תשתיות
מר איתמר רעיוני - יועץ נוף

מוזמנים :

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט
גב' מיטל לוי - ניהול הפרויקט
מר עופר גלעד - צוות תכנון
גב' דנה גפן - צוות תכנון
מר לארי גורדון - צוות תכנון
מר אדם חקלאי - לשכת התכנון מחוז תל - אביב
אדר' אסנת אלרון - מהנדסת מועצת אזור
מר אריה פכטר - ראש מועצת אזור
מר דוד אפשטיין
מר ארז פרייס - נת"י
גב' ענת שרטר
גב' אורית כפרי - כהן - רשות ניקוז שורק לכיש
מר רפאל סיטון
מר גיא מזרחי
גב' שלומית זילברמן
מר ניר אהרון
מר אוהד חדד
מר חן פריד
מר אריאל

גב' אפרת ויסלר - מזכירת הוועדה :

בוקר טוב, אנחנו כבר נתחיל, יש לנו עיכוב של כמה דקות. בוקר טוב לכולם וסליחה על האיחור. אנחנו מתחילות עם ועדת המשנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע - תת"ל / 33. בואו נצלול לעניינים. מי מציג, אודי?

דוברת :

כן, כדאי.

גב' אפרת ויסלר - מזכירת הוועדה :

שומעים אותי, נכון?

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

כן, שומעים. בוקר טוב,

גב' ליטל ידין - ראש צוות תכנון :

רגע, אולי נגיד משהו?

גב' אפרת ויסלר - מזכירת הוועדה :

אין בעיה. אז הנה, ליטל, דברי פתיחה.

גב' ליטל ידין - ראש צוות תכנון :

או - קיי. לגבי המקטע הראשון שעכשיו נציג, מקטע של מקווה - ישראל - גנות, אני רק מזכירה לוועדה שב - 18.5.2020 בעצם הוועדה כבר אישרה את מסמכי התכנון המפורט של המקטע הזה וגם את ההרשאה של הגשר החקלאי, אבל עכשיו יש קבלן זוכה במכרז DB והוא מבקש לבצע שינויים מסוימים - גם בתכנון את הגשר, וגם בקירות האקוסטיים שאושרו. אז הוא יציג את הבקשות שלו ואחר - כך נקיים על זה דיון.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

אז רגע, אז בוקר טוב. נצרף את המצגת ברשותכם?

גב' ליטל ידין - ראש צוות תכנון :

כן, תצרפו.

גב' אפרת ויסלר - מזכירת הוועדה :

זה לא נותן?

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

או - קיי.

(מדברים יחד)

גב' אפרת ויסלר - מזכירת הוועדה :

כן, זה אמור לתת.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

סבבה. רואים, נכון?

גב' אפרת ויסלר - מזכירת הוועדה :

כן, כן.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

תנו לי רגע. עכשיו יותר טוב.

גב' אורנה להמן - משרד התחבורה :
היי, בוקר טוב, סליחה על העיכוב.

גב' ליטל ידן - ראש צוות תכנון :
בוקר אור, אורנה.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :
דנה, עופר, איך אתם רוצים? אתם רוצים להציג? מה, איך אתם רוצים להתקדם?

גב' דנה גפן - צוות תכנון :
אין בעיה,

מר עופר גלעד - צוות תכנון :
אין בעיה. דנה, בבקשה.

גב' דנה גפן - צוות תכנון :
או - קיי. אז אנחנו מדברים על כביש 1 בין מקווה - ישראל למחלף גנות. אפשר להעביר הלאה. אנחנו נדבר היום על האקוסטיקה ועל הגשר. בתכנון של המדינה היו 4 מתרסים אקוסטיים : AW1 - שהיה בין המסלול הצפוני לרצועת הרכבת, קיר בגובה של 3 מטר. קיר AW2 במסלול הדרומי - קיר בגובה של 6 מטר. AW3 במסלול הדרומי, בצד המזרחי - קיר בגובה של 6 מטר עם מצחייה. וקיר AW4 בין המסלול הדרומי לרצועת הרכבת - שימוש באספלט שקט ומיגון דירתי במספר דירות. אז במסגרת השינויים שבדק הקבלן נבדקו שינויים במתרסים האקוסטיים, נבדקו כל ה - 50, שנבדקו בתכנון המדינה, הנתוני תנועה, אותם נתונים ששימשו את התכנון של המדינה. אפשר לעבור הלאה. השינוי המוצע שמציע הקבלן זה ביטול קיר AW1 בין חתכים 1 + 102 + 940, בעצם ביטול של הקיר שמופיע בוורוד, הגבהה של קיר AW2 מ - 6 מטר ל - 8 מטר על - ידי תוספת מצחייה, והגבהה של קיר AW3,

(מדברים יחד)

דובר :
רגע, למה לקצר?

(מדברים יחד)

גב' דנה גפן - צוות תכנון :
כן. רגע, רגע. מה? עוד אחורה בבקשה. אחורה.

גב' ליטל ידן - ראש צוות תכנון :
זה לא אני על המצגת.

גב' דנה גפן - צוות תכנון :
כן, גם לא אני.

(מדברים יחד)

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :
דנה, בואי נמשיך מפה. פשוט הייתה פה איזו הפרעה, מישו דיבר,

גב' דנה גפן - צוות תכנון :
או - קיי, בסדר. וביטול של קיר AW4 שבין המסלול הדרומי לרצועת הרכבת - עדיין יש שימוש באספלט שקט ויש הפחתה במספר הקולטים שדורשים מיגון דירתי. בואו נתקדם. טוב, אז קיר AW2 כמו שהצגנו, בתכנון המדינה הוא היה קיר בגובה של 6, הקבלן מציע קיר בגובה 8 מטר - 6 מטר אנכי ועוד מצחייה של 2 מטר.

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

דובר :
או - קיי.

גב' דנה גפן - צוות תכנון :

קיר AW3 שבתכנון המדינה היה 6 מטר עם מצחייה של מטר, בגובה סך - הכול של 6.7 - להגביה אותו ל - 8 וחצי מטר, שזה קיר אנכי של 6 ועוד מצחייה של 2 וחצי. כאן אפשר לראות הדמיה של הקירות בתכנון של המדינה, יש כאן את קיר AW3 מדרום ו - AW4 ברצועת הרכבת יוצר מסדרון סגור של קירות. וחלופת המדינה - ברגע שביטלנו את AW1 ו - AW4 יש בעצם מדרון נופי פתוח ואנחנו רואים את כל החלק הצפוני.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

בעצם מה שהיה בתכנון המדינה זה שהיו קירות אקוסטיים נוספים בין הרצועה המסילתית לכביש - קיר אחד בחזית הזאת, בחזית הדרומית, וקיר שני בצד הצפוני. ובעצם מה שהקבלן מציע ומבחינתנו זה מאושר זה בעצם לבטל את הקירות הפנימיים, לייצר מופע יותר פתוח למשתמשי הדרך - כאשר משתמשי הדרך במקרה הזה זה גם התחבורה הציבורית, גם הרכבת וגם משתמשי הדרך בכבישים, ולייצר בעצם מיגון אקוסטי באמצעות הקירות החיצוניים בלבד.

גב' דנה גפן - צוות תכנון :

כאן יש הדמיה של הקירות ובאזור הגשר.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

אתם יכולים לראות בעצם את הקירות הפנימיים שדיברנו עליהם קודם, את הקיר הדרומי והקיר הצפוני שבעצם בוטלו ונשארו כאילו עם הקירות החיצוניים. מבחינת אדריכלות, רגע, לא. עכשיו היה הנושא של המיגון האקוסטי בשלב ההקמה. דנה, את רוצה להציג את זה, או שאני אציג את זה?

גב' דנה גפן - צוות תכנון :

אין בעיה, אתה יכול להציג.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

המיגון האקוסטי הזמני בשלב ההקמה חייב אותנו בעצם להקים גדר איסכורית בחזית של המועצה המקומית אזור, בין, ומזרחה לכיוון גנות. בעצם אנחנו טרם כניסת הקבלן לשטח ביצענו את הקיר הזה באופן רציף, הקבלן הגיע כמה חודשים אחרינו והתחיל לקדוח כלונסאות. היו מקומות בודדים, מקומות נקודתיים שלאור הצמידות דופן של הקיר האקוסטי המתוכנן ביחס לגדר האקוסטית הזמנית, היה נדרש, נדרשנו בעצם לפרק את הגדר איסכורית הזמנית כדי שנוכל לקדוח את הכלונסאות. היום הקבלן סיים לקדוח את כל הכלונסאות, קים מתרס אקוסטי זמני בהתאם לנספח הסביבתי ולהנחיות הות"ל ובעצם המתרס הזה יישאר לכל אורך תקופת הביצוע, עד שיוקם בעצם הקירות האקוסטיים הקבועים ואז בעצם לא נצטרך את הקיר הזמני.

גב' ליטל ידן - ראש צוות תכנון :

כן, הוא שומע.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

כן, בואו נמשיך. לגבי ה - ,

גב' נעמה מגורי - כהן - המשרד להגנת הסביבה :

רגע, אודי.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

מה?

גב' נעמה מגורי - כהן - המשרד להגנת הסביבה :

שאלה. שאלה. הוא מכיר. נעמה מהגנת הסביבה.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

כן?

גב' נעמה מגורי - כהן - המשרד להגנת הסביבה :

יש לי שאלה לגבי מה שאמרת כרגע. אומנם כבר השלמתם את הקיר הזמני, או הקבלן השלים. אבל רציתי רק להבין, הרי כל העניין הוא הרעש של הקידוח כלונסאות, אז דווקא כאשר עשיתם את הקידוח כלונסאות פירקתם את הקיר האקוסטי הזמני? כלומר היה פה מטרד רעש.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

תראי. בסוף צריך להבין, אנחנו נמצאים בשטח מרובה באילוצים. הקיר הזמני, רובו נשאר לכל אורך תקופת הביצוע, גם כאשר קדחנו את הכלונסאות. כמו שאמרתי קודם, היו מקומות נקודתיים שנאלצנו לפרק את הקיר הזמני כדי לקדוח את ה - ,

גב' נעמה מגורי - כהן - המשרד להגנת הסביבה :

לא. אני מבינה,

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

רגע. רגע. שנייה. רגע. נעמה, ברשותך, אני עונה על ה - ,

גב' נעמה מגורי - כהן - המשרד להגנת הסביבה :

אין בעיה.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

אני משיב לשאלתך. היו מקומות נקודתיים שנכון, נאלצנו לפרק את הגדר האקוסטית הזמנית כדי לקדוח את הכלונסאות - אין בזה היגיון, זה נוגד את כל ההוראות, זה פשוט, זה הרי אבסורד, אני עושה גדר זמנית ואז אני מפרק אותה וקודח כלונסאות ואז אני מחזיר אותה, אז מה עשיתי בזה בעצם? אבל צריך להבין שהשטח הזה הוא שטח מרובה באילוצים - יש פה פלישות של תושבים לתוך זכות הדרך עם בניינים קיים, אז במשוואה שהייתה לפנינו זה היה או לפרק עכשיו בית, בית מגורים או מחסן כלשהו, או לא יודע, איזו סדנה של אחד התושבים שם, או לבצע תכנון מתכנס, להקשיח את הביצוע של הקבלן, הקבלן נכנס לשטח הזה כמה פעמים בגלל זה - זה מורכבות ביצועית, זה הארכת משך ביצוע, אנחנו לא רוצים להיות שם. אבל במוצר הסופי, המוגמר, אנחנו מצליחים לשמור על הנכס של בעל הקרקע ואנחנו מצליחים לממש את התוכנית שלנו בהתאם לחתך הסופי. אז נכון, היה לנו שבוע קצת לא נעים, נקרא לזה, אבל המוצר המוגמר, להבנתנו השתמשנו בפתרון הנכון. הכי קל היה לפרק את המבנה הזה ולקדוח את הכלונסאות וכולם היו מפסידים מזה.

מר עופר גלעד - צוות תכנון :

רק ברשותכם, רק, שנייה, רק תוספת אחת קטנה על מה שאודי אמר כי זה מאוד - מאוד נכון. אנחנו יצרנו ממשק של 24/7 זמינות לתושבים על כל מטרד, על כל דבר שקורה, דרך המועצה וגם ישירות באמצעות האתר שלהם - זה היה חלק מהסכם השירות שלנו עם השירות המקומי ועם התושבים.

גב' נעמה מגורי - כהן - המשרד להגנת הסביבה :

הבנתי. השאלה שלי, אודי, אם לא היה ניתן לעשות קיר אקוסטי זמני קטן יותר? אתה יודע, איזושהו מתרס שמזיזים אותו. היה את אותו מקרה בקו האדום בפתח תקווה, שמזיזים את הקיר ביחד עם,

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

תראי, אני אגיד לך מה קרה פה. בקצה זכות הדרך קיימת תעלת בטון, תעלת הבטון הזאת היא תעלה שמשמשת את כביש 1, היא תעלה שמנקזת את כביש 1. התושבים בנו על הדופן הדרומית של התעלה, הם השתמשו במבנה הקונסטרוקטיבי של התעלה כביסוס למבנים שלהם. עכשיו, התעלה הזאת הייתה מתוכננת לפירוק, ולא יכולתי לקחת עוד, נניח Tolerance של 20 - 30 סנטימטר צפונה ולהתרחק מהקיר שלהם כי יש את הרכבת בצד הצפוני, ובסוף אני צריך להכניס חתך של 3 נתיבים פלוס נת"צ. אז פעם אחת בחלק הצפוני יש את הרכבת שהיא מחושמלת ומן הסתם לא נזיז אותה, ופעם שנייה יש את הקיר. התושבים במקומות ספציפיים בנו על התעלה, הם השתמשו בתעלה כביסוס למבנים שלהם, זה פשוט אבסורד.

גב' נעמה מגורי - כהן - המשרד להגנת הסביבה :

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

הבנתי. טוב, אני מבינה שזה מקרה מאוד - מאוד - מאוד נקודתי ומיוחד. אני פשוט שואלת כדי שזה לא יהיה איזה משהו כזה: 'או - קיי, אין לי אפשרות זה, אני מזיז'.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

לא. האופציה הכי אגרסיבית זה פשוט לפרק את,

(מדברים יחד)

גב' נעמה מגורי - כהן - המשרד להגנת הסביבה :

ורק שאלה אחרונה. האם כל זה היה מתואם עם היועץ הסביבתי? כלומר, אתם בקשר אתו? אתם,

דוברת :

טלי פה.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

יש את היועצים, יש את היועץ האקוסטי של הקבלן, יש את היועץ האקוסטי של המדינה. בסוף הקידוחים האלה כמו שאמרתי, זה קידוחים נקודתיים, זה היה בפרק זמן של שבוע, אנחנו ביצענו אותם גם בשעות היום כאשר יש תנועה על כביש 1, שזה בעצם גם מקור הרעש העיקרי. ככה שבעצם לא היו עבודות אחר הצהריים או עבודות לילה, שאת יודעת, העצימו את עוצמות הרעש, וזה היה במהלך ימי עבודה.

גב' נעמה מגורי - כהן - המשרד להגנת הסביבה :

טוב, אני מבינה שזה היה מאוד - מאוד נקודתי אבל בטח אני מקווה שזה לא יחזור על עצמו, או מקרים כאלה של פירוק ודווקא כאשר עושים קידוחים. אבל אני לא הבנתי אם היית בקשר אתו או לא, אבל תמיד צריך שיהיה איזשהו אישור של היועץ האקוסטי - אם זה של המדינה, אם זה של הקבלן, אבל איזשהו ליווי. לא,

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

בסדר, מאה אחוז,

גב' נעמה מגורי - כהן - המשרד להגנת הסביבה :

אני מבינה שעשיתם את זה ביום והכול שזה ברור שזה יותר חכם מאשר לעשות את זה בלילה, אבל עדיין. בסדר? להבא,

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

כן,

גב' נעמה מגורי - כהן - המשרד להגנת הסביבה :

בכל מקרה, בואו נתקדם.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

בסדר, מאה אחוז,

גב' טלי אלברט - יועצת תשתיות :

נעמה, אני רק רוצה להעיר שאנחנו עלינו על זה, הות"ל. הקבלן ונת"י היו צריכים להעיר, לשתף אותנו, להעלות את הדברים, למצוא פתרונות, ולא אחרי. מפה המסקנה שהיועץ הסביבתי של הקבלן, הפיקוח צריך להיות צמוד - כל שבועיים לעשות סיור ולהעלות,

גב' נעמה מגורי - כהן - המשרד להגנת הסביבה :

זו בדיוק הנקודה שהעליתי,

גב' טלי אלברט - יועצת תשתיות :

ולהעלות את הדברים מול הות"ל, ולא להשאיר את זה בתוך הפרויקט. זה מה,

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

גב' נעמה מגורי - כהן - המשרד להגנת הסביבה :

זו בדיוק הנקודה שהעליתי, שקיימים, אני מניחה שקיימים ויהיו עוד מקרים, אבל תמיד צריך לעבוד בליווי צמוד עם היועץ הסביבתי של הות"ל, עם כל מי שצריך, ולא להחליט על דעת עצמנו גם אם ההחלטות נראות נכונות ונראות סבירות, אבל חייב את הליווי הזה.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

כן, מאה אחוז,

דובר :

בוקר טוב.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

רגע, אבל לא סיימנו. חברים, בואו נסיים את ה - ,

דובר :

גם לנו יש מה להגיד. או - קיי.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

דנה, בואי נדבר רגע על האדריכלות של הקירות.

גב' דנה גפן - צוות תכנון :

או - קיי. נבחנו מספר חלופות לאדריכלות של הקירות ולאחר מספר דיונים עם הות"ל אנחנו התקדמנו עם חלופה של חריץ אנכי ברוחב 16 מטר בעמודי הבטון, ובעומק של 4 סנטימטר. יש כאן בעצם סקירה של הקירות האקוסטיים לאורך התוואי. יש לנו את קיר AW2 שהוא בגובה של 8 מטר כולל מצחייה. יש את הקיר ליד האזור תעשייה שזה בגובה 6 מטר, לפני הגשר. קיר AW3 הוא קיר בגובה 8 וחצי מטר כולל המצחייה. AW1 בין המסלול הצפוני לרכבת, בגובה של 3 וחצי מטר, וקיר AW5 שיבוטל במסגרת הפרויקט הבא והוא בגובה של 4 מטר. אז כאן יש לנו בעצם הדמיה של קיר AW3. לארי, אתה רוצה להציג כאן?

מר לארי גורדון - צוות תכנון :

כן, אני אציג, רק רואים פה קצת עצים על הכביש אבל זה לא נכון. בכל אופן, בוקר טוב לכולם.

(מדברים יחד)

מר לארי גורדון - צוות תכנון :

כן. אז אנחנו מדברים פה על קיר 02 שזה בעצם הקיר מערבה לגשר לכיוון תל - אביב, גובל עם מגרשים פרטיים לאורך אזור. הקיר הזה זה בעצם קיר שיש לו רצועת גינות בחזית שלה וגם רצועת גינות בגב שלה, כאשר בגב יש לצורך העניין דרך שירות. בכל אופן, המופע - מי שמתחיל ונוסע בכביש מספר 1 לכיוון ירושלים, המופע הוא קיר עם רצועת גינות בחזית, קיר אלמנטים אקוסטיים בולעי רעש עם חירוף אנכי, עם מצחייה עליונה מחולקת ל - 3 חלונות, וכמובן האלמנט האדריכלי זה בעצם שהעמודים של המצחייה, עמודי הפלדה בעצם ויזואלית ממשיכים אנכית לתוך עמודי הבטון עם חירוף אנכי שבעצם נותן את הוויזואליות של ההמשכיות, וזה כמובן אחרי שעברנו את, כמו שדנה אמרה, את הדיון הנרחב מול היועץ הנופי והאדריכלית של הות"ל. חזית טיפוסית של אותו קיר שבעצם יוכל לקבל את ... והסברים על האלמנטים. כמובן האלמנטים של הקיר בולעי הרעש זה אלמנטים בגוון בז' כורכרי, וכל הקונסטרוקציה תהיה צבועה בגוון שאנחנו נבחר בהמשך בתיאום עם הות"ל. נמשיך.

(מדברים יחד)

דוברת :

מה קרה?

גב' ליטל ידין - ראש צוות תכנון :

אודי, סיימתם את ההצגה?

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

מר לארי גורדון - צוות תכנון :
לא, ממש לא.

גב' דנה גפן - צוות תכנון :
אודי, אתם משתפים חזרה?

גב' אפרת ויסלר - מזכירת הוועדה :
תנסו שוב לשתף, לא יודעת למה זה יצא.

דוברת :
בגלל שאודי התנתק.

גב' דנה גפן - צוות תכנון :
אודי התנתק אז,

מר לארי גורדון - צוות תכנון :
אודי נעלם לנו?

גב' דנה גפן - צוות תכנון :
אני יכולה רגע לשתף.

מר לארי גורדון - צוות תכנון :
או - קיי. טוב, נחזור חזרה.

גב' דנה גפן - צוות תכנון :
כן.

מר לארי גורדון - צוות תכנון :

או - קיי, אז תחזירי אחורה קצת. עוד אחורה. עוד אחד. או - קיי. פה בעצם, ופה נמשיך. אז סיימנו בעצם את מה שאמרנו, AW02 - קיר בגובה 6 מטר עם מצחייה וכולי. נמשיך הלאה. AW03, זה בעצם אחרי שעברנו את הגשר, את הגשר החדש, אנחנו נוסעים לכיוון ירושלים, זה בעצם הקיר הבעייתי שהיה שממש גובל לזכות הדרך עם המגרשים הקיימים. השפה של האדריכלות זה אותה שפה, רק שכאן אין לנו רצועת שתילה בחזית הקיר, אז החזות והנראות זה יהיה אותו קיר כמו AW02.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :
לארי, אתם רואים את המצגת? כי אנחנו יצאנו רגע מהדיון.

גב' דנה גפן - צוות תכנון :
כן, אני שיתפתי את המצגת, אודי. אני העליתי. אתה רוצה לשתף אתה? להוריד?

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :
כן, היינו, כן, כן, תוריד רגע. בסדר, רואים?

מר לארי גורדון - צוות תכנון :
כן, רואים עכשיו. כן, רק תעשה את זה מצגת.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :
כן.

מר לארי גורדון - צוות תכנון :

או - קיי. אז AW03 כמו שדיברנו, חזות אדריכלית דומה, רק שכאן אין לנו רצועת גינון בחזית של הקיר. אפשר להמשיך הלאה. חזית טיפוסית, אותו דבר - גם כן המשכיות אלמנטים, עמודי המצחייה היורדת ויזואלית לתוך עמודי הבטון וכמובן זה יהיה צבוע בגוון שאנחנו נחליט עליו בהמשך, ואלמנטים של האקוסטיקה בגוון בז'. כל מיני מחברים ואלמנטים שאנחנו נסגור קונסטרוקטיבית מול המהנדס שלנו, אבל בגדול האלמנטים עם החבקים העליונים, המרכזיים והתחתונים, וכמובן כל זה בתיאום ובליוי צמוד של איתמר, היועץ הנופי שלנו מהות"ל, ועברנו הרבה דיונים ואני חייב להגיד שבסופו של דבר הגענו לעמק השווה ולהסכמות. שוב פעם הנושא של העמוד עצמו, עמודי,

דוברת :

יש קצת רעש ברקע.

מר לארי גורדון - צוות תכנון :

אצלי הרעש?

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

כן. כן.

מר לארי גורדון - צוות תכנון :

רגע, אני אנסה לסדר את זה. יותר טוב עכשיו?

דוברת :

כן.

מר לארי גורדון - צוות תכנון :

אז בכל אופן, בסקירה שלנו לאורך כל התוואי של כביש 1 במקטע שלנו אז עשינו בעצם קלוז-אפ עם איזושהי חזית טיפוסית כזאת של איזה 300 - 400 מטר ממערב לגשר, ועוד איזה 300 - 400 מטר ממזרח לגשר. אז אפשר לראות שזה בעצם, החלק הראשון זה בעצם החפיפה, שזה בעצם נמצא טיפה מערבית לגשר - חפיפה של הקיר האקוסטי שלנו שבעצם מתחבר לקיר נופי שנמצא יותר בעומק בצמוד למפעלים, אז הקיר הנופי הזה בעצם הוא זה שמתקרב אל הגשר והחפיפה ביניהם בין הקיר עם המצחייה, לקיר הנופי שהוא לא כולל מצחייה. כאן בעצם מתקרבים יותר לכיוון הגשר וזה בעצם הקיר הנופי שנמצא בנסיגה כמו שאמרתי, פנימה, ובחזית שלו יהיו נטיעות ועצים והוא מתקרב לכיוון הגשר, זה בחתך הגשר שלנו שבעצם ייבנה בהמשך. נמשיך. פה אנחנו עוברים את הגשר ובעצם קיר AW03 מתחיל להתרומם והוא, כמו שאמרנו, קיר בגובה 8 וחצי מטר - 6 + 2 וחצי מצחייה. ונמשיך מזרחה. ככל שהקיר הזה ממשיך מזרחה, יש את הפנייה ימינה מכביש 1 לכביש 4 דרום, אז יש את החפיפה עם הקיר האקוסטי הקיים. אז הקיר האקוסטי הקיים הוא נמצא יותר פנימה ואנחנו מבצעים את הקיר האקוסטי שלנו בחזית שלו עם חפיפה, ולאורך הקיר הקיים והרמפה יש בעצם את הנטיעות ואת הצמחייה והחזית של הקיר הקיים נראה ככה. נמשיך.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

עכשיו לגבי ההרשאה.

מר לארי גורדון - צוות תכנון :

כן.

גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :

לארי, אפשר לשאול רגע שאלה?

מר לארי גורדון - צוות תכנון :

בבקשה.

גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :

הראיתם קודם את החזית של הקיר הנופי עם הקיר האקוסטי עם המצחייה,

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

מר לארי גורדון - צוות תכנון :

כן?

גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :

למה יש שם הפרש גובה בין איפה שזה מתחיל לאיפה שזה מתחיל? אתה יכול לחזור רגע, או אודי, תחזור רגע,

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

כן, אני חוזר, תגידי לי איפה לעצור.

גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :

או - קיי,

מר לארי גורדון - צוות תכנון :

כן. עוד טיפה.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

עוד לחזור?

גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :

עוד אחורה. עוד אחד אחורה.

מר לארי גורדון - צוות תכנון :

כן.

גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :

הנה, פה.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

כאן?

גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :

כן,

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

כי זה האלמנט מצחייה. זה האלמנט,

גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :

לא, אבל,

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

הקיר אותו גובה, רק האלמנט,

גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :

אה, זה סתם, זה טעות פה ויזואלית. אבל הקיר יסתיים באותו גובה,

מר לארי גורדון - צוות תכנון :

הקיר הזה, הקיר הזה נמצא בנסיגה פנימה של איזה 6 מטר והקיר הזה נמצא יותר קרוב אלינו, אז מן הסתם,

גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :

הבנתי. הבנתי, בסדר, מאה אחוז, תודה.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

כן. אז עכשיו לגבי ההרשאה. דנה? לארי?

מר לארי גורדון - צוות תכנון :

או - קיי. אז בכל אופן, הגשר שלנו. הגשר עצמו, דנה, את רוצה להרחיב בעניין של ההסטה של הגשר טיפה מערבה והתיאום עם פארק אריאל שרון?

גב' דנה גפן - צוות תכנון :

הקבלן הציע שינוי בגשר BR01, השינוי כולל הזזה של כ - 5 מטר מערבה ובנייה של הגשר בשלב אחד, במקום ב - 2 שלבים כמו שהיה בתכנון של המדינה.

מר אריה פכטר - ראש מועצת אזור :

רק שנייה. אנחנו מהמועצה המקומית באזור, מדבר אריה פכטר, ראש המועצה. אנחנו רצינו להתייחס לפני שאנחנו עוברים,

מר אריאל :

לגשר.

מר אריה פכטר - ראש מועצת אזור :

לגבי הקיר. אני לא מצליח להבין, חלק מהקיר הוא במתחם של, עם מצחייה, חלק בלי מצחייה - למה?

דוברת :

הקיר הזמני, קיר אקוסטי זמני.

מר אריה פכטר - ראש מועצת אזור :

אני לא מצליח להבין למה זה. למה לא כל הקיר אותו דבר?

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

אז אני, ברשותך, אריה, אני אנסה לענות. בעצם, כאן. נציג את זה כאן. בעצם מה שקרה זה ככה : מבחינה סטטוטורית כל האזור הזה שאני עכשיו מסמן, אתם רואים את הסמן, נכון?

גב' דנה גפן - צוות תכנון :

כן.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

כל האזור הזה זה אזור שביעוד מגורים. האזור הזה של אופיס, הוא ביעוד של תעשייה.

מר אריה פכטר - ראש מועצת אזור :

לא נכון. לא נכון, אופיס בתוכניות למגורים כבר.

מר אריאל :

אתם יודעים את זה, בדיוק,

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

רגע, חברים. חברים, שנייה, רגע. זה,

מר אריה פכטר - ראש מועצת אזור :

הוא היה בתעשייה. נכון, הוא היה שם בתעשייה, אבל היום הוא כבר במגורים.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

דרך - אגב, אריה ואריאל, יש לכם אותו קול אז אני לא יודע תמיד מי מדבר. אבל,

מר אריה פכטר - ראש מועצת אזור :

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

אריה.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

זה נכון שהיום יש תוכניות לקדם פה שינוי ייעוד, ונכון שהוגשה תוכנית מפורטת ללשכת התכנון ממש בימים האחרונים, אבל עדיין לתוכנית הזאת אין שום מעמד - היא עדיין לא מאושרת, היא עדיין לא אושרה להפקדה, היא בוודאי שלא הופקדה עדיין, ולכן בעצם הייעוד נכון להיום הוא ייעוד של תעשייה. עכשיו, יחד עם זאת ולאור הכוונות של הפיתוח ושינוי הייעוד שמתוכנן לשטח הזה, לא הייתה לנו זה, היה גם התחייבויות קודמות שלנו מול העירייה. הקבלן במסגרת הבדיקות שלו ולפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה לא היה נדרש לבצע את הקיר הזה מבחינה אקוסטית. אבל כמו שאמרתי קודם, היו התחייבויות, ביקשנו מהקבלן,

אדר' אסנת אלרון - מהנדסת מועצת אזור :
אפשר בבקשה,

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :
כן לבצע פה,

(מדברים יחד)

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

לבצע פה קיר זקוף, קיר אנכי בגובה של 6 מטר שיהווה, שיוכל להוות בעתיד מתרס אקוסטי. אם ירצו אחר - כך להוסיף על הקיר הזה ככל שהבדיקות יראו שנדרש עוד אלמנט מצחייה, אז בוודאי שזה ניתן. אבל נכון להיום לא ניתן לבצע על הקיר הזה אלמנט מצחייה כי הוא בפועל לא משמש כקיר אקוסטי, עד שלא תהיה פה תוכנית שתשנה את הייעוד, נדע איזה בינוי מתוכנן פה, מה מספר הקומות, איפה הפתחים של הקומות האלה, לאן החזית של השכונה הזאת מתוכננת לכביש 1 - לכל אלה יש השלכות על התכנון האקוסטי.

אדר' אסנת אלרון - מהנדסת מועצת אזור :

נאווה, אפשר בבקשה לשתף מצגת? אתם יכולים לתת לנו לשתף מצגת רגע, לפני שאנחנו עוברים,

גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :

אם אודי, רגע, תיתנו לאודי לסיים את התשובה ואז ניתן לכם, אין בעיה.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

יש לנו את הנושא של ההרשאה. אם אתם רוצים עכשיו לעצור רגע ולעבור לזה אז מה שתחליטו, רינת.

אדר' אסנת אלרון - מהנדסת מועצת אזור :
אנחנו נשמח לסיים את הדיון על הקיר לפני,

מר אריה פכטר - ראש מועצת אזור :

אבל אני גם לא מצליח להבין למה חצי מפעל כן וחצי מפעל לא.

גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :

רגע,

מר אריה פכטר - ראש מועצת אזור :

מה ההיגיון?

גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :

אנחנו, כן, אז בסדר. אודי, תוריד את המצגת. ותשתפו אתם את המצגת שלכם, בסדר?

מר חיים ליברמן - משרד הבינוי והשיכון :

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

תרשו לי לשאול שאלה עד שעולה המצגת. רק להזכיר לנו לכמה דציבלים אנחנו חייבים לעשות קיר אקוסטי? ואחרי ביצוע הקיר בפרויקט הזה, אז כמה הורדנו את, אולי זה גם הגובה של הדציבלים אנחנו מגיעים אחרי ביצוע הקיר? אז אני אשמח לשמוע את התשובה.

מר דוד אפשטיין :

הקריטריון ברעש מכבישים הוא 64 דציבלים, מטר מחזית הבניין.

מר חיים ליברמן - משרד הבינוי והשיכון :

ואחרי ביצוע הקיר בפרויקט הזה אנחנו ב - 64 או אפילו פחות?

מר דוד אפשטיין :

אנחנו פחות מ - 64.

אדר' אסנת אלרון - מהנדסת מועצת אזור :

נשמח רגע להתייחס נקודתית לקיר האקוסטי. אסנת אלרון, מהנדסת. הקבלן בזמנו הגיע אלינו לעשות תיאום באמת לשינוי חלופת המדינה לחלופת הקבלן, המסמכים שהוצגו לפנינו דאז, וגם היום ראינו אותם במצגת, אלה מסמכים שמראים את הקיר האקוסטי על שלוחותיו בחלופת המדינה, כמעט עד לגשר. מתחם אופיס הוא בערך נגמר פה, אם רואים את הסמן שלי, והשינויים שהוצגו לפנינו זה הגבהת הקיר W02 ל - 8 מטר, הגבהת קיר W03 ל - 8 וחצי מטר, ביטול קיר W01 - מעולם לא דיברו על זה שמקצרים את הקיר W02. גם במסמכים שהראו בדיקות אקוסטיות ראו, רואים במצגת של היום שבכלל לא נעשו בדיקות אקוסטיות על מתחם התעשייה. שנייה, סליחה. הנה, בבקשה. כאשר נעשו הבדיקות האקוסטיות בכלל לא נמדד אזור התעסוקה, תעשייה, סליחה, שמיועד להפוך למגורים, ואיכשהו במסמכי הביצוע פתאום קוצר הקיר האקוסטי באופן די משמעותי ביחס למתחם. אנחנו פנינו לקבלן, ודרך - אגב, בתיאום ביקשנו להאריך את הקיר למקור כדי שיתקרב ככל הניתן לגשר. להבנתנו,

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

דרך - אגב, מה שאת מראה פה זה תכנון המדינה, כן? רק שתביני שאת מציגה פה את הקיר האקוסטי שמתוכנן על - ידי המדינה, לא על - ידי הקבלן,

(מדברים יחד)

אדר' אסנת אלרון - מהנדסת מועצת אזור :

זה המסמכים שאתם העברתם לנו אחרי. המסמכים שהוצגו כשינוי לחלופת המדינה זה מה שהראיתי, סליחה שהמצגת לא קוהרנטית, זה מה שהראיתי ושם רואים בפירוש שהקיר בחלופת המדינה מתקרב מאוד, בואו נגיד, לגשר. אנחנו מדברים על מתחם אופיס שנגמר,

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

לא. לא, את מתבלבלת, זה היה חלופת הקבלן, גם תסתכלי רגע בכותרת של השקף,

אדר' אסנת אלרון - מהנדסת מועצת אזור :

אדרבא, אז גם,

(מדברים יחד)

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

כתוב : "הצעה לחלופת הקבלן".

אדר' אסנת אלרון - מהנדסת מועצת אזור :

בסדר, אז אדרבא. בחלופת הקבלן גם דובר, כאשר זה הוצג מולנו, להתקרב לגשר. אנחנו ביקשנו להתקרב יתר לגשר ולהשלים את הקיר, בהנחה שהאזור הזה באמת הולך לשנות את ייעודו, ושנאנחנו לא רואים ערך שאחר - כך נצטרך לתאם שוב פעם מול נתיבי ישראל קיר שגובל ועם כל המשמעויות, ואתם יודעים כמה מסובך היום לתאם את הדבר הזה ולסגור את הדברים מול התושבים ומול הבעייתיות הסטטוטורית שכבר

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

נמצאת בשטח. ולכן פנינו לקבלן וביקשנו להאריך את הקיר, וזו גם הייתה ההתייחסות שלנו כאשר הציגו בפנינו,

מר אריה פכטר - ראש מועצת אזור :

אבל גם, רגע, אסנת. גם בהתחלה, אודי, אם אתה זוכר, אנחנו הגשנו התנגדות ואמרנו : 'לא יהיה, אנחנו רוצים את הקיר לכל האורך', ואמרתם : 'הקיר יהיה לכל האורך, חד וחלק'.

אדר' אסנת אלרון - מהנדסת מועצת אזור :

בכל מקרה באיזשהו שלב, בשלב החפירות הבנו שבקשתנו לא התקבלה כי ראינו שחופרים כלונסאות עד בערך שליש, או קצת יותר משליש ממתחם אופיס. אפשר לראות את זה פה שכמעט מתחם אופיס, יותר משליש לא ממוגן מבחינה אקוסטית.

(מדברים יחד)

אדר' אסנת אלרון - מהנדסת מועצת אזור :

בהתחלה קבלן סירב בתוקף להאריך את הקיר, אחר - כך הציגו בפנינו מן חלופת בניין של קיר, אתם קוראים לו קיר נופי, אבל אני לא כל - כך מבינה מה נופי בו. ובגלל שכבר, להבנתנו בגלל שכבר קיימת איזושהי הסדרה של דרך שירות, אתם הצעתם לבצע קיר שהוא רק, לא רק, אבל 6 מטר ללא המצחייה האקוסטית, בנסיגה משמעותית כלפי המתחם כדי לייצר מעבר לדרך שירות שהיום היא פחות או יותר עפר מהודק. זאת הדרך, כאשר היום רוצים בעצם לעשות קפיצה בקיר עם חפיפה מינימלית - אפשר לראות את זה ביחס לחפיפות שאושרו על - ידי היועץ האקוסטי במזרח. פה בעצם מציעים חפיפה באמת מינימלית לקיר האקוסטי, כאשר להבנתנו, שוב פעם, לא בדקנו את זה עם יועץ אקוסטי מטעמנו אבל להבנתנו זה לא באמת ייתן פתרון אמיתי אקוסטי. פה אנחנו מדברים על חפיפה של כמה עשרות מטרים, ופה מדברים על כמה מטרים בודדים בחפיפה. אנחנו מבקשים כן שהות"ל יורה לקבלן להאריך את הקיר האקוסטי באותו הפרומט, ככל שצריך לשנות את התוואי של הדרך שירות הזו, שתלך כמו בכל התוואי הזה מדרום או ממערב, תלוי איך מסתכלים, לקיר האקוסטי, עד לגשר - ככל שניתן לקרב אותו. המתחם הזה הולך ממש בשנים הקרובות לשנות את ייעודו, להיות מעורב שימושים. אזור מתכנסת ועושה שכונה מצופפת. הטענה של אודי שלא יודעים מה הגובה ולא יודעים מה המיגון ומה זה, הרי זה ביצה ותרנגולת - אפשר לתכנן ביחס לקיר האקוסטי ואפשר, ולעשות הפוך.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

ממש לא. ממש לא. את ממש לא מדייקת, זה ממש לא נכון,

אדר' אסנת אלרון - מהנדסת מועצת אזור :

היום,

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

זה בניגוד,

(מדברים יחד)

גב' ליטל ידן - ראש צוות תכנון :

אודי, אודי, תן לאסנת להשלים ואז נשיב,

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

זה בניגוד מוחלט להנחיות של המשרד להגנת הסביבה, מה שאת אומרת,

גב' ליטל ידן - ראש צוות תכנון :

אודי, אודי,

אדר' אסנת אלרון - מהנדסת מועצת אזור :

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

ממש לא. היום בא המשרד להגנת הסביבה וטוען שפה לא מתוכנן קיר אקוסטי ולכן יש לו בעיה לאשר פה מגורים, אז זה ביצה ותרנגולת חד - משמעת. ואם אנחנו יודעים שיש פה קיר אקוסטי, כמו כל השימושי מגורים שמגיעים עד לדרך, אני לא רואה סיבה שגם פה יאושר שימושי מגורים. המשרד להגנת הסביבה יגיד, יבחן את הקיר האקוסטי ויגיד מגבלות בגובה ובמרחק, בסדר. אבל הוא צריך לדעת מה המסגרת ואותה מסגרת שפה נבדקה ביחס לשימושי מגורים, אין שום היגיון שהיום הקבלן לא יבצע עד הסוף. אתם יודעים כמה סטטוטורית זה מסובך אחר - כך לבצע דברים כאלה.

גב' ליטל ידן - ראש צוות תכנון :

אז אודי, רגע, תן לי, אני קודם אשיב. ואתה תתייחס אולי אם אתה רוצה לישיבה, מאזור, שאנחנו לא היינו חלק ממנה. קודם - כל, אסנת, תת"ל / 33 שהופקדה להתנגדויות קיבלה התנגדות של אזור עם בקשה לבצע שם קיר אקוסטי מול אזור התעשייה - הנושא הזה נידון מול החוקרת וההשגה לא התקבלה מהסיבה הפשוטה שהיום המתודולוגיה האקוסטית לא דורשת קירות אקוסטיים מול אזורי תעשייה. או - קיי? זו נקודה אחת. ואני אגיד לך יותר מזה,

(מדברים יחד)

גב' ליטל ידן - ראש צוות תכנון :

רגע, אסנת. אסנת, הקשבנו להכול וכיבדתי את כל ההערות ואני מבינה גם את הבקשה שלכם. תני לי להשלים. יותר מזה, גם אם אחרי שאושרה התת"ל הייתה תוכנית למגורים, המתודולוגיה קובעת שהאחרון הוא זה שחלה עליו החובה לבצע עליו את המיגון האקוסטי. זאת - אומרת שגם אם בטווח הזמנים מאז 2018 שתת"ל / 33 אושרה, אושרה שם תוכנית מגורים, החובה לתכנון וביצוע של מיגון אקוסטי חלה על האחרון - אם זה היה מסילה, או אם זה במקרה הזה היה שכונת המגורים. עכשיו, מה שהיה פה זה, אני אגיד לכם שהיה לנו שנה שעברה, הרי הקיר הזה אושר כבר שנה שעברה בוועדת המשנה בחודש מאי ולנו היה המון דין ודברים עם הקבלן. הקבלן בעצם בא אלינו, או יותר נכון נתיבי ישראל כי אז עוד לא היה קבלן, ואמר : 'אני ישבתי עם אזור והם מבקשים פה איזשהו מתרס נופי כי בעתיד אמור להיות פה שכונת מגורים'. אני אגיד לך שאנחנו לא רצינו פה קיר. אנחנו אמרנו לו שזה תקדים ואנחנו לא רוצים ליצור פה שום תקדים בשום תת"ל שיהיה פה קיר אקוסטי מול אזור שהוא לא שכונת מגורים, שהוא תעשייה. ואחרי דין ודברים הסכמנו ולפנים משורת הדין לעשות פה איזשהו מתרס וקראנו לו "מתרס נופי" ולא "מתרס אקוסטי", ואישרנו אותו לפני שנה בוועדת המשנה וזה הקיר שאתם רואים היום. מה שאתם באים היום ומבקשים זה להוסיף על הלפנים משורת הדין הזה, באמת, מעל ומעבר אחרי שההשגות נדחו ושה בניגוד למתודולוגיה האקוסטית, להתחיל לשנות את המיקומים של הקיר, להאריך אותו יותר, להוסיף לו מצחייה - מבחינת הות"ל זה כבר הרבה, מעל ומעבר, גם ככה זה תקדים, והבקשה הזאת בעיניי לפחות היא לא יכולה להתקבל. אם אודי רוצה להתייחס לישיבות שהיו ביניכם או איזשהן הבטחות ביניכם לבין הקבלן, אנחנו לא נכחנו בישיבות האלה, אז הוא מוזמן,

דוברת :

אני יכולה רק,

גב' ליטל ידן - ראש צוות תכנון :

רגע, רגע. אני רק אגיד שגם יושבת פה נעמה מהמשרד להגנת הסביבה, היא חברת ועדה ואם תרצו היא תוכל להוסיף על האמירות שלך לעניין המתודולוגיה או מה שהמשרד להגנת הסביבה דורש מכם בשכונת המגורים העתידית.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

אני,

אדר' אסנת אלרון - מהנדסת מועצת אזור :

אז לפני שאודי מתייחס אני אשמח רק משפט. אני לא הייתי בתקופה שהתת"ל אושר ושאזור הגישה את ההתנגדויות, ולא ראיתי את הדוח של החוקרת. אני כן, כל הנושא עלה כאשר חלופת הקבלן הועלתה והגיעה לשולחנו. אני חושבת שככל שהתת"ל אושר בחלופה מסוימת והקבלן כן מבקש לעשות שינויים, אז כן, הלפנים משורת הדין הזה זה מצב שונה ממה שהיה ב - 2018 וראוי לתת לו שיקול - דעת מאוד כבד. אני לא רואה היגיון בזה שעוד שנתיים - שלוש אחר - כך היזם יצטרך לתאם עם נתיבי ישראל את הקיר האקוסטי,

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

והנסיגה הזו של 5 - 6 מטר פנימה, צריך הצדקה מאוד - מאוד טובה בשבילה ואני לא רואה שהיא קיימת. אז אם זה כי לקבלן נוח, לא יודעת. הות"ל, אני חושבת, מן הראוי שיבדוק את זה ביחס לשינוי שהקבלן מבקש בחלופת הקבלן. זה לא שהתכנון הוא התכנון המקורי שנבחן עם שלושה מתרסים וכולי וכולי - יש פה שינוי, שינוי מהותי.

גב' ליטל ידן - ראש צוות תכנון :

אודי, תקן אותי. אודי, תקן אותי שהקיר הזה מול אזור התעשייה הוא מבוצע בדיוק כמו שאושר בוועדה לפני שנה?

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

כן, בוודאי. אני רוצה רגע להגיד כמה מילים ברשותכם, תקשיבו רגע. אנחנו באנו עם תכנון המדינה כמו שהקבלן הגיע, בלי הקיר מול אופיס טקסטיל, לא היה שם קיר. בסדר? אז הוא נכנס 20 מטר, 30 מטר לתוך אופיס טקסטיל ובהתאם לדוח האקוסטי. אבל בעיקרון תכנון המדינה המפורט שבמסגרת התכנון המפורט, אני כבר לא בתת"ל המאושר - אני בתכנון המפורט עכשיו. תכנון המדינה היה ללא מיגון אקוסטי באופיס טקסטיל, בדיוק כפי שהקבלן עשה. ואז באנו בישיבות עם ראש המועצה, הצענו תכנון, ראש המועצה אמר : 'זה לא מקובל עליי. אני מייעל את השטח הזה למגורים, אני מבקש להשלים פה איזשהו מתרס אקוסטי'. והסברנו, אין אקוסטיקה כי זה לא, ואז סיכמנו, אנחנו מול ראש המועצה, סיכמנו שיהיה שם אלמנט, קראנו לו 'קיר נופי' כי הוא לא באמת קיר אקוסטי. דה פקטו ישמש כקיר אקוסטי, כן? אבל מבחינת דה יורה הוא קיר, קראנו לו קיר נופי בקיר אנכי בגובה של 6 מטר, עם ביסוס זהה לקיר האקוסטי שרואים מערבית אליו, אין שום הבדל ביניהם. ההבדל היחיד הוא שהוא ללא אלמנט מצחייה, כי הוא באמת לא משמש נכון להיום כקיר אקוסטי, אבל הוא מהווה את הפלטפורמה ההנדסית הקונסטרוקטיבית למיגון אקוסטי עתידי. ועם זה הלכנו וזה גם מה שהנחנו את הקבלן, כי הקבלן גם רצה להוריד את הקיר הזה והתעקשנו אתו עכשיו ממש בחודשים האחרונים, וחייבנו אותו לבצע את זה כי זו הייתה ההתחייבות מול המועצה. עכשיו, למה,

מר אריה פכטר - ראש מועצת אזור :

אודי. אודי, סליחה,

(מדברים יחד)

מר אריה פכטר - ראש מועצת אזור :

סליחה רגע.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

רגע, אבל אני באמצע הדברים שלי. ואני לא עונה לעצמי, אני מנסה להסביר את זה עבורכם, ובעיקר עבורך, אסנת, כי את לא היית פה. עכשיו, למה הקיר הזה גם בנסיגה אחורה? הקיר הזה בנסיגה אחורה לא בגלל שחיפשו לעשות את הפרויקט הזה יותר מעניין, בגלל שאותה מועצה אזורית אזור הייתה לה עוד דרישה ואנחנו מכבדים את הדרישות שלה ומתייחסים לזה במלוא הרצינות, לייצר דרך שירות מאחורי הקיר הזה - דרך שירות שמגיעה מאזור הגשר ובעצם מגיעה עד קצה הגבול המוניציפלי של היישוב אזור עד הקצה המערבי, איפה שבעתיד הרחוק יהיה שם איזשהו סימבול לתחנת רכבת. אז תכנונו שם דרך ברוחב של 5-6 מטרים. עכשיו, כדי שהדרך הזו תוכל לעבור שם היא יורדת עם, למה המצגת, מישהו,

גב' דנה גפן - צוות תכנון :

זו הייתה המצגת של אזור פשוט.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

אז רגע, אז אני, עדיף לדבר כאשר רואים גם. מה שהתחלתי להסביר, אני מקווה שעכשיו אתם רואים, זה בעצם שדרישה נוספת של אזור זו דרך שירות שיוצרת מהגשר ועושה איזה לופ כזה וממשיכה מערבה. עכשיו, כדי שהיא תוכל להמשיך מערבה היינו חייבים להסיר את הקיר דרומה כדי לאפשר את צפיפות הדרך, אחרת הדרך תהיה כלואה בין כביש 1 לקיר האקוסטי, איפה שהחזית הנופית שאריה הציג קודם, והיא לא תוכל לעבור, לכן היינו חייבים לייצר את המגרעת הזאת ולאפשר צפיפות של הדרך הזאת. ודרך - אגב, וגם שמרנו על הדרישה הקודמת של העירייה למיגון האקוסטי. זהו, אני חושב שאני הסברתי את כל הדברים, אני לא רוצה לחזור על עצמי.

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

דוברת :

שנייה רגע. אריה?

מר אריה פכטר - ראש מועצת אזור :

טוב. אודי, קודם - כל, אתה אומר : 'הקיר הנופי הוא לא קיר אקוסטי', ואני עמדתי על זה שיהיה קיר אקוסטי. אתה אומר לבד שהנופי הוא לא אקוסטי - זה אחד. שתיים - נכון שאנחנו ביקשנו כביש שירות שם, אבל אני חושב שאנחנו כמועצה הלכנו לקראתכם לאורך כל הדרך. לאורך כל הדרך, גם כאשר ביקשתם מאיתנו להעביר את, מכיוון שהיה לכם בעיות עם מי שקמה, להעביר לצד השני של הגשר, הלכנו לקראתכם. יש לנו עוד מחשבה, כאשר אנחנו ניפגש בשטח אני אראה לך. אנחנו הולכים לקראתכם לאורך כל הדרך, איפה שאנחנו יכולים אנחנו הולכים לקראתכם. אני לא חושב שה - 30 או 40 מטר האלה של הקיר האקוסטי שיבנו אותו באותה צורה, באותו דבר כמו שבנו לאורך כל הקיר, גם לא נראה הגיוני שבחלק מאופיס טקסטיל יש קיר אקוסטי ולחלק קיר נופי - הרי זה אותו מתחם, אז מה ההיגיון שמסתתר מאחורי זה? לא מצליח לרדת, אני לא ידעתי על הקיר הנופי, אני אגיד לך את האמת, אני הבנתי שזה קיר אקוסטי אותו דבר לכל האורך. זה שאני לא בעל מקצוע ולא הצלחתי להבין את זה, אבל מה, ניסיתם להשחיל לי אותה? אני לא מצליח להבין.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

לא, ממש לא. אנחנו,

מר אריה פכטר - ראש מועצת אזור :

אודי, מה אנחנו מבקשים,

(מדברים יחד)

מר אריה פכטר - ראש מועצת אזור :

נראה. בוא, אודי. בוא, בוא. מה אנחנו מבקשים? כל הקיר האקוסטי הזה זה עוד איזה 40 מטר, אני יודע כמה. זה לא מיליונים, מה ההבדל בין זה לזה?

גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :

אני חושבת שהבקשה מובנת וגם התשובות שניתנו על - ידי נתיבי ישראל ברורים. אני רק אגיד שהביטוי הוא קיר נופי מאחר ואי אפשר לקרוא לזה במתודולוגיה "קיר אקוסטי", אבל הקיר הוא אותו קיר כמו הקיר מול אזור המגורים, רק הביטוי "קיר אקוסטי" לא ראוי פה, אחרת, המונח, אחרת זה תקדים. אבל אנחנו ממש, נעמה פה תגיד 2 מילים ואנחנו חייבים להמשיך הלאה כי אנחנו באיחור, יש לנו עוד שני נושאים לדיון עד 10:45.

גב' נעמה מגורי - כהן - המשרד להגנת הסביבה :

נעמה, הגנת הסביבה, פשוט דיברו פה בשמנו אז רציתי רק לדייק. אזור תעשייה לא מחויב בקיר אקוסטי, כל עוד אין שם תוכנית למגורים מאושרת אז ההתייחסות היא כתוכנית לאזור תעשייה. זה לא שאם אנחנו רוצים או לא רוצים, זו פשוט, זה המתודולוגיה, לפי התוכנית האחרונה שאושרה, הקודמת, ואם תבוא אחר - כך תוכנית היא צריכה למגן את עצמה. בסדר? עכשיו, זה שהיה שם כבר קיר שאתם קוראים לו "נופי אקוסטי", הוא יכול להיות כי הוא כבר מהווה איזשהו, לכשתבוא תוכנית מגורים, אם תבוא בכלל ואם תאושר, ואז ידייקו, לפי מה שצריך ידייקו את הקיר הזה, יוסיפו מצחייה. אולי לא צריך להוסיף, ואז למה להוסיף קיר בגובה שלא צריך? זה גם מפגע נופי.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

נכון.

גב' נעמה מגורי - כהן - המשרד להגנת הסביבה :

ולכן כרגע נראה שהמצב הזה הוא המצב שצריך להיות. כאשר תבוא תוכנית היא תוכל לדייק את עצמה עם המיגונים שיצטרכו ולפי זה להתאים את הקיר - להוסיף מצחייה, להוסיף קטע קיר, מה שצריך. או - קיי? תודה.

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

מר אריה פכטר - ראש מועצת אזור :

אבל אני רק אומר עוד פעם. אנחנו בתוכניות כבר, לקראת אישור תוכניות לבניית שכונה של 700 יחידות מגורים שם באזור הזה. אז זה לא שאנחנו רק חושבים על זה, אנחנו לקראת הפקדה בוועדה, 700 יחידות - דיור. אז מה, אז בעוד שנתיים נתחיל הכול מחדש? איפה ההיגיון פה? לפעמים אל תהיה צודק, תהיה חכם. מה אנחנו רוצים? אתם רוצים להשאיר את זה ככה? תשאירו ככה, אבל זו עבודת חלם. עושים עבודה ואחרי זה עוד פעם להרוס ולבנות מחדש? מה ההיגיון בזה? אנחנו לקראת הפקדה של 700 יחידות - דיור במתחם הזה, יש תוכניות, יש, לקראת סיום. וגם בוועדה המחוזית יודעים, ישבנו עשרות פעמים כבר בוועדה המחוזית כדי לאשר את זה. מה ההיגיון,

(מדברים יחד)

גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :

הנושא ברור, ומפאת קוצר הזמן אני מבקשת לעבור להרשאה של הגשר. אודי?

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

כן. להמשיך?

גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :

כן, כן, לחלק של הגשר.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

אז או - קיי, בסדר גמור. שנייה, נגיע להרשאה. דנה, בואי נעשה את זה, ננסה לעשות את זה ענייני.

גב' דנה גפן - צוות תכנון :

כן.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

בבקשה.

גב' דנה גפן - צוות תכנון :

טוב. אז כמו שהתחלנו ואמרנו, השינוי שהקבלן הציע לגשר זה הזזה של הגשר כ - 5 מטר מערבה כדי לבנות אותו בשלב אחד, מערבית לגשר הירוק שקיים. אפשר לעבור. אפשר להתקדם.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

שנייה אנחנו עוברים. כן. רואה את החזית?

גב' דנה גפן - צוות תכנון :

כן. לארי, אתה רוצה לעבור כאן על הפרטים?

מר לארי גורדון - צוות תכנון :

כן. חזית הגשר זו חזית טיפוסית, חזית סימטרית - גם המזרחית, גם המערבית. בחלק העליון החזית של תכנון המדינה המקורי, בחלק התחתון התכנון שלנו, הקבלן. נציבי הקצה שניהם נופלים בסוללות מגוננות. נציבי האמצע, אין הבדל במיקומים שלהם, אולי רק ניואנסים קטנים. בואו נתקדם. טוב. אתה רוצה להתקדם, אודי? או - קיי. בכל אופן, חתך רוחב טיפוסי - תכנון מדינה מצד ימין, תכנון החלופה מצד שמאל. השינוי העיקרי בעצם זה תצורת העמודים, כאשר בעצם אנחנו מציעים עמודים אובליים עם איזשהו חריץ אנכי עם מיסעה, האמת היא שהמיסעה שלנו דומה למיסעה של תכנון המדינה, רק השינוי אצלנו שאנחנו מייצרים קונזולות הצידה של כ - 2 מטר שמייצרים ריחוף לגשר, לתת לו קצת מראה קליל ומרחף יותר. נמשיך. נמשיך הלאה.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

כן, בבקשה.

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

מר לארי גורדון - צוות תכנון :

אז בכל אופן, פיתחנו במהלך כל הדיונים מול צוות הות"ל ומול הבקרים שלנו, אז פיתחנו כל מיני אלמנטים אדריכליים ארכיטקטוניים שבעצם יטיבו עם השינוי שאנחנו עושים - אם זה על - ידי איזשהו חריץ ניתוק של העמוד והקורה התחתונה, החירוף האנכי על העמודים עצמם. נמשיך. או - קיי, אלמנט הגוף תאורה שישולב במעקה, וכמובן בהתאם להנחיות שקיבלנו גוף התאורה הזה צריך לתת מענה גם ארכיטקטוני, גם פונקציונלי וגם שיעמוד בתקנים של נתיבי ישראל וכולי.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

הגוף תאורה בעצם זה גוף שהוא משולב במעקה, אין עמודי תאורה על הגשר כדי למזער את המופע שלו. האלמנט תאורה הוא חלק אינטגרלי מהמעקה של הגשר, עם בליטה מינימלית של 5 סנטימטר מחוץ למעקה כדי שנוכל להאיר גם את המיסעה בצורה בטיחותית, אבל הגוף עצמו הוא בעצם לא בולט מעבר למעקה.

מר לארי גורדון - צוות תכנון :

כן. נמשיך. כמובן שגוף התאורה הזה צריך להשתלב בחלקו באלמנט השקוף. יש לנו בעצם קיר שקוף נגד החשמול של הרכבת ואנחנו נבצע איזשהו תיאום אדריכלי בנושא הזה. כמובן ההכנות העתידיות על המיסעה של הגשר עבור קירוי או אלמנט הצללה עתידית שתבוצע, אז גם זה יתואם בקונסטרוקציה של הגשר. או - קיי, סיימנו. אז,

גב' דנה גפן - צוות תכנון :

חשוב להגיד גם שכל הגשר תואם עם פארק אריאל שרון, הכול מתואם איתם ועם הות"ל.

מר אריה פכטר - ראש מועצת אזור :

יש לי רק בקשה אחת, באזור זה נקרא "הגשר הירוק" עשרות שנים. אם מבחינה אדריכלית היה אפשר לחשוב, תחשבו אתם, להשאיר אותו בצבע ירוק.

דובר :

זה פניה של תושבים.

מר אריה פכטר - ראש מועצת אזור :

פניה של תושבים. זה נכון, זה נראה מצחיק.

דובר :

לא מצחיק, אבל יש אדריכלים לדבר הזה, אתם יכולים למצוא,

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

פשוט, אריה, הבעיה שזה הופך מגשר, "הגשר הירוק", היה שם אלמנט לשמור על הפרזול ועל הפלדה, והיום בעצם אנחנו הופכים אותו לגשר קורות, גשר בטון - אז קצת קשה לצבוע את הקורות בירוק.

מר אריה פכטר - ראש מועצת אזור :

אז לחשוב קצת, אז קצת ירוק להכניס שם בכל זאת. אני לא בא ואני אומר לך לצבוע את הכול,

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

אפשר לעשות שלט : "הגשר הירוק".

מר אריה פכטר - ראש מועצת אזור :

אני לא אומר לך לעשות את האספלט בצבע ירוק, אבל תוסיפו אלמנטים קצת, כי הרבה מאוד תושבים פנו אלינו. אז תצליחו - טוב, לא תצליחו - גם כן טוב.

מר עופר גלעד - צוות תכנון :

יודע מה, אריה, יותר קל לעשות את האספלט בצבע ירוק. זה לא נורא, יש פיגמנט, יותר פשוט לעשות את, אם זה פתרון, בוא נחשוב עליו, לעשות את האספלט מעל הגשר בירוק. יש פיגמנטים לאספלט שמוסיפים והופכים אותו לירוק. מה דעתך?

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

מר אריה פכטר - ראש מועצת אזור :

תחשבו על זה. אין בעיה, אני, מקובל עליי.

מר עופר גלעד - צוות תכנון :

זה נראה לי פתרון יצירתי שלא צריך להפריע לאף אחד, אבל, זה סתם, לא חשבתי על זה. אבל יש דבר כזה, זה לא פתרון טכני יצירתי.

מר אריה פכטר - ראש מועצת אזור :

טוב. אני אמרתי לכם, אני לא,

דובר :

זו בקשה של תושבים.

מר אריה פכטר - ראש מועצת אזור :

אני לא אעמוד על הרגליים האחוריות כי זו הדרישה של התושבים, אבל סך - הכול הרעיון שלך הוא רעיון לא רע בכלל. לא נלך לרב על זה.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

טוב, אז נתקדם. ננסה, נתקדם, ברשותכם.

דובר :

אפשר להתייחס?

גב' נעמה מגורי - כהן - המשרד להגנת הסביבה :

שנייה, יש לי שאלה על הגשר. אודי? יש לכם אלמנט,

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

כן. כן.

גב' נעמה מגורי - כהן - המשרד להגנת הסביבה :

יש לכם פה אלמנט שאמרתם שהוא בגלל החשמול. נכון? המעקות כאן, משהו במעקות של הגשר.

גב' דנה גפן - צוות תכנון :

כן, לוח שקוף מרצועת הרכבת. כן.

גב' נעמה מגורי - כהן - המשרד להגנת הסביבה :

אז בהתאם לאיזה קריטריונים, כלומר, איך, מאיפה זה בא? כלומר,

מר עופר גלעד - צוות תכנון :

בהתאם לדרישות של הרכבת. זה מתואם עם הרכבת ובהתאם לדרישות של הרכבת, הסטנדרטים שלהם - הם ראו את התכנון, אישרו את התכנון המוקדם בהתאם. והתכנון המפורט לפרטי הפרטים כולל הברגים נמצא בדיון איתם, אבל הפרט אושר על ידם.

גב' נעמה מגורי - כהן - המשרד להגנת הסביבה :

טוב. כי אני בודקת את זה מול האיש קרינה אצלנו, פשוט הוא אמר שהוא לא כל - כך מכיר את זה,

מר עופר גלעד - צוות תכנון :

זה אותו פרט שהם מיישמים בכל הגשרים שלהם, ומנהלת החשמול ברכבת עברה על הנושא הזה, אנשי התכנון שלהם עברו על הנושא הזה והפרט הזה תואם במסגרת התיאום תכנון יחד עם הרכבת.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

זה פרט סטנדרטי, נעמה, שיש,

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

גב' נעמה מגורי - כהן - המשרד להגנת הסביבה :

בסדר, אני פשוט לא ראיתי את זה קודם, לא מכירה את זה וביררתי עם האיש קרינה אצלנו גם, לא יודעת אם,

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

או - קיי.

גב' נעמה מגורי - כהן - המשרד להגנת הסביבה :

בסדר, הוא יחזיר לי תשובה לזה אבל, לכן אני שואלת. בסדר, טוב.

מר אדם חקלאי - לשכת התכנון מחוז תל - אביב :

אפשר להתייחס?

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :
כן.**מר אדם חקלאי - לשכת התכנון מחוז תל - אביב :**

או - קיי. אדם, חקלאי מלשכת התכנון של מחוז תל - אביב, אנחנו בעצם מלווים את התכנון של הפארק. יש כמה נקודות שנרצה כן להתייחס אליהן : אחד - כמו שאתם יודעים, אנחנו מתייחסים לגשר הזה כאחת הכניסות המרכזיות לפארק אריאל שרון ולכן מאוד חשוב לנו שגם השפה וגם הרחבה שבעצם יורדת לכיוון הפארק תתואם גם ברמת הביצוע עם מתכנני הפארק, שאני יודע שתואם אבל יש עוד מקום להשלים תיאומים גם מבחינת הפרטים המוצעים, גם מבחינת התאורה וגם מבחינת החיבורים השונים - גם לכיוון הטיילת וגם לכיוון החווה החקלאית. כמו - כן, גם החיבור לכיוון אזור, אני לא יודע מה רמת התיאום שם עם אזור, אבל כן יכול להראות את החיבור למה שמוצע בתחום אזור, על - מנת באמת לייצר איזו מערכת המשכית. כאשר אני אזכיר שאופני - דן בעצם עובר על הגשר ומתחבר גם לכיוון אזור וגם לכיוון הפארק ובעצם מייצר מערכת המשכית לאורך כל הדרך, ונכון שגם הפרטים וגם התשתיות וכל המערכת בעצם תעבוד בצורה מתואמת המשכית, אז התיאום הזה מאוד חשוב. כאשר אנחנו ראינו בתכנון, חלק מהדברים לדעתנו לא לגמרי מתואמים עד הסוף ויש פה עוד מקום להשלים. גם מבחינת הרחבה, מבחינת התאורה של כל הרחבה הצפונית - כרגע לא ראינו פרטי תאורה ואנחנו חושבים שנכון להציג שם פרטי תאורה כמו של הפארק, על - מנת שזה יהיה חלק אינטגרלי מהתכנון של הפארק. זה מבחינת החיבוריות, וגם מבחינת התשתיות - צריך להשלים את התיאום של תשתיות המשכיות שגם חלקן אולי יעברו על הגשר עצמו. גם מבחינת שרולים עכשוויים וגם עתידיים, כאשר אנחנו לא ראינו התייחסות לשרולים למעבר תשתיות בגשר עצמו, תקנו אותי אם אני טועה.

גב' דנה גפן - צוות תכנון :

יש. יש בחתך. אודי, אתה יכול לעבור לחתך? יש שם שרולים,

מר אדם חקלאי - לשכת התכנון מחוז תל - אביב :

אני ראיתי רק שרולים מקומיים,

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

נענה על הכול בצורה מסודרת.

מר אדם חקלאי - לשכת התכנון מחוז תל - אביב :

אנחנו ראינו רק שרולים מקומיים שאני מניח מספקים את החשמל והדרישות של, מתחת למיסעה ראיתי שרולים, אני מדבר על שרולים לתשתיות אולי עתידיות שירצו להעביר. יש שם המון מעבר של המון תשתיות ב - 2 הצדדים, אולי בעתיד ירצו להעביר שם דרך הגשר איזו תשתית עתידית, נכון להתכונן עם זה לעתיד. חוץ מזה, מבחינת הפרט תאורה שהצגתם בגשר - למען האמת, לא הצלחנו להבין לגמרי את הפרט, לפי דעתי הוא לא מתואם. גם הפרט עצמו לא לגמרי עובד, גם עם המיגון לחשמול של הרכבת וגם מבחינת המעקה כל הפרט הזה לדעתנו לא מתואם ולא פטור, ולפי דעתי זה מאוד מהותי כחלק מהנראות של הגשר. אנחנו כן חושבים שהפרט של המעקה גשר צריך להתאים לפרט שמוצע גם בפארק עצמו, עם תאורת לד המשכית. יש פרטים שקודמו ואושרו כחלק, או יאושרו כחלק מהתכנון של הפארק, ולפי דעתנו נכון להמשיך באותה שפה. וזה בגדול, זה הדברים המרכזיים. כן אנחנו רואים את כל המערכת הזאת כמערכת אחת

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

המשכית כחלק מהפארק, ולכן לפי דעתי מאוד חשוב השפה ההמשכית גם לכיוון אזור וגם לכיוון הפארק. זהו, תודה.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :
תודה רבה.

גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :
רגע, אבל שאודי, אודי, אתה רוצה להשיב?

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

כן, כן. אנחנו בעצם נמצאים פה רק היום ולא לפני חצי שנה בגלל שנאלצנו או נדרשנו לתאם את כל התכנון של הגשר וההשתלבות שלו בתכנון של הפארק, נעשו פה תיאומים מאוד אינטנסיביים עם מתכנני הפארק הלוחך ושוב, עד שבעצם הצלחנו לייצר תכנון שתואם ואושר על ידי מתכנני הפארק. כל מה שנאמר פה, אני לא מצליח להבין כאילו תחת איזה בסיס זה עומד, אבל החיבור של שבילי האופניים, החיבור של המדרכה, המפסל של רחבת התצפית, הגמר של רחבת התצפית, המיקום שלה, המיקום של הגשר, המפגש של הגשר עם הקרקע הטבעית, הן לכיוון הפארק והן לכיוון חוות, החיבור של הגשר לצד הדרומי לכיוון אזור - הכול תואם,

מר אדם חקלאי - לשכת התכנון מחוז תל - אביב :
רגע.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

הכול תואם לפרטי פרטים ממש ברמה של הגמרים בעשרות תיאומים, הן בעשרות תיאומים פרטניים מול אזור, והן בעשרות תיאומים מול מתכנני הפארק. כולל נושא התשתיות שיש, שיש שם לא מעט תשתיות גם של חברת החשמל, גם של איגודן, גם של מי שקמה, גם קווי חשמל פרטיים שמגיעים לחווה - הכול תואם, גם קווי מים שעוברים על הגשר. רחבת הכניסה כמובן שתואמה. השביל אופניים והמדרכה, גם הסברתי עליהם שתואמו עם מתכנני הפארק. הפרט תאורה על הגשר זה פרט תקני, מאושר על ידי משרד התחבורה - הפרט הזה מאיר גם את המיסעה, גם את המדרכה וגם את שביל האופניים. אני לא יודע מה הבעיה עם הפרט הזה, נאמר פה שיש אותו בעיה, אני לא מכיר שום בעיה אתו. נאמר שהוא לא עובד - אני לא יודע מה זה 'לא עובד', זה פרט תקני שיועד להאיר את הגשר ברוחב הזה. הפרט הזה זה פרט שמשלב במעקות הגשר ולכן זה היה עדיף להבנתנו, במקום לייצר שורה של עמודים על הגשר. התאורה פה היא תאורת לד ממוקדת מיסעה, ללא זליגת אור אחורית. ממליץ ליישם את הפרט הזה בכל הגשרים, בכל הגשרים כאלה, בגשרים חקלאיים של נתיב לכיוון.

גב' ליטל ידן - ראש צוות תכנון :

אודי, אנחנו רק הצענו, באמת ברמת התכנון נראה שהכול מתואם עם הפארק, אבל ברמת הביצוע הצענו שהגבול, גבול החלוקה בירידה לשביל אל הפארק קצת ישונה, זאת - אומרת שאתם, כאילו שהחיפוי ייעשה כולו על ידי הפארק, ולא שגבול הביצוע של החיפוי יפסיק באופן שרירותי ביניכם לבין הפארק.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

כן, נכון. בסדר. נכון, אנחנו נמשיך עם גמרים של מצעים עד לחיבור של קרקע טבעית.

מר אדם חקלאי - לשכת התכנון מחוז תל - אביב :

אתם רוצים שנגיב? אני לא יודע, כאילו חלק מהדברים,

גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :

אדם, כן,

מר אדם חקלאי - לשכת התכנון מחוז תל - אביב :

כן?

גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :

אבל ברשותך מהר. אני אשמח, כן,

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

מר אדם חקלאי - לשכת התכנון מחוז תל - אביב :

אין בעיה. אני רק אגיד בגדול מבחינת התיאום נכון, המרחבי. זה נכון, הסתיים התיאום, היה תקין - הפארק היו מעורבים, הכול נכון. אנחנו יותר מדברים על העניין של השפה האדריכלית, האלמנטים והפרטים, הפרטניים, כמו הפרט של התאורה שאנחנו עדיין חושבים שהוא פתרון לא מיטבי.

גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :
אדם. אדם,**מר אדם חקלאי - לשכת התכנון מחוז תל - אביב :**
כן?**גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :**

אז לגבי התאורה. תראה, אנחנו שלחנו לכם הרי את ההרשאה לתיאום ושם היה, אני חושבת, פרט תאורה שגם אנחנו לא אהבנו אותו,

מר אדם חקלאי - לשכת התכנון מחוז תל - אביב :
כן?**גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :**

וכרגע יש פרט תאורה יותר משתלב, אז אולי אתה מתייחס לפרט הישן? אודי, אתה יכול להראות את ה - ,

מר אדם חקלאי - לשכת התכנון מחוז תל - אביב :
לא, לא, לא. אני מתייחס, לא, אני מתייחס למצגת הזאת.**גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :**
אה, אתה מתייחס למצגת?**מר אדם חקלאי - לשכת התכנון מחוז תל - אביב :**
כן, כן, כן,**גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :**
או - קיי.**מר אדם חקלאי - לשכת התכנון מחוז תל - אביב :**

אנחנו פשוט חושבים שהפרט לא מתואם סופית. שוב פעם, אפשר, אני מתואם עם נציגי צוות התכנון, אתמול קיימנו איתם שיחה והדברים תואמו איתם, זה לא שאנחנו אומרים את זה יש מאין. בסדר, זה הדעה שלנו,

גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :

אתה יכול אז, רגע. אז אתה יכול בבקשה לדייק מהי ההערה של צוות התכנון של הפארק? אתה מדבר על פרט התאורה ועל מה עוד?

מר אדם חקלאי - לשכת התכנון מחוז תל - אביב :

שנייה. פרט התאורה - דבר ראשון הפרט עצמו, עדיין לא ברור לנו איך הוא משתלב ואיך הוא עובד כחלק מהמעקה. יכול להיות שזה פטור, אנחנו לא ראינו את זה כחלק מהמסמכים שהוצגו לנו פה. אנחנו גם חושבים שיותר נכון לעשות, וזה גם על דעת נציגי התכנון של הפארק, פס לד המשכי, משהו שיהיה יותר אינטגרלי כחלק מהמעקה. יש לנו תכנון מוצע בפרטים של הפארק, אפשר להסתכל על זה ואפשר לתאם את זה עם הפארק. ומבחינת עמודי תאורה ברחבה, לפי דעתי הם לא מוצעים ואנחנו כן חושבים שנכון כן ליישם גם עמודי תאורה באזור של הרחבה הצפונית.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

הם לא מוצעים כי לא הייתה דרישה כזאת ממתכנני הפארק. ופס לד כמו שאתה מציין, זה תאורה דקורטיבית. ואנחנו לא מתכננים פה תאורה דקורטיבית, אנחנו מתכננים פה תאורה בטיחותית - היא צריכה להאיר את המיסעה בעוצמות מסוימות, את המדרכה ואת שביל האופניים. יש פה שילוב של מדרכה ושביל

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

אופניים עם תחבורה על אותו אלמנט גישור, ללא מפרדה ביניהם. לכן התאורה פה היא תאורה בטיחותית קודם - כל, ולא תאורה דקורטיבית, לכן פס לד הוא לא נותן את המענה,

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :
טוב. אודי ואדם, כל אחד פה מדבר על משהו אחר, אז אנחנו נחשוב אחר - כך איך אנחנו מתייחסים לזה, (מדברים יחד)

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :
בואו נעבור לפגיעה,

גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :
כן, אז אני חושבת שסיימנו את ההצגה של החבילה הזו. אודי, נעבור למקטע הבא מגנות מזרחה?

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :
כן, אין בעיה.

מר ארז פרייס - נת"י :
רינת, רק מילה אחת לגבי הנושא הקודם. גם הפארק וגם הכביש והגשר מבוצעים על - ידי נת"י, אז תהיו משוכנעים שהתיאום ימשיך להתקיים ב - 2 הפרויקטים האלה.

גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :
בסדר גמור. אודי, אז בוא תרוץ מהר כי אנחנו באיחור גדול. זאת - אומרת יעיל ומהיר.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :
טוב. אז בעצם המקטע הבא שאנחנו מדברים עליו זה המקטע שבין מחלף גנות למחלף שפירים, בעצם זה הארכה של הנת"צ מזרחה. הנת"צ היום מסתיים בגנות, מה שראינו עכשיו במצגת הקודמת שהוצגה על - ידי הקבלן, ואנחנו בעצם מאריכים את הנת"צ - מחברים אותו לנת"צ שמתוכנן במסגרת הפרויקט של מחלף כפר חב"ד. הפרויקט הזה מתוכנן כפרויקט כמויות, כלומר התכנון שמאושר עכשיו הוא התכנון שיקודם לביצוע. לא תהיה פה חבילת עבודה שמוצגת לוועדה על - ידי הקבלן, בניגוד לחלק המערבי שראינו. בעצם אם נסתכל רגע על התוכנית הזאת אז קודם - כל, קודם הסתכלנו על ה - 3 וחצי קילומטרים המערביים. עכשיו אנחנו מסתכלים על ה - 2 וחצי קילומטרים היותר מזרחיים, בעצם זה החיבור של הנת"צ בין מחלף גנות למחלף שפירים. בסוף התוכנית המערכתית של משרד התחבורה זה לקדם נת"צ, (מדברים יחד)

מר ארז פרייס - נת"י :
אודי, סליחה שאני עוצר אותך. אם סיימנו עם הקבלן, אני מבקש שקבלן כביש 1 ירד כי זה לא רלוונטי אליו.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :
אמת.

דובר :
מועצה מקומית אזור. אנחנו מבחינתנו גם כן יכולים לרדת.

גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :
אכן כן. זה המקטע שלא בשטחכם, נכון.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :
אריה, תודה רבה.

גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

תודה. תודה רבה.

מר אריה פכטר - ראש מועצת אזור :

תודה רבה לכם, ונקווה שתשמעו למה שהתייחסנו. שיהיה לכם המשך יום טוב, תודה.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

תודה אריה, ניפגש בסיום.

גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :

תודה.

מר אריה פכטר - ראש מועצת אזור :

נכון.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

אז בעצם בתפיסה המערכתית של משרד התחבורה זה לקדם נת"צ / נר"ת / נתיבים מהירים מכביש 5 עד בעצם כביש 1, ואנחנו היום מייצרים את המסגרת הזאת באמצעות ה - 3 וחצי קילומטר שנמצאים בביצוע וה - 2 וחצי קילומטרים שמקודמים כעת ומתחברים לנת"צ בכפר חב"ד ובהמשך בעצם עד כביש 1. אז כאן בעצם אנחנו יכולים לראות את זה בתנוחה על רקע נת"צ, שוב, את המקטע שאנחנו מטפלים בו. החזית - אם היינו קודם בחזית מול אזור, אז עכשיו אנחנו בחזית מול מושב משמר השבעה. בעצם המצב הקיים היום זה שיש קיר אקוסטי באזור מחלף גנות, יש קיר אקוסטי בין הפרוודור התחבורתי למושב, ואחר - כך אתם תראו שבעצם אנחנו מאריכים את הקיר הזה מזרחה. הנה, ניתן לראות כאן בעצם את ההדמיה לכיוון, המבט הוא למזרח. אתם רואים את הנת"צ, ובעצם אנחנו משאירים אותו כמובן כנת"צ שמאלי עד החיבור למחלף שפירים. כאן אנחנו רואים ברקע את מחלף גנות. אם אני מדבר כבר על הנת"צ אז רק נסביר למה, הנת"צ הוא נת"צ שמאלי ופה רואים את זה היטב, כי בנת"צ שמאלי יש עדיפות ואין הפרעה בעצם למערכת התחבורה הציבורית. אם הנת"צ הוא נת"צ ימני אז כל הזמן יש את הממשק של היציאה, ביציאה ובכניסה למחלפים. נכנס לפה רכב, יש בעצם עירוב של רכב פרטי עם הנת"צ. כאשר הנת"צ הוא שמאלי אז יש לו בלעדיות לכל אורך הציר, וזאת גם הייתה העדיפות שלנו לייצר פה בעצם נת"צ שמאלי. כאן אנחנו יכולים לראות את ההשלמה של המיגון האקוסטי - קיר W05, מה שהצגנו קודם, יבוצע במסגרת הנוכחית, במסגרת הזאת של גנות-כפר חב"ד. אתם רואים אותו פה, כאן הקיר לא קיים. רואים שהוא לא קיים כאן בצד ימין, אז אנחנו בעצם מבצעים כאן השלמה. ההשלמה הזאת היא עבור אזור. אנחנו רואים פה את הפאתים המזרחיים של המועצה המקומית אזור. ואם אנחנו ממשיכים מזרחה, הקיר היום מסתיים בערך באזור הזה ואנחנו מאריכים אותו מזרחה. בעצם אנחנו יכולים לראות, אני אנסה לרוץ על זה כמה שיותר מהר אבל אנחנו, בתנוחה אתם יכולים לראות פה שוב את הנת"צ, מסומן פה בנקודות צהובות, כנתיב שמאלי. ההרחבה כמובן היא הרחבה דרומה, כי בחלק הצפוני יש לנו ממשק עם הרכבת - עם המסילות הקיימות. אז כל ההרחבה, אתם רואים את ההרחבה, זה האפור הכהה, ההרחבה היא דרומה, אבל הנת"צ יהיה הנתיב השמאלי ביותר. יש לנו בעצם, מתוכננת דרך שירות לכל האורך כאשר בעצם היא מתחילה מאזור מחלף שפירים עד מחלף גנות, דרך שירות שהיא תשמש אותנו גם, תשמש גם את החקלאים - גם לתחזוקה של הקיר וגם לתחזוקה של מתח עליון. ראינו כאן בהדמיה את קווי המתח העליון לכל אורך התוואי. אנחנו מתואמים עם חברת החשמל, אנחנו לא מעתיקים את העמודים האלה. אנחנו שומרים על כל העמודים, אנחנו שומרים על נגישות מבחינת תחזוקה לעמודים האלה. בדקנו גם את הנושא של, בין התיל לגובה האלמנט הקונסטרוקטיבי של הקיר האקוסטי, וקיבלנו אישור לחברת החשמל למיקום של הקירות בנושא הזה. כאן בעצם אנחנו יכולים לראות חתכים - הנה חתך טיפוסי עם האלמנט האקוסטי שאנחנו בעצם מוסיפים, את הקיר, ואת הנת"צ השמאלי. נתקדם טיפה. גם פה לכל האורך, באזור הזה, בעצם כאשר אנחנו קצת יוצאים מאזור המחלף אנחנו משלבים את העמודי תאורה בתוך הקיר האקוסטי. אתם יכולים לראות את זה כאן, בעצם הם יושבים על אותו מישור אופקי - גם העמודים וגם, גם העמודי תאורה והקיר המתוכנן. אחרי הקיר האקוסטי אנחנו בתעלת העפר, ככל הניתן, אנחנו לא מייצרים פה איזשהם פתרונות מומלצים של תעלות ניקוז, רק באזורים ממש נקודתיים - אולי ליד עמודי חשמל, כאשר אין לנו מספיק מקום. אבל בעיקרון באופן אורכי לכל ה - 2 וחצי קילומטר, החתך הוא חתך של תעלה טרפזית. תעלת עפר משתלבת בתוך, בשטח החקלאי שסמוך אלינו. הפרויקט הזה, אני אפתח רגע סוגריים, מוצג ותואם גם עם משמר השבעה, גם עם מועצה אזורית שדות דן, ובעצם קיבלנו את ברכת הדרך גם מהמושב וגם מהמועצה. מבחינת הסכמה הניקוזית, אנחנו לא משנים אותה - יש היום תעלת ניקוז לאורך כביש 1, בחזית הדרומית שלו. אנחנו מסדירים את התעלה הקיימת, מרחיבים אותה.

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

שומרים על הסכמה הניקוזית - הנגר הולך מכיוון מזרח למערב, מתחבר פה לתעלת הניקוז שדיברנו עליה קודם עם האלמנט של הקיר האקוסטי באזור, כולל איזשהו שטח שהיה לנגר באזור מחלף גנות שאנחנו גם מבצעים במסגרת הזאת. כמובן שאנחנו אחרי אישור של פקיד היערות לסקר עצים. ענת בדיון? ענת, את רוצה רגע לדבר על האקוסטיקה?

גב' ענת שרטור :

כן. מערך המיגון האקוסטי דומה מאוד למה שהיה בתסקיר כיוון שהתכנון הוא גם תכנון שתואם את מה שהוצג במסגרת תת"ל / 33. התכנון כולל 3 קירות אקוסטיים, הם מוצגים כאן. יש, רגע. התכנון כולל קיר אקוסטי לכל האורך מול משמר השבעה, שלמעשה מקשר בין שני קירות אקוסטיים קיימים ומייצר,

(מדברים יחד)

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

בחום אתם רואים את הקיר הקיים, ובסגול זה הקיר החדש, ההמשכי.

גב' ענת שרטור :

והוא מייצר רציפות בין שני הקירות הקיימים. יש עוד קיר קצר, יופי אודי, שהצגת אותו, והמשכנו עוד את הקיר לכיוון מזרח על הדופן כדי לייצר רציפות מקסימלית. אלה הקירות המתוכננים. עוד קיר נוסף, אם אתה יכול להראות. באזור מחלף גנות הוספנו עוד קיר, הארכנו את הקיר הקיים באזור הזה. בדיוק,

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

ראינו אותו קודם בהדמיה, W05.

גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :

אודי, תודה. רק אנא מכס,

(מדברים יחד)

גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :

יש לנו עוד דיון פנימי ומתחילה פה ישיבה ב - 10:00, אז מהר-מהר.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

טוב,

גב' נעמה מגורי - כהן - המשרד להגנת הסביבה :

רגע. רק שנייה, יש לי שאלה על האקוסטיקה. במצגת היה כתוב, אם אתה תעביר לשקף של האקוסטיקה, היה כתוב : 'דוח אקוסטי הועבר למשרד להגנת הסביבה טרם התקבל אישור'?

גב' ענת שרטור :

אנחנו קיבלנו הערה שהשבנו לות"ל לגביה, אני לא יודעת איפה זה עומד במסגרת הות"ל,

גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :

לא, היה הערות של סטיליאן והדברים,

גב' ענת שרטור :

והשבנו להכול,

גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :

גם ליאת שוחחה אתו, היו לו כמה הערות, וגם התקבל מענה לדבר אחרון שהיה לו, שאלה לגבי תחזיות התנועה והנפחים, משהו כזה.

גב' ענת שרטור :

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

יפה.

גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :
זה טוב. זה טוב.

גב' נעמה מגורי - כהן - המשרד להגנת הסביבה :
או - קיי, טוב. לי, אני לא,

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :
או - קיי,

גב' נעמה מגורי - כהן - המשרד להגנת הסביבה :
ביררתי אתו והוא לא זכר, טוב, ככה בשיחה בעל - פה. אבל זה משהו שמתועד, בואו נגיד? מה?

גב' ענת שרטר :
כן.

גב' נעמה מגורי - כהן - המשרד להגנת הסביבה :
או - קיי. אז זה נפתר?

גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :
אולי טלי רוצה להרחיב אחר - כך, אבל נראה אם יהיה לנו זמן.

גב' נעמה מגורי - כהן - המשרד להגנת הסביבה :
או - קיי.

גב' ענת שרטר :
זה פשוט היה, נעמה, בימים האחרונים,

גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :
ענת. ענת, אל תרחיבי על זה עכשיו. בואי תעברי לאיכות אוויר ומקסימום אנחנו נסביר לנעמה בדיון הפנימי, בסדר?

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :
או - קיי, בסדר. ענת, אז לגבי איכות אוויר.

גב' ענת שרטר :
תעביר לשקף המתאים, אני לא רואה. אה, או - קיי.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :
אני באיכות אוויר.

גב' ענת שרטר :
כן. המסמך הוכן כולו לפי הדרישות של יועץ הות"ל, הוא בתיאום אתו, על - פי המתודה העדכנית של המשרד להגנת הסביבה. אנחנו לא קיבלנו חריגות מהתקנים בקולטים שבחרנו שרואים אותם כאן בשרטוט, גם בגנות וגם במשמר השבעה. יש ריכוזים מאוד גבוהים באזור של גנות, אבל זה בגלל הסמיכות לרמפה לכביש 4 ופחות בגלל התכנון המוצע שהוא הרבה יותר דרומי לבתים האלה. אפשר לראות את זה גם בתוצאות בשקף הבא, אלה הריכוזים שקיבלנו.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :
או - קיי. מבחינה אדריכלית אני ברשותכם אנסה לדלג, אבל בעיקרון שמרנו על אותה חזית אדריכלית שראינו קודם במקטע של מקווה - ישראל - גנות, כדי לשמור על מופע אחיד לכל אורך הכביש למשתמשי

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

הדרך. אתם יכולים לראות פה באמת בשחור את הקירות הקיימים ובסגול באופן יותר ברור את הקירות המתוכננים. אני קצת אדלג. מבחינת הפיתוח הנופי - גם כאן כמו באדריכלות של המבנים, שמרנו על אותם עקרונות נופיים שתוכננו במקטע ההמשכי במקווה - ישראל - גנות. הצלחנו במקומות מסוימים לייצר גם רצועת גינון בין הקיר לחזית של הכביש, כדי לייצר איזושהי גם כן רצועת בינוי עם אדמה גננית כדי לייצר איזושהם אלמנטים של מטפסים או ברושים לאורך הקיר המתוכנן, כי זו חזית יחסית ארוכה של 2 וחצי קילומטר. אתם יכולים לראות פה את הדרך שירות מאחורי הקיר שכאמור משמשת גם את החקלאים, גם את חברת החשמל וגם תחזוקה של הקירות. מה שאתם רואים פה, כל העצים האלה הצהובים זה בעיקר מינים פולשים, שמיועדים לכריתה. הפרויקט, בעצם נערך סקר עצים ברמה מפורטת והוא אושר על ידי פקיד היערות, אנחנו לא מממשים אותו בעת הנוכחית לאור העובדה שאנחנו בשנת שמיטה. אבל גם פה אתם יכולים לראות את הטיפול הנופי בחזית של הכביש וזה בעצם ממשיך ומשתלב לכל האורך. באזור שיקוע באזור גנות בשטחי איגום, ניסינו והצלחנו לשמר מקסימום עצים בתוך שטח האיגום. שטח האיגום הזה הוא יחסית רדוד, גובה ממוצע של מטר - הצלחנו לשמר פה את מרבית העצים ולייצר פה מעין לימנים בתוך מחלף גנות. אני אדלג, מסמך סביבתי בשלב ההקמה. ענת, את רוצה רגע בעל - פה להגיד כמה מילים? בעצם סיימנו.

גב' ענת שרטור :

אני אעשה את זה זריז. המסמך אושר על ידי הות"ל. אנחנו הצענו קירות אקוסטיים זמניים במהלך העבודות, שאני מקווה שיוקמו לפני העבודות. והצענו הגנה על שטחים פתוחים - יש כאן שטחים חקלאיים גם של משמר השבעה והצענו לייצר גדרות זמניות לצורך הגנה על השטחים החקלאיים האלה. אתר ההתארגנות גם ישמש את החקלאי, השטח יושב לקדמותו ולשימוש החוזר לאחר הביצוע של העבודות. זהו.

גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :

תודה.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

או - קיי. זהו, מבחינת תשתיות אנחנו בעצם, אין לנו פה יותר מדי ממשקים, קצת תקשורת - בזק ופרטנר שהם מיועדים,

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :

טוב, תודה. תודה. תודה רבה. אנחנו נכנסים,

מר חיים ליברמן - משרד הבינוי והשיכון :

סליחה, אני רוצה רק לשאול שאלה. ככה בתכנון של הקירות האקוסטיים, נכון נאמר ככה שאנחנו רוצים להגיע ל - 64 דציבלים רעש. אבל כאשר מתכננים, לאיזה רמת רעש אנחנו עושים את התכנון של הקיר האקוסטי? 62? 60? לוקחים בחשבון איזה מקדם ביטחון, או זה כל פרויקט לגופו?

גב' ענת שרטור :

יש הנחיות לתכנון כבישים שנכתבו על ידי המשרד להגנת הסביבה והן קובעות את הקריטריון שנדרש לעמוד בו - במקרה של מגורים זה 64 דציבל, במקרה של מבני ציבור זה 59 דציבל. אם לא טעיתי, אני לא אקוסטיקאית, אני מתנצלת מראש, אבל אלה הקריטריונים, הם ניתנו על ידי המשרד להגנת הסביבה ולמעשה בכל תכנון אתה נדרש להציג מצב שבו אתה עומד בקריטריונים האלה. במידה ולא עמדת בקריטריונים, אתה יכול לשלב מיגון דירתי - ובאמת בקטע של גנות-שפירים יש 2 בתים שבהם הומלץ גם על מיגון דירתי. האם עניתי על שאלתך?

גב' נעמה מגורי - כהן - המשרד להגנת הסביבה :

חיים, זה קריטריון מקסימלי,

מר חיים ליברמן - משרד הבינוי והשיכון :

חלקי,

גב' נעמה מגורי - כהן - המשרד להגנת הסביבה :

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

זה קריטריון מקסימלי. כלומר, המקסימום שמותר להגיע אחרי המיגון זה 64. כלומר, יכול להיות קולט אחר שהוא ירד ל - 62. יכול להיות קולט שירד גם ל - 61 בעזרת המיגון, אבל המקסימום שמותר זה שתגיע עם קולטים ל - 64 או ל - 59,

מר חיים ליברמן - משרד הבינוי והשיכון :

לא, או - קיי. אני הבנתי, בסדר, תודה על התשובה ועל ההסבר. אבל אני שאלתי את השאלה כדי, אני רוצה ככה למנוע איזה over - design, או - קיי? שזה בזבוז כסף ככה. אם אנחנו מתכננים קיר שמוריד את הרעש ל - 62 או 61, אז יש מקום אולי לחסוך כסף ולעשות, לא לבזבז כסף - לעשות קיר שמוריד את הרעש הרבה מעבר מתחת לתנאי הסף. לזה התכוונתי,

(מדברים יחד)

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :

רגע, אני רוצה, שנייה. שנייה. אני מבקשת, חיים, תראה. נעמה, חברתנו מהמשרד להגנת הסביבה, היא תשמח לשבת איתך לדון קצת בקריטריונים ובמקובל ובשיקול - הדעת שנלווה לסוגיות של קירות אקוסטיים, ואחר - כך אם תרצה נוכל לקיים על זה דיון. בסדר? אם יהיו פה איזה,

מר חיים ליברמן - משרד הבינוי והשיכון :

טוב.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :

נושאים שככה אפשר לפתוח. בסדר?

(מדברים יחד)

גב' נעמה מגורי - כהן - המשרד להגנת הסביבה :

עקרוני הוא לא ספציפי לתוכנית הזאת, אז לכן אפשר,

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :

תודה רבה - רבה.

(מדברים יחד)

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :

גם ענת שרטת תשמח להיות, כן, היא יכולה לסייע בזה. יופי, תודה רבה, ענת. ואנחנו נשארים לדיון פנימי, תודה רבה לכל המשתתפים והמתכננים,

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

תודה רבה.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :

ולהתראות.

מר אודי שריג - ניהול הפרויקט :

תודה, ביי.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :

ביי - ביי. או - קיי, נשארו פה רק חברי ועדה וצוות מקצועי?

גב' אורית כפרי - כהן - רשות ניקוז שורק לכיש :

נאוה, רק שאלה, אם אנחנו בדיון אחר,

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :
לא. עכשיו זה דיון פנימי, אורית.

גב' אורית כפרי - כהן - רשות ניקוז שורק לכיש :
אז לחכות לאחר – כך

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :
למה? ל - 36?

גב' אורית כפרי - כהן - רשות ניקוז שורק לכיש :
כן, יש לנו,

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :
כן. כן. כן.

גב' אורית כפרי - כהן - רשות ניקוז שורק לכיש :
או - קיי, תודה,

(מדברים יחד)

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :
כן.

גב' אורית כפרי - כהן - רשות ניקוז שורק לכיש :
או - קיי, תודה. עזבתי, ביי.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :
יופי, תודה רבה.

** דיון פנימי **

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :

אני אתייחס רק למשהו אחד, באמת הכי קטן שיש פה, ואיתמר, שאלה אליך, ואז רינת וליטל בעצם יסכמו את מה שלמדנו פה היום, ראינו ונתבקשנו. איתמר, לגבי ההצעה של התושבים להשאיר גשר ירוק, לגבי זה שיש פה גשר בטון, לגבי איזה רצון לשמר משהו סימבולי שמשאיר להם את העבר של הגשר - האם אתה תוכל, איתך אפשר יהיה לקיים איזה שיח או שניים לראות אם יש איזה רעיון? איזה משהו סימבולי, משהו שאפשר לייצר שירגישו נוח מ - 2 הצדדים? כמו גם התיאום עם הפארק וגם התיאום עם התושבים. נוכל לבקש שיהיה, אתה על mute, לא שומעים. לא שומעים, אתה,

גב' ליטל ידן - ראש צוות תכנון :
איתמר, אתה על השתק.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :
לא, עדיין לא שומעים. עדיין לא שומעים.

גב' ליטל ידן - ראש צוות תכנון :
לא שומעים.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :
אז אני אציע ככה, אני אציע שיהיה, שנוכל לדון בנושא - הצדדים, איתך, לחפש איזשהו פתרון שכולם יהיו מרוצים שיש סימבול לזה והגשר עובד. רגע, אנחנו לא שומעים אותך ואנחנו תכף כבר מסיימים.

גב' אורנה להמן - משרד התחבורה :

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

נראה לי, נאווה, שמבנה הדרך עצמו כמו שכל הגשרים שאנחנו עושים אותם מבטון, לא כדאי שהוא יהיה ירוק.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :
אז בסדר, לא אמרתי ירוק,

(מדברים יחד)

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :
אנחנו לא עכשיו נמצא את הפתרון העיצובי.

גב' טלי אלברט - יועצת תשתיות :
ישימו את השקוף שיהיה קצת ירקרק,

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :
יבואו רעיונות,

(מדברים יחד)

גב' אורנה להמן - משרד התחבורה :
כן זהו, אולי על השקוף לעשות איזה גוון,

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :
אז בואו לא נפתור את זה עכשיו,

(מדברים יחד)

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :
לא נפתור עכשיו, כן? עיצוב המוצר זה עיצוב,

גב' אורנה להמן - משרד התחבורה :
כי צריך גם המשכיות של כל הגשרים שלנו,

(מדברים יחד)

גב' אורנה להמן - משרד התחבורה :
לכל אורך כביש 1 את כל הגשרים,

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :
לקיים, בהיבט העיצוב, בנושא העיצובי של הגשר.

גב' רינת כהן - ראש צוות מנהלי פרויקטים :
בהקשר של הבקשה של הגשר הירוק?

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :
כן,

דוברת :
כן, כן,

(מדברים יחד)

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

יכול להיות משהו סימבולי,

(מדברים יחד)

גב' אורנה להמן - משרד התחבורה :

צריך גם לחשוב על האחידות של כל הגשרים שלנו, שלא יהיה משהו,

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :

זה בדיוק הבקשה שהיה, לשם שינוי לא יהיה הכול אחיד. יש עוד מקומות בארץ שיש עליהם פסי תאורה - בגשרי מע"צ, על כבישים ראשיים, וזה לא הכול אחיד, אז אנחנו לא,

גב' אורנה להמן - משרד התחבורה :

לא. אבל המבנה עצמו, כדאי שהוא יהיה אחיד. אולי משהו,

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :

המבנה הוא מבנה, אנחנו לא נוגעים במבנה,

(מדברים יחד)

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :

המבנה הוצג היום ולא נוגעים בו.

גב' אורנה להמן - משרד התחבורה :

טוב.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :

המבנה נשאר המבנה שביקשו. אפשר לגלות לפעמים, ככה, גרם של רגישות לנושאים מקומיים. לא מעבר לזה. אז אני אבקש כן שתהיה, לאפשר פגישה בנושא הזה, בנושא של העיצוב.

דוברת :

או - קיי.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :

וזהו. וחוף מזה, אני אבקש מכן, רינת וליטל, לסכם את הדיון ולמה אנחנו, איך אנחנו רוצים להתקדם.

גב' ליטל ידן - ראש צוות תכנון :

או - קיי. אז לגבי החלק הראשון של גם ההרשאה וגם הקירות האקוסטיים במקטע הראשון שהוצג. אז קודם - כל לגבי שלבי הביצוע - אז אנחנו באמת רוצים, היזם כבר כתב לנו אבל אנחנו רוצים שהמסמך הסביבתי יתוקן ויבאמר בו, תהיה בו התחייבות מפורשת שהקירות הזמניים יתקיימו לכל אורך שלבי הביצוע של הפרויקט, הם יפורקו רק לאחר שהקיר הקבוע יוקם, וגם שהיזם יתחייב למנות מפקח סביבתי צמוד לכל אורך שלבי העבודה שיעביר דוחות תקופתיים למלווה הביצוע מטעם הוועדה.

גב' נעמה מגורי - כהן - המשרד להגנת הסביבה :

נתקלים בבעיות כמו שהוא הציג, שזה תמיד יהיה מלווה עם מישהו ולא ככה,

(מדברים יחד)

גב' ליטל ידן - ראש צוות תכנון :

זאת הכוונה. גם שייכתב באופן מפורש שכל הגמר של הקירות יהיה זהה לכל אורך המקטע. מול העבודות בצד המזרחי של הגשר, אז באמת הגמר של ההרשאה יתואם ככה עם הביצוע של הפארק, כך שהחיפוי של השביל יבוצע כמקשה אחת. מה עוד? מה שעכשיו נאוה הציעה, שיתקיים איזשהו דיון לגבי עיצוב הגשר החקלאי

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

בהתאם לבקשת אזור, ויש שם תיקוני הגהה. לגבי התיאור של פרט התאורה שביקש אדם חקלאי - הוא ביקש תאורת לד על הגשר, אנחנו גם העדפנו את זה, אבל,

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :
בדיון העיצובי נדון,

(מדברים יחד)

גב' ליטל ידן - ראש צוות תכנון :

בסדר. או - קיי, אז זה יהיה במסגרת, עיצוב הגשר בהתאם לבקשת אזור ובהקשר לפרטי תאורה. בסדר. או - קיי. אז בסדר, אם רוצים אני יכולה להקריא באופן רשמי את הצעת ההחלטה. הוועדה מאשרת את מסמכי התכנון המפורט כפי שהוצגו לה, בכפוף לתיקונים הבאים : 1 - התחייבות היזם כי הקירות הזמניים ייוצרו במקום לכל אורך הפרויקט ויפורקו רק לאחר הקמת הקיר הקבוע. 2 - במידה ולא יובא לאישור מיגון אקוסטי חלופי, המסמך הסביבתי יתוקן בהתאם. 3 - באחריות היזם למנות מפקח סביבתי צמוד לכל אורך שלבי הביצוע של הפרויקט שיעביר דוחות תקופתיים למלווה הביצוע מטעם הוועדה. 4 - גבול העבודות בצד המזרחי של הגשר יסוכם עם מתכנני הפארק במטרה כי חיפוי השביל היורד מהגשר יבוצע כמקשה אחת ביחד עם שביל בפארק. 5 - גמר הקירות האקוסטיים יהיה זהה לכל אורך המקטע. 6 - יתקיים דיון עם היועץ הנופי של הות"ל בנוגע לעיצוב הגשר החקלאי, בהקשר לבקשת אזור ובהקשר להתאמת פרט התאורה לפארק, ותיקוני הגהה ותיקונים טכניים בהנחיית מתכננת הוועדה.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :
יופי, מקובל על כל החברים?

מר חיים ליברמן - משרד הבינוי והשיכון :
כן.

גב' אורנה להמן - משרד התחבורה :
כן.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :
יופי.

גב' ליטל ידן - ראש צוות תכנון :
אז יש לנו עכשיו את הנושא הבא.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :
תודה רבה, אז זה התקבל פה אחד. או - קיי, הבא.

גב' ליטל ידן - ראש צוות תכנון :

רגע. או - קיי. לגבי הבא, זה יותר קצר : הוועדה מאשרת את מסמכי התכנון המפורט כפי שהוצגו לה, בכפוף לתיקונים טכניים במסמכי התכנון.

דוברת :
או - קיי.

גב' ליטל ידן - ראש צוות תכנון :

סליחה, שכחתי קודם לומר לגבי המקטע הקודם רק שהוועדה שבה ומזכירה את החלטתה הקודמת מיום 18.5.2020, כי תנאי לאישור התכנון המפורט המלא של מקטע זה הוא הגשת נספח איכות אוויר מלא עבור מערך המסילות והרחבת הכביש. זה כאילו השלב הבא של התכנון, כאשר יהיה התכנון של המסילות. זהו.

(מדברים יחד)

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :

תודה רבה, אז סיימנו עם 33 א', הפרויקט הכי הכי הכי, הגעת בדיוק כדי לשמוע שחבילות ביצוע אושרו, שי קדם, welcome. אנחנו עוברים עכשיו,

מר שי קדם - משרד התחבורה :

אני הייתי בחוץ המון זמן, זה כל - כך העליב אותי.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :

אנחנו מתנצלות. צוות המזכירות לא מתייחס אליך, שי. אתה לא מספיק מבקר אותן כאשר אתה מגיע למינהל התכנון,

מר שי קדם - משרד התחבורה :

נכון,

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :

גם שם צריך,

מר שי קדם - משרד התחבורה :

זה אומר דרשני. זה אומר דרשני, נכון.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :

כן. ברוכה הבאה, ליאת דופור. היא הייתה בספארי.

מר שי קדם - משרד התחבורה :

אני סתם עליתי, כן? אני סתם עליתי, חשבתי שזה הדיון הבא. אבל אני פה, אני בנחת רוח,

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :

יש לנו עכשיו דיון קצר של ועדת משנה להתנגדויות. אז בואי נראה, דניאלה, האם אנחנו בהרכב מלא?

מר שי קדם - משרד התחבורה :

אנחנו בכלל לא חברים, נכון אורנה?

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :

נעמה?

מר שי קדם - משרד התחבורה :

אורנה, אנחנו לא חברים בכלל,

גב' אורנה להמן - משרד התחבורה :

נכון, אנחנו לא חברים,

(מדברים יחד)

גב' אורנה להמן - משרד התחבורה :

אבל אתה שומע קודם - כל את תת"ל / 36,

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :

אבל אין לנו,

גב' אורנה להמן - משרד התחבורה :

מתקן התפלה, נכון?

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

* * סוף הישיבה * *

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר
