

מדינת ישראל

משרד האוצר

תמליל

ועדה ארצית לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות
ועדת המשנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע מס' 2/2022
מנהל התכנון

תאריך הישיבה : יום שני, י"ג באדר א' תשפ"ב, 14 בפברואר 2022

מקום הישיבה : מינהל התכנון (בית השנהב – אגף C) רח' בית הדפוס 12, גבעת שאול,
ירושלים, קומה 7 אום דיונים "אודם"

הישיבה נערכה באופן מקוון (היוועדות חזותית) באמצעות אפליקציית ZOOM

- "מסמך זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם כלשהו במשרד האוצר".
- "עובדי משרד האוצר אינם מורשים לערוך, לתקן או להורות על מחיקת מקטעים מן המסמך ואולם העברת מלל ממסמך זה לאחר, מותרת".
- משרד האוצר וחברת התמלול עושים ככל יכולתם על, מנת לייצר תמליל איכותי ובעל ערך. עם זאת מודגש כי קריאה בתמליל צריכה להיעשות באופן מושכל תוך הבנה שיתכנו טעויות ו / או השמטות מסיבות אובייקטיביות שונות.

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

נוכחים ומוזמנים:

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה
גב' אפרת ויסלר, מזכירת הוועדה
גב' אורית נבון, משרד התחבורה
גב' ליטל ידן
מר אבי סעדי
מר אדם רוס, מרכז פרויקטים
מר אמיר זיו
מר דניאל שאנני
גב' גליה בן שוהם
מר אסף וחנר, מהנדס הוועדה המקומית חוף הכרמל
מר ארמין אברמובי, מהנדס הוועדה המקומית עמק חפר
מר מנחם רזניק
מר מיכאל רוטניצקי
מר יובל ויצמן
מר יצחק כהן
מר נדב שפירא
גב' סמדר ירון
גב' תמי גנון
מר תלי לנדסמן
מר ניר
מר איגור ויימן
גב' אהובה לוי
מר חיים לוינסון
מר ארז פרייס, נת"י
מר אודי שריג, ניהול הפרויקט
גב' נועה מנדלר יואלי
מר מיכה ליאונוב, מנהל הפרויקט מטעם הרשות הממונה, איתם הנדסה
מר סלווה קפלנוביץ', מנהל תכנון תגל
גב' עדית קרמר
מר גבריאל פל, מהנדסת הוועדה המקומית חוף השרון
מר אלי ברכה
גב' ענת
מר מאיר דור
מר ליאור ד
גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

נושא מס' 1: תת"ל 18 – חשמול מערך המסילות הארצי

גב' אפרת ויסלר, מזכירת הוועדה:

טוב, שלום. ברוכים הבאים לוועדת משנה למסמכי ביצוע. אנחנו נתחיל ישר בנושא הראשון, תת"ל 18. מי מציג לנו בבקשה? תציג את עצמך לפרוטוקול.

מר אבי סעדי:

אמיר יציג, אני אגיד כמה דברים. אבי סעדי מהרכבת, רכבת החשמול. קצת סטטוס על הפרויקט, פרויקט החשמול. הקו האחרון שהופעל חשמלי באופן מלא זה קו הרצליה אשקלון, דרך טבעת השרון, קו שחיכינו לו הון זמן. קו מאוד מורכב והצלחנו גם בעזרתכם להפעיל אותו. הוא עובד יפה בלי תקלות ואנחנו מאוד מרוצים. אתם מזומנים לעשות סיור.

מר ניר:

נסעתי בו אתמול.

מר אבי סעדי:

אה, נסעת בו אתמול? ו-?

מר ניר:

מראש העין לתל אביב.

גב' אפרת ויסלר, מזכירת הוועדה:

נו, זה מרגיש אחרת.

מר אבי סעדי:

אז זה הקו. הקווים אני יכול לומר, אנחנו נדון על זה בישיבה פנימית שלנו אבל הרכבת, משרד התחבורה ומשרד האוצר, עומדים לחתום או חתמו כבר אל תכנית האצת החשמול. זה אומר בעצם לקצר את לוחות הזמנים של החשמול בכמעט שנה וחצי וזה אומר שמבחינתנו מבחינת הצוות שלנו ובכלל מבחינת כל האישורים, אנחנו נאלצים, נאלץ לעבוד בקצב על מנת לעמוד ב-,

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

זה 18, 70 ו-19 כבר.

מר אבי סעדי:

לא, בסדר, זה, אני לא יודע אם נספיק מה נספיק, אבל אנחנו,

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

בוודאי שתספיקו. כדאי לכם.

מר אבי סעדי:

נכון, אנחנו על זה. אז זה כולל גם את 18 ג', אשקלון קורל, שהוא מאוד מאוד קריטי בתכנית הזו של ההאצה אבל זה לא לדיון הזה. וזהו. אני מאוד מקווה שאנחנו נתחיל לעבוד בקצב, הקווים הבאים שאנחנו עומדים לפתוח זה כרגע קו נתניה רחובות שזה EP 13 A שהוא בא אחרי המקטע הזה שזה באזור יוני. אנחנו כבר מתכננים לפתוח אותו חשמלת והקו הבא אחרי זה, זה בנימינה אשקלון שהוא מתוכנן לאזור אוקטובר השנה, ולכן אנחנו צריכים לעבוד באופן מאוד מאוד, וזה חלק מתכנית ההאצה, לעבוד מאוד מאוד מהר ויעיל על מנת לעמוד ביעדים האלה. אנחנו כרגע נדון במקטע EP 4 שזה בעצם מהמקטע המסילתי מאזור תע"ר ויתקין עד אזור תע"ר דורי. אז אמיר ייקח את רשות ה-,

מר אמיר זיו:

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

בוקר טוב לכולם. ויתקין דור, המקטע, חבילת ביצוע EP 4, מקטע באורך 30 קילומטרים. כמו שאבי אמר, מתחיל מחופית, מתע"ר חופית, בכפר ויתקין וממשיך עד ההפרדה המפלסית בדור, בואכה תע"ר דור. כמו שאנחנו רואים, מוגדרים לנו לפי התת"ל בתת"ל 18 מספר אזורי, אזורי פורטלים. מוגדרים לנו אזורי אורבניים צפופים סביב התחנות כפי שרואים בבנימינה פרדס חנה וכדומה. יש לנו הרבה נקודות שירות לאורך המקטע, נקודות שבהן אנחנו, הכלים שלנו חונים חניות לילה או שפזרנו ציוד כדי להקטין אותו ביום למחרת. זה נקודות שבעצם נמצאות בתוך רצועת הרכבת, בתוך הגדר של הרכבת והם למשך תקופה של בין יומיים לשבוע ימים ונעלמים. כמו שאמרנו יש לנו 3 תחנות רכבת, חדרה מערב קיסריה פרדס חנה ובנימינה. יש לנו 2 תחנות תפעוליות של הרכבת, אחת בכפר ויתקין והשנייה באזור זיכרון. יש לנו 15 גשרי כביש שכמו שאתם תראו ברובם הגדול אנחנו לא נדרשים לעשות שום הגנות לחשמול ו-6 גשרי רכבת. אם אנחנו מסתכלים על חתך אורך של המסילה ואיך היא תיראה מבחינת החשמול, אנחנו רואים שאם אנחנו הולכים מלמטה בחלק הימני כפר ויתקין לכיוון דור, אנחנו רואים למעשה שבאזור כפר ויתקין אנחנו בכלל התע"ר והצורך בהזנת המסילה יהיה לנו שם מספר עמודים בודדים, אנחנו תכנן נדבר על ה-CDE בגובה של 12 מטר, 11.8, ולאורך המסילה אנחנו רואים רובה הגדול הוא עמודים בגובה של 8 מטר, זה הירוקים, זה 2 מסילות. באזורי התחנות אנחנו מדברים על פורטלים מעל הרציפים, אין לנו ברירה אנחנו כבר מכירים את זה. אנחנו נראה שלמעשה יש מקומות שבהם אנחנו תכנן מבקשים קצת שינוי מהתת"ל, הקלות יותר בקטע של לשים עמודים איפה שבעצם יש לנו רק 2 מסילות ולא לשים פורטלים כשלא צריך. אוקי, עשינו מספר ישיבות עם הגופים שמעורבים בתחום השיפוט. אפשר לראות את זה כאן, יצאו סיכומים של הרכבת. יש כאלה שעוד צריך להיפגש איתם, אבל בגדול סך הכל התכניות הוצגו, ואם אנחנו מתייחסים עכשיו לפי סעיף 6.4, יש לנו מספר אזורי שאנחנו מבקשים לעשות, לקבל הקלות, שבהם זה להציב למעשה עמודים במקום פורטלים. אני אלך פשוט אחד אחרי השני. אם אנחנו מסתכלים על תחנת בנימינה, כל האזור מוגדר כאזור פורטלים, אבל יש לנו מספר מקומות כמו שאתם רואים פה, שהם, אם אנחנו מסתכלים על הצד הזה אנחנו רואים שיש לנו בסך הכל 2 מסילות או שלאורך היציאה מהתחנה אנחנו רואים שיש לנו 2 מסילות ואנחנו מבקשים למעשה להתקין שם עמודים. אם אנחנו מדברים על קיסריה, אז מעבר לתחנה הבעצם, אנחנו מדברים על 2 מסילות, קיסריה פרדס חנה סליחה, 2 מסילות ולכן אנחנו מבקשים להתקין שם עמודים, מקטעים לא ארוכים. בואכה צומת רמז, אנחנו גם רואים פה למעשה שהאזור מוגדר כאזור פורטלים אבל בסופו של דבר יש שם רק 2 מסילות. נכון, יש שם מסילה שלישית אבל המסילה הזאת בעצם מפורקת במסגרת כל הפרויקט של המסילה המזרחית. אם אנחנו מסתכלים על תחנת חדרה אז גם בכניסה לתחנת חדרה אנחנו רואים שמדובר ב-2 מסילות שבסופו של דבר מתפצלות ל-4, אז איפה שאנחנו מדברים על 2 מסילות אנחנו מבקשים לשים עמודים. אני רק אעיר הערה פה, בחלק הזה רואים, יש 3 מסילות, אבל הסיבה שאנחנו לא שמים שם פורטלים זה בגלל המסילה השלישית שנמצאת שם בעקומה, ברדיוסים, וכלן זה קצת מקשה ליישר את העמודים, אז זה המקום היחיד שאנחנו מבקשים במקום פורטלים לשים,

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:
פורטלים לא יכולים להתגבר על עקומות?

מר אמיר זיו:

הבעיה שלנו זה שהפורטל לא יכול להיות באלכסון, ואז כתוצאה מזה, יש לנו פה כמו שאת רואה המון מפלגים פה שכשאנחנו מתחילים ללכת משמאל ומימין ומנסים לסדר את זה אז הרדיוסים מפריעים לנו, כי יש מקומות, איפה שיש לי מפלג או פיצול מסילה, אני חייב לשים אלמנט חשמול. לא תמיד הוא מתיישר עם הפורטלים או עמודים, ולכן,

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

אז איך עושים את זה שזה לא יהיה בלגן בעיניים? איך אפשר?

מר אמיר זיו:

זה קשה, זה באמת קשה, אנחנו עברנו הרבה מאוד עד שהגענו אליכם בהיבט של חוות דעת נופיות. זה מאוד קשה, כל עמוד יש עליו מלחמה, אמיתית, יש עליו מלחמה. מה שאנחנו רואים פה זה שב-2 המסילות הראשיות שנכנסות את רואה כאן, העמודים מ-2 הצדדים הם ישרים אבל המסילה השלישית כאן היא פשוט מחייבת אותנו בגלל המפלג ויש מרחבים קבועים מסוימים שאנחנו חייבים לשמור. זה קשה. זה לא קל, זה לא שאנחנו יכולים לשים שם פורטל ולפתור לנו את כל הבעיה, כי אז אנחנו פתאום נראה מצב כמו במשמר איילון, בכוונה אני מחזיר אותנו אחורה, שבגלל שהיה שם אזור פורטלים וזה גם עם המון מפלגים,

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

נוצרו מצבים של המון פורטלים אחד ליד השני רק בגלל שלא היינו יכולים לשחק עם ההזזה של אלמנטי החשמול מהמפלגים, ואז אנחנו לא רוצים עוד פעם משמר איילון בקטע קטן, המון פורטלים.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

כן, אבל פה, זה שיש לך פורטלים ולידם עמודים ואין שום סדר מאורגן שם, זה נשאר לך מבט מבולבל בעיניים.

מר אמיר זיו:

אם את רואה כאן בכניסה אנחנו לא שמים ערבוב של פורטלים ועמודים, המסילות הראשיות, 2 המסילות מקבלות עמודים. המסילה השלישית, ואז אנחנו מגיעים לרציפים. ברציפים אנחנו כבר נכנסים עם פורטלים. אז זה כאילו יהיה עמודים, פורטלים, עמודים. זה לא יהיה גם פורטל וגם עמודים.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

ואין אפשרות תשם בלי פורטלים במקרה הזה, להישאר רק עם עמודים? שכל הקטע הזה הוא יהיה עם המון עמודים, אבל לא פורטלים?

מר אמיר זיו:

אז אנחנו מגיעים לתוך התחנות ובתוך התחנות על הרציפים אנחנו לא יכולים לשים את העמודים במרחק, לא לא, אבל גם אי אפשר כיוון שמבחינת החוק, מבחינת הבטיחות מפני החשמול, הקנטיליבר שיוצא מהעמוד לא יכול להיות מעל הרציף. הוא חייב להיות בקצה של הרציף. זאת אומרת שאין לי דרך שם להעמיד עמודים. זאת אומרת כל התחנות הפכו להיות פורטלים גם כשהם 2 מסילות בלבד כי אין לנו דרך פשוט להביא את האלמנט חשמול שנחשב לחי. אסור לי שהוא יהיה מעל הרציף, ו-ב', אסור לי לשים עמוד קרוב למסילה כי אז הוא חוסם ל שם את כל הנגישות והכל.

מר אבי סעדי:

אני יכול לומר בפה מלא, לא רק על המקטע הזה. בפרויקט הזה ובאמת אני לא אומר את זה כגנאי אלא כזכות. יש לנו יותר יועצי נוף מאשר יועצי חשמול. יש לנו אדריכלי נוף יותר מאשר מהנדסי חשמול.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

מה זה צריך להגיד לי?

מר אבי סעדי:

זה אומר שעל כל דבר כזה זה אומר באמת בקרה, קודם כל עד שזה מגיע אליכם ואחרי זה עד שזה, ועם ההערות שלכם. זאת אומרת אנחנו באמת משתדלים, אנחנו כבר הפנמנו ואני אומר את זה שוב, לא כגנאי אלא כזכות, הפנמנו את הרעיון הזה שבאמת אנחנו צריכים קודם כל לפני שאנחנו מגישים את זה לבקרה שלכם לעבור, אני אומר לך, יש לנו אולי איזה 5 אדריכלי נוף שעובדים על זה טרם ההגעה אליכם, בבקורות וזה, וגם את הבקרה שלכם ואנחנו באמת עושים את המקסמום על מנת למזער את המאורח.

מר אמיר זיו:

אם אנחנו עוברים לסעיף הבא, זה הנושא של גשרים מעל מסילות, אני עדיין מציג את כל הרשימה של כל הגשרים מעל המסילות, אתם רואים שבהרבה מאוד גשרים בגלל שהם גבוהים או בגלל שהצלחנו להביא את המערכת טיפה להנמיך את הכבלים יש הרבה מאוד גשרים שאנחנו לא צריכים לגעת בהם. המטרה היום היא למזער כמה שיותר את הגיעה בגשרים. זאת אומרת עד כמה שאפשר בכלל להרחיק את העמודים מהגשרים. תסתכלו רק מה עמית כותב. יובל. ככה. אז אם אנחנו רואים פה את הרשימה, יש פה רשימה ארוכה מאוד של גשרים. אני אציג מספר. ביזכרון למשל אנחנו רואים שיש לנו שם גשר, אנחנו מתקינים עליו מצחיות בדופן מ-2 הצדדים. יש פה הערה בכלל שאני חייב להגיד אותה לאורך כל הדרך, כשאנחנו מסתכלים על נקודה מסוימת זה נראה שאנחנו באיזה מצב ישר אבל כל המסילה הזו היא בתנועות ברדיוסים מדור ועד לחופית כך שהרבה מאוד היא באה באלכסון עם הגשרים כמו שאתם רואים כאן למשל, המסילה והגשר הם באלכסון הם לא ניצבים אחד לשני בכלל, אז אנחנו משתדלים כמה שיותר למזער את הנגיעה בגשרים. במקרה הזה אנחנו רואים שיהיו פה מצחיות מעל המסילות, אם זה הגשר ימי בנימינה שאנחנו צריכים לשים שם, אתם רואים שהעמודים לא מגיעים מעבר לגובה המעקה אבל אנחנו עדיין נצטרך לשי שם מצחיות בגלל הגובה. אם זה, יש לנו פה את 653, אותו דבר. אין פה יורת מדי, זה, זה

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

כבר אותם אלמנטים שאנחנו מכירים. אם אנחנו מגיעים לגשרי רכבת כאמור יש לנו 6 גשרים, אם אני אסתכל על הגשרים שהם חשובים, תראו עברנו הרבה עד שהגענו אליהם כי מהצד אחד יש לנו את ההנדסה מהצד השני יש לנו את הנראות והנצפות והנוף ולמעשה עשינו פה מאמצים להרחיק את העמודים מהגשר. מה שאתם רואים פה למעשה זה שהעמודים הורחקו מגדות ה-, מקצוות הגשר כדי שזה יהיה גם איכשהו קצת סימטרי. אם אנחנו מסתכלים גם כן על נחל חרדה מעל נחל חרדה סליחה, אתם רואים שהעמודים הם איפה שאפשר הם מעל הניצבים כמו שביקשו מאיתנו. אני אתייחס רגע לנחל תנינים, קצת נחל בעייתי. אני רוצה להגיד את זה כך. יש לנו פה את הגשר מעל הנחל, ובמקרה הזה תשימו לב שהמסילה ובגלל זה שמתי כאן, אתם רואים פה בתמונה הזאת, המסילה הולכת במעגלית פה בתמונה הזאת למטה, סורי. שכחתי שאני במוד של מצגת. המסילה הולכת ואז נוצרה פה סיטואציה שאם אתם רואים כאן, ניסינו לעשות לכם איזושהי הדמיה בתמונה התחתונה איך בעצם זה ייראה, כי מצד אחד אנחנו רחוקים בין 6 ל-11 מטר, אבל בצד השני אנחנו מאוד רחוקים, קרוב ל-25 מטר, אבל בגלל העיקול של איך שהמסילה הזו נראית זה המקסימום שיכולנו לעשות כדי להתרחק כמה שאפשר בעצם מהגשר עצמו מהנחל, מהגשר מעל הנחל, כדי לא להתחיל להעמיד פה, איך קוראים לזה, עמודים. אני חייב להגיד שאם היינו רוצים, היה לנו גם תרגיל שעשינו שניסה לעשות את זה עוד יותר סימטרי אבל זה היה מה שנקרא מותנה בהוספת עמודים בכלל כי אחרת אני לא יכול לשמור את המרווחים ההנדסיים ואז הוחלט שאוקי תתרחקו כמה שאתם יכולים מקסימום מהגדות הנחל ובעצם אל תוסיפו לנו עמודים, גם ככה אנחנו רוצים כמה שפחות עמודים. אז זה נחל תנינים.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

רגע שניה, אתה יכול לחזור שוב? תגיד לי שוב, מה, לא הבנתי את הפתרון. במקום לשים עמודים על הגשר,

מר אמיר זיו:

לא, מה שעשינו, אנחנו התרחקנו,

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

בקצה למטה, אז אולי תרים טיפה את הדף.

מר אמיר זיו:

אני אגדיל את זה שניה רק כדי לראות רגע אם אפשר. אני אזיז את זה. כן, זה מה שאני רוצה לעשות למטה. את רואה פה את התמונה?

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

לא, זה ממש, או, בדיוק כן.

מר אמיר זיו:

בסדר? אם אנחנו לצורך העניין רוצים להרחיק את העמודים האלה שנמצאים בתמונה העליונה, להרחיק אותם יותר, המשמעות תהיה בגלל כל מיני, אני אקרא לזה אילוצי מסילה, אני חייב גם להזיז את העמודים שנמצאים בצד השני, ואז המרווחים מתקצרים ואני חייב להוסיף עוד עמודים, ואז הרעיון היה לא להוסיף את העמודים, אלא לנסות ולהתרחק את המקסימום האפשרי, במקום להתחיל להוסיף עמודים לכל המקטע פה, לכל ה-, פה. את רואה, זה האזור. אז במקום שאני אתן רק 2, נניח 4 מקבצים, אנחנו היינו רואים פה 8 מקבצים שזה יותר מיד. רק בגלל שהמסילה פה היא ברדיוס והגשר נמצא בכלל באלכסון למסילה. אז אני אראה לך את זה רק שניה. אני אנסה להוריד אותו. הנה, את רואה כאן את, רגע, תכף זה יגיע למה שאני רוצה שתסתכלו. אוקי, את רואה כאן? מצד אחד את רואה שבעצם המערכת, נכון, מעל הגשר עצמו היא טיפה לא סימטרית, אבל אם אני מסתכל על כל המקבץ את רואה שהמערכת היא די סימטרית למי שעומד לא מתחת לגשר אלא למי שעומד פה על השביל או, בהיבט של הנצפות שלה. אז חבל פשוט להוסיף פה עוד עמודים רק בשביל להרחיק 2 עמודים מקצת יותר. זה מה שהמלצנו, זה מה שהתקבל בהיבט של אדריכלי נוף אצלנו.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

לא הבנתי. שי שם איזה תמונה, זה נראה כמו פורטל למטה. לא הבנתי את זה. בתמונה הכי שמאלית למטה.

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על, ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

מר אמיר זיו:

רגע, דקה, ברשותך. פה?

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

זאתי, כן.

מר אמיר זיו:

רגע, שניה. תני לי רגע לסדר את זה. כן. זה לא פורטל. מה שאת רואה כאן,

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

לא, לא, על הנחל יש משהו. על הנחל למטה.

מר אמיר זיו:

פה?

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

לא, באותה תמונה שהיית קודם.

גב' גליה בן שוהם:

לא, זה עמוד, זה לא קשור.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

בדיוק. לא היה מובן לי איזה קטע יש לו למסילה. חשבת, אוקי. בדר גמור, זה לא קשור לתת"ל.

גב' גליה בן שוהם:

נכון.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

טוב.

מר אמיר זיו:

וקי. אז רגע דקה ברשותכם. אוקי. בהיבט של חתכים טיפוסיים אנחנו מדברים על פורטלים, פורטלים שהם באורך של 15, ברוחב של 15 מטר. אנחנו בעיקר רואים אותם בתחנות עם 2 מסילות וכדומה. לאט לאט, אני פשוט פה רואה מה אתם רואים. זה האלמנטים הסטנדרטיים של החשמול. כל מה שמשתנה לנו ברמת הפורטלים זה הרוחב של הקורה מעל. זה מה שקורה, כשאנחנו יש לנו במספר מקומות ובמקטע הזה זה בקצה שלו ליד ויתקין ובקצה השני ליד ההפרדה המפלסית בדור, שם אנחנו בעצם מגיעים עם הזנות מהתע"רים אל התחנות, אל המסילה. אין לנו במקטע אצלכם את ה-B7 שזה בדרך כלל משמש אותנו כשבצד אחד אין לנו אפשרות לעשות ביסוס ויש לנו 2 מסילות אז אנחנו צריכים לתת מענה. החשמול מחייב מתיחות כל קילומטר וחצי כמו כבלים של חשמל. אתם רואים את זה בגדול, ככה נראה חתך הכבלים לאורך המסילה. אם אנחנו מסתכלים על קנטילברים במקרה שלנו בכל המקטע הקנטילברים הם קנטילברים מהסוג הזה, השמאלי העליון, שהוא בעצם מתחבר לעמוד או בפורטלים שיורדים למטה אל המסילה. כל היתר זה מקרים של מנהרות וכדומה. בגדול כשדיברנו על עמודים זה חתך של עמודים, חתך סטנדרטי של עמודים 8 מטר מעל המסילה מ-2 הצדדים שלה. אני אזכיר עוד פעם משהו אחד שלא אמרתי בהתחלה. אנחנו נמצאים, העמודים שלנו הם במרחק של 3 מטר מאמצע המסילה. זה תמיד יהיה בחצץ של המסילות, מקסימום טיפה, חצי מטר ימינה שמאלה. אבל הרעיון הוא שאנחנו בתוך השטח של המסילה, אנחנו לא יוצאים החוצה, אנחנו לא מתקנים עמודים מחוץ לגדרות של הרכבת, גם במקומות שאין גדר אבל זה עדיין שטח הרכבת. אנחנו נראה את זה, יש לנו את בחלק מהמקומות אנחנו מושכים את הכבלים. בהיבט של תשתיות אנחנו פנינו לכל הגופים לקבל את המידע כדי להשפיע על התכנון כדי לא לפגוע בתשתיות. בחלקם כבר התקדמנו עם היתרי חפירה, בחלקם אנחנו משלימים היום את התהליכים, ממש כמו תש"ן ועוד מועצות שעוד לא סיימנו. בנושא של קרינה נעשה סקר מה צפוי, המסמך הוגש, הוא אושר על ידי המשרד להגנת הסביבה. בהיבט של ניטור לאחר הפעלה אז בתיאום עם הות"ל והמשרד להגנת הסביבה אנחנו בעצם נעשה את הניתורים כדי לראות אם צריך לעשות תיקונים לאחר הפעלה. המקטע הוא

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

מקטע עשיר בבעלי כנף, אז יש את התהליך שמתבצע של ניטור לפני, יהיה ניטור אחרי. סך הכל הדברים האלה נלקחים בחשבון כדי שלא תהיה פגיעה בבעלי כנף. בכל מה שקשור ברעש באקוסטיקה נאי רוצה להגיד ככה. הפואנטה שאין לנו פה מדדי רעש או גבהי רעש שונים מכל יתר הפעילות. אני מזכיר עוד פעם שאנחנו מדברים על, הכלים שלנו הם מתוך המסילה. המקום היחיד שיש בו רעש זה המקדח וגם הוא לצורך העניין זה לרבע שעה זמן הקידוח ולאחר מכן בעצם זה יציקות ואחר זה הרכבות של עמודים אז לא צפוי פה, לא צפויה פה הפרעה בהיבט של הרעש. אנחנו מפנים את העפר, אנחנו לא מורשים להשאיר את העפר בשטח המסילות, ולכן אנחנו מפנים אותו לשטחים מוכרים מטמנות וכדומה. יש לנו לאורך התוואי כמו שאמרנו 8 נקודות שירות, הן מפוזרות לאורך המסילה. המטרה שלהם, אנחנו לא יוצאים מחוץ לגדר הרכבת, המטרה שלהם זה בסך הכל לאפשר לנו להתקדם בעבודה, להביא ציוד שצריך לפרוס אותו, עמודים שנדרש לפרוס אותם יומיים במשך טווח של יומיים שלושה קדימה, משטח ההתארגנות שלנו שנמצא באזור של כפר ויתקין. זה כבר אושר בחבילות קודמות. אז מה שיש פה אנחנו משמשים בדרכי שירות קיימות, אנחנו לא מייצרים דרכים חדשות. אנחנו איפה שחש וחלילה יש איזו פגיעה בגלל עבודה קבלנית אנחנו משקמים את זה, אין פה משחקים. פשוט נקודות שהן בתוך לאורך המסילה. אמור איפה שאנחנו, אנחנו מחויבים לשיקום נופי להחזרת המצב לקדמותו, איפה שחש וחלילה נעשית פגיעה. אנחנו מתואמים עם רש"ת בתהליכים מול רת"א, בסך הכל בגדול זה היה המקטע. ליד כפר ויתקין באזור תע"ר חופית למעשה, בהתחלה המקטע, אנחנו מגיעים מהתע"ר אל המסילה ונדרשים להציב שם 2 אלמנטים שהם מקבילים למסילה שמקבלים את ההזנה מהתע"ר ובעצם משם הם מזינים את המסילה. אנחנו רואים שהמערכת מבוססת על 2 התקנים, אחד מרכזי שהוא באזור תע"ר ויתקין. תכף נראה את זה, והשני נמצא כמו שאתם רואים קילומטר וחצי, אלמנט קטן כמו השפלה בגדול, זאת אומרת כמו השפלה ממש, אין פה הרבה הבדל. אם אתם רואים באזור של התע"ר, בסדר גודל של 60 מטר מהמסילה, בין התע"ר לבין המסילה יש דרך שירות. האלמנט פה זה פורטל במקביל למסילה שיקבל את ההזנות בגובה 12 מטר. כמו שאמרנו קילומטר משם נראה את האלמנט הקטן של 3 מטר, ברוחב שלו, אבל הוא עדיין לגובה. הנושא הזה, אם אנחנו מסתכלים על נצפות אתם יכולים לראות שלמעשה אם אני עומד על הגשר שדרכו מגיעים לתע"ר אנחנו מדברים על 650 מטר, לא קילומטר סליחה, מטרים. אנחנו מדברים על 1.5 קילומטרים מכביש 4 בהיבט של הנראות. פה יש לנו את התע"ר, האלמנט הוא כאן, זאת אומרת לא צפויה פה איזושהי פגיעה. אנחנו מדברים על זה שהתע"ר נמצא בפרוזדור עמק חפר. זה שטח שהוא כולו שטח של גידולים חקלאיים. הוא 500 מטר צפונית ל-, צפון מערב למתקן מט"ש. יש שם המון תנועה אל המט"ש של משאיות שבכלל לא קשורות לחשמול והוא נצפה במרחק של 600 מטר מהגשר דרומה. זה המרחקים. האם אתם יכולים לראות את התמונות, זה מכיוון הגשר אם אני עומד על הגשר ומסתכל דרומה אז אתם רואים שזה בעצם התוואי שקורה שם. פה.

מר ניר:

אתה יכול לעשות זאת?

מר אמיר זיו:

אוקי.

מר ניר:

תודה.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

החממות, זה פה אנחנו בכלל מדברים על התע"ר שהוא נמצא, האלמנט נמצא פה במרחק של 600 מטר. זאת אומרת פה יש את הדרך שירות שהיא גם הדרך שירות שמובילה למט"ש נתניה ולעוד כל מיני אלמנטים ובכלל לא קשורים לחשמול. אתם רואים שלצורך העניין אנחנו נמצאים פה, יש פה ליד התע"ר, שי פה שער כניסה. בעצם אם אנחנו מסתכלים על הצומת שבה משמאל בתמונה ייבנה התע"ר, זו הדרך שירות, משם אנחנו נבוא עם מסדרון תת קרקעי ואל המסילה. אתם יכולים לראות כאן, אחד הדברים הנוספים זה שלאורך התוואי אנחנו מדברים על תוואי שיש בו מתח עליון של חח"י שהוא הולך לאורך כל ה-, במקביל למסילה, כך שלמעשה האלמנט הזה איך אני אגיד את זה בשפת האדריכלי נוף, לאור ריבוי המתקנים סככות חקלאיים וכדומה, ורצועת חח"י, לא נראה שיש לזה איזושהי הפרעה ויזואלית לאזורים רגישים, זה בעצם הסיכום ואנחנו מבקשים לאשר את המיקום שלו. זהו, זה לגבי המקטע הזה.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

מר אבי סעדי:

לא, אבל אולי תשאירי אם יהיו שלאות וצריך לחזור עליהן.

מר אסף וחנר, מהנדס הוועדה המקומית חוף הכרמל:

בוקר טוב. יש מספר אנשים שמבקשים שתאשרו את ההשתתפות שלהם.

גב' אפרת ויסלר, מזכירת הוועדה:

אישירתי את כולם. כל מי שהיה בחדר המתנה אושר.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

טוב, עכשיו, תודה לצוות הרכבת על ההצגה הארוכה והמקיפה. אני רוצה, מי רוצה להתייחס?

מר ארמין אברמובי, מהנדס הוועדה המקומית עמק חפר:

אני אשמח להתייחס.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

ארמין. יש עוד דוברים?

מר ארמין אברמובי, מהנדס הוועדה המקומית עמק חפר:

כן, אני אבקש אם תכף תוכלו עוד פעם לפרט את הממשק מול מעגן מיכאל ומעיין צבי.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

טוב. אז אסף, ארמין, בסדר. ארמין בוא נתחיל איתך.

מר ארמין אברמובי, מהנדס הוועדה המקומית עמק חפר:

אז בוקר טוב לכולם. טוב, התכנית היא מאושרת. חשיבות החשמול גם היא ברורה לכולנו אין צורך לחזור לזה וגם הצורך הפרויקטלי או האינטרס הפרויקטלי ברורים גם כן. יחד עם זאת יש לנו מספר הערות מהותיות. ראשית אני פונה לות"ל לחברי הות"ל. שי פה 2 נושאים שהייתי קורא להם מאוד רגישים ומאוד נישתיים. לא לרבים יש את היכולת לבחון אותם ולכן אני פונה אליכם בנושא של הקרינה ובנושא של הפגיעה הפוטנציאלית בבעלי כנף. נדרשים פה מומחים לדבר, חוץ מהגנת הסביבה שכבר נתן את דעתו, אני אשמח אם הות"ל יוכל לפרט מי או איזה ומחים מטעמו בוחנים את הנושאים האלה כי לנו אין את הכלים לעשות את זה. נושאים חשובים ביותר, גם הנושא של הקרינה, הנושא גם הפסיכולוגי בנושא הזה, ברורים לכולנו וגם בעלי כנף במרחב הכפרי הפתוח בוודאי בעמק חפר שיש בו במרחב הזה גופי מים רבים. הנושא של הפגיעה בבעלי כנף היא מאוד קריטית מאוד חשובה, זה לא רק חשמול או התנגדות. אני הערתי בנושא הזה גם בעבר, יש פה גם אולי שיבוש האוריינטציה של בעלי הכנף. לא ברור מי בודק את הדברים האלה, מי מנתח אותם. באשר למופע או לחותם הנופי. תראו, אני צר לי אולי על הבוטות, אבל צריך לחשים את הדברים על השולחן. זה הולך להיות מכוער, מכוער מאוד, בטח קל וחומר במרחב הכפרי הפתוח כל המערכת הזאתי היא בלשון המעטה אני אומר היא לא משולבת, היא לא יכולה גם להשתלב כמו שצריך. עכשיו תראו, בעמק חפר עוברת גם מסילת החוף וגם המסילה המזרחית. בתת"ל 18/ב שכדאי לשלב הוראות התכנית פול של כלים עקרוניים כדי למתן את אותו מופע נופי. אמרו לי במסילה המזרחית במסגרת השגות וההתנגדות, עזוב, כשיבוא הקבלן במסגרת התכנון המפורט ניתן את דעתנו בנושא וניתן את ה-Tailor made, את הפתרונות שהם Tailor made לנושא הזה. וראו איזה פלא, הנה אנחנו עכשיו בתכנון מפורט, לקראת ביצוע במסילת החוף, ואני לא וראה שום פתרון בנושא של המופע הנופי. ציינו פה שיש 5 אולי יועצי נוף, מה האינפוט שלהם? אני לא מצליח להבין. לא מצליח להבין מה האינפוט שלהם בנושא הזה, לא מצליח להבין איך ממתנים את המופע או החותם של המערכת הזאתי על הסביבה, בטח במגזר הכפרי. אל ראיתי פה שום פתרונות. יתרה מכך, הוזכר פה רבות תע"ר ויתקין. בתע"ר ויתקין הולכים להקים מערכת, קראו לה CDE, מערכת עמודים, בנוסף על אותם עמודים שגרתיים הפורטלים בגובה של בניין של 4 קומות. אפילו הדמיה אמיתית לא ראיתי בנושא הזה. איך אפשר לקבל החלטה בנושא הזה על סמך אלמנטים מינימליים בפאזר פוינט של נקודה פה נקודה שם. אף אחד מאיתנו לא ראה הדמיה, לא ראה מבטים אמיתיים בכל מיני נקודות איך זה הולך להיות, ולא ברור אם יש חלופות, לא ברור

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

איך זה באמת ייראה, איך הנושא הזה ישתלב ומה הפתרונות שבכלל ניתנו בנושא הזה. לגבי המטרדים בזמן הביצוע. אז גם פה, בהיבט של האקוסטיקה ככה במהלך המצגת הנושא הזה עבר די במהירות. העבודה, עיקר הפעילות הולכת להיות בלילה. לא ברור מה הפתרון שנותנים לאקוסטיקה בלילה. אומרים כן, יהיה קידוח של אותם אלמנטים ביסוס של העמודים, אבל לא ברור כמה זה ישפיע, אני כבר אומר, בתחום הלילה במרחב הכפרי זה בוודאי ובוודאי הולך להשפיע. האם הוצגו לכם לחברי הו"ל איזשהם פתרונות בנושא לרבות אולי, אולי, איזשהם אלמנטים זמניים לשיכוד הרעש? לא. כל מה שנאמר, תקדחו, יעברו הלאה, יהיה בסדר. לא יודע מה זה יהיה בסדר. בנוסף, אני מבקש שתבוצע או תושלם איתנו, יושלם איתנו תהליך התיאום הפרטני לגבי דרכי גישה לאתרי העבודה ולשטחי ההתארגנות. זה מחייב תיאום פרטני כדי שנראה וננסה להפחית את התנועה העוברת דרך הישובים לרבות הפחתת הרעש בנושא הזה ובאבק, בסוף ההגעה לאזור העבודה זה דרך דרכים חקלאיות לא כבושות, לא באספלט. יש לנושא של האבק גם חשיבות מול העיבודים החקלאיים בשדות. נושא הזה מחייב תיאום איתנו ועם הישובים. באשר לפינוי פסולת בניין ועודפי עפר, כמובן זה חייב להיות פינוי תדיר לאתרים מורשים לא נרצה להראות מערומים של עפר שמעורבבים גם בפסולת בניין והיו דברים מעולם. זאת אומרת גם במרחב של עמק חפר, למשל אם תיגשו לשטח התפעולי היום של כפר ויתקין של תחנת הרכבת תוכלו לראות מערומי עפר עם פסולת בניין שטרם פונתה דרך אגב. כמובן שבמסגרת העבודות צריך להמשיך ולהשאיר את הדרכים החקלאיות פנויות, להימנע מהפרעה לפעילות החקלאית השוטפת, לוודא אכן יחד איתנו שאין פגיעה בתשתיות קיימות גם בזמן הביצוע, אם זה הניקוז ואם זה תשתיות תת קרקעיות של חצייה של צנרת מים וצנרת ביוב. חשוב לי לוודא שאכן הקידוחים לאותם עמודים בסופו של דבר לא יפגעו גם בתשתיות תת קרקעיות. כמובן, שבסיום העבודה חייבים לוודא שהמצב חוזר לקדמותו. הייתי מבקש מהו"ל גם להקציב זמנים מת יזה קורה. זאת אומרת סיימו קטע מסוים, מתי בסופו של דבר המצב חוזר לקדמותו גם מבחינת פינוי עודפי עפר וגם מבחינת שינוי שטח ההתארגנות תשהיה רלוונטי לאותו מקטע. עוד הערה אחרונה, במקבי לביצוע של החשמול יש כמובן את הקידום של תת"ל 65/א של הכפלת מסילת החוף, אני מקווה, אני יכול רק לקוות שהדברים מנסים להיות מסונכרנים ככל שניתן. ברור שזה בשלב הביצוע ותת"ל 65 עוד בשלב הסטטוטורי, אבל עדיין ראוי לראות כמה שיותר סנכרון בין התכניות. אני מתייחס גם לנושא של תחנת הרכבת בפארק התעסוקה אצלנו שכרגע היא בגדר סימבול, אבל האם היה ראוי באותה נקודה שבה נמצא הסימבול להקים כבר פורטל במסגרת הביצוע כרגע של תת"ל 18. כרגע זה לא מופיע, מופיע שם עמוד רגיל. אין שום זכר לתחנת רכבת עתידית, כדאי לשקול את הנושא הזה בחיוב בשנית. עד כאן, תודה.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

טוב. אם ככה, יש לכם הרבה שלאות של ארמין ששאל עליהם וגם מה ששאל אסף לגבי הנצפות של הישובים במישור חוף כרמל.

מר ניר:

היה עוד מישהו שביקש לדבר, מנחם רוזניק.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

מנחם רוזניק נמצא כאן?

מר אסף וחנר, מהנדס הוועדה המקומית חוף הכרמל:

רגע, גם אסף עוד רוצה לדבר, מהנדס המועצה.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

יאללה, קדימה אסף.

מר אסף וחנר, מהנדס הוועדה המקומית חוף הכרמל:

טוב חברים, בהמשך למה שאמר ארמין ידיד, גם אנחנו, המסילה גובלת וחוצה את המועצה כ-40 ומשהו קילומטרים. אמנם כרגע מדובר רק על הקטע הדור, מדרום לדור, אבל גם לנו יש כמה בקשות ואנחנו רוצים לקבל כמה הבהרות. קודם כל אנחנו כפי שארמין אמר גם אנחנו חוששים ממטרדים בזמן הביצוע. מבקשים לדעת איזה אמצעים למזעור מטרדים קיימים גם בזמן ההקמה כשהקבלנים מסתובבים קודחים, אמנם מנהל הפרויקט דיבר על זה שקידוח עבור כל עמוד או עמוד של פורטל זה בסך הכל רבע שעה קידוח לאחר מכן יציקה ולאחר מכן התקנה, אבל יש פה ישובים שלמעשה המסילה ממש נמצאת צמודת דופן לישובים קחו את דור לדוגמא קחו את נחשולים לאחר מכן. אנחנו רוצים לדעת איזה אמצעים קיימים

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

למזעור המטרדים בזמן הביצוע. אנחנו רוצים לדעת איזה אמצעים קיימים למזעור הפגיעה בשטחים החקלאיים המעובדים שהמסילה גובלת. אנחנו מדברים גם על קיבוץ מעגן מיכאל דור, נחשולים, שטחים מעובדים של מעיין צבי. גם אמרין נגע בנושא של דרכי גישה. נדרש להרחיב דרכי גישה, האם נדרש להשכיר דרכי גישה כך שניתן יהיה לבצע את העבודות בכל עונות השנה, מה המשמעויות, לראות שגם לצורך הכשרת הדרכים לא פוגעים בשטחים החקלאיים. מעניין אותנו הנושא של פגיעה, מעור הפגיעה נופית באזורי ההתארגנות בנקודות OP. ציינת שיהיה OP במעגן מיכאל מעגן צבי ודור, אז אנחנו מבקשים לקבל איזושהי תכנית התארגנות על רקע צילום אוויר של ה-OP. איזושהי ישיבה, יחד עם נציגים של האגודות החקלאיות של אותם ישובים לראות בדיוק מה המשמעויות. צריך לזכור שהשטחים המניבים האלה למעשה מקור הכנסה של הישוב, לראות שאין פגיעה או הפרעה לעידוד החקלאי השוטף של אותם מתחמים, ואנחנו רוצים לדעת איזה חלופות אולי בכל זאת ישנם, הצגתם מספר סוגי עמודים פורטלים ורכיבים שונים, האם מבחינת המופע הנופי ישנם איזושהם דרכים למזער את פגיעה הנופית. אנחנו כפי שגם אמר ארמין, אנחנו נמצאים בשטחים פתוחים חקלאיים עם נצפות גדולה וככל שניתן למזער את הפגיעה נופית וההשתלבות הנופית של אותם אלמנטים שהם בסך הכל ברזלים גסים בגובה 8 פלוס מטר, בשטח הנופי כל 30 מטרים, חשוב לנו לראות שנבחנה הדרך המקסימלית לאפשר השתלבות ברמה הנופית. אנחנו בזמנו בעת אישור התת"ל הגשנו תכניות לתכנית בתוקף, החשיבות של התכנית ברורה לנו, אבל חשוב לנו לראות איך נעשים המאמצים כך שזה ישתלב בצורה מיטבית גם מבחינה נופית. כל השטחים שלנו הם שטחים פתוחים נצפות גבוהה. יש פה תשתית מסיבית שלמעשה הולכת לחצות פה את כל המרחבים הפתוחים של המועצה. הלו?

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

טוב, אוקי, שמענו. מי זה מנחם רוזניק שגם רצה להתייחס? נמצא כאן?

מר מנחם רוזניק:

כן כן, נמצא.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

אוקי, בבקשה.

מר מנחם רוזניק:

אני יכול לשתף רגע איזושהו מסמך?

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

אוקי. אבל מי אתה? בוא קודם ספר לנו מי אתה.

מר מנחם רוזניק:

אני מנחם רוזניק, יושב ראש ועד של קיבוץ מעיין צבי.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

אוקי. בסדר, אני אשמח אם יש לך נושאים חדשים אנחנו נראה מה שאתה משתף אותנו, אבל הערות של מהנדסים אל תחזור עליהם, הם, שמענו אותם באריכות.

מר מנחם רוזניק:

אין לי כוונה.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

אוקי. 100 אחוז, מעיין צבי.

מר מנחם רוזניק:

אני יכול לשתף?

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

כן כן, בטוח.

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

מר מנחם רזניק:

אני מתייחס לקטע מסוים, המסילה עוברת, ומסומן אם אתם תשימו לב פה בצהוב 3 לולים עם אזור תפעולי שלהם להריסה, ואני לא מצליח להבין למה אחנו צריכים להרוס מתחם שאנחנו מתפרנסים ממנו שנים והוא לא פוגע ביכולת של נתיב המסילה. זו הנקודה הראשונה.

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

רגע סליחה רגע, איזו תכנית אתה מראה לנו כאן?

מר מנחם רזניק:

זו תכנית שהמסילה מתייחסת לנתיב המסילה, תת"ל 65.

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

אז תקשיב רגע, כרגע הדיון הוא לא בתת"ל 65, אז אנחנו מדברים על תת"ל 18 וחשמול המסילה הקיימת בלבד. אתה מדבר על סיפור אחר, וזה יהיה לדיון אחר. זה לא על השולחן אחר כרגע.

מר מנחם רזניק:

אוקי. אבל אתם, אני מבקש רק שזה יהיה בידיים שלכם, והדבר, וזה בעצם הדבר העיקרי שמתייחס, וכמובן תיאום נגישות לאתרים עצמם כדי להימנע מיצירת נזקים בשטחים שאנחנו מאבדים.

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

יש עוד מי שרוצים להתייחס או להעיר או משהו? אם לא אז אנחנו נעבור לתשובות של הרכבת.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

נאווה רגע רק שניה, רציתי לשאול לגבי תיאום עם רט"ג, אם היה תיאום לגבי בעלי הכנף ואם,

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

עוד מעט, יתייחסו גם לזה.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

וגם לגבי מעברים אם נחסמים וכאלה וסוגיית הגידור גם כן משהו שעולה כל פעם אז גם,

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

אבל רגע, אנחנו מדברים עכשיו על מסילת החוף הקיימת ומה שראינו היום זה הצעה תכנונית חשמול בלבד, מסמכי ביצוע לחשמול עילי בלבד. אין פה הריסות, אין פה שטחים חדשים אין פה מעברים חדשים, אנחנו רק מדברים על חשמול מסילה קיימת. בבקשה, צוות הרכבת.

מר אפי:

טוב, אני אתחיל ב-2 דברים. אחד זה הנושא של בעלי כנף. אנחנו לפני שנה בערך הגענו לאיזשהו מתווה ביחד עם רט"ג וביחד עם הות"ל לבצע במקטע הזה שהוא באמת עתיר בעלי כנף, לבצע איזשהו ניטור, ובעצם יש לנו תכנית לבצע ניטור של שנה בעצם שכולל את כל עונות השנה לפני החשמול וניטור של שנה שכולל את כל עונות השנה אחרי החשמול. הניטור שלפני החשמול הסתיים לפני חודש, העברנו את המסקנות ואת כל הדו"ח לות"ל ולמי שצריך ואנחנו כרגע ממתינים אחרי החשמול לבצע ניטור דומה ואז לראות את ההבדלים בין עם חשמול ובלי חשמול לפי המסקנות שלנו הראשוניות שוב, ממש ראשוניות, אנחנו לא רואים איזושהי בעיה שם שהחשמול מהווה לבעלי כנף. יש לנו אלמנטים כרגע בתוך המערכת למניעת התחשמלות, אלמנטים מאוד יעילים. אנחנו רואים את זה בתוואים אחרים שהחשמול עובד, וזהו. זה לגבי בעלי הכנף. שי לנו כמובן, זה לא אנחנו עושים את זה, יש את המומחים שלנו, ובשיתוף פעולה עם רט"ג זה מה שאנחנו עושים לבעלי כנף. לגבי הנושא של הקרינה. אולי מיכאל המומחה שלנו יספר מעט על התהליך של בדיקת הקרינה ואיך אנחנו עושים את זה. אנחנו כמובן משתמשים במומחים, שוב, אף אחד מאיתנו הוא לא מומחה קרינה ויש לנו מומחים. אנחנו, טוב מיכאל אתה יכול להסביר על ה-,

מר מיכאל רוטניצקי:

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

כן, היי. בוקר טוב. אז גם כאן יש לנו הליך מוסדר מול ות"ל. אנחנו מתחילים ממיפוי של ייעודים ושימושים של הקרקע. במקביל אנחנו מכינים דו"חות עם עוצמות שדה מגנטי הצפוי ומעבירים את הנתונים האלה לות"ל ומשם אחרי בדיקה של ות"ל זה עובר לרגולטור שלנו שזה משרד להגנת הסביבה, לפרופסור סטיליאן, שהוא בעצם בודק את דו"חות ההשפעה שלנו ונותן לנו אישור להמשיך להקים את המערכת. אחרי שאנחנו מסיימים את ההקמה ומפעילים, מתבצע תהליך של ניטור, די דומה כמו שיש עם בעלי כנף, אז גם בנושא של שדות מגנטיים. אנחנו מבצעים את הניטור, והרגולטור במקביל אלינו מבצע בדיקות על מנת לוודא שהדו"חות שאנחנו מגישים תואמים את המדידות ואת הבקרה שהוא מבצע עלינו אחרי ההחלה. זה תהליך סדור, עובד מצוין בקו לירושלים, התחיל לעבוד כרגע בקו לאשקלון ובאותה מתכונת אנחנו ממשיכים לכיוון צפון לכיוון בנימינה.

מר אסף וחנר, מהנדס הוועדה המקומית חוף הכרמל:

יש אפשרות שהמידע הזה יגיע לנציגי הרשויות הגובלות, בכדי להרגיע את הציבור? אתם יודעים, הכי קשה להתמודד עם חוסר מידע.

מר אבי סעדי:

המידע נמצא במשרד להגנת הסביבה.

גב' גליה בן שוהם:

לא, אבל רגע, לא העברת להם את הדח קרינה יחד עם כל החבילה?

מר אבי סעדי:

לא. אנחנו לא מעבירים דו"חות קרינה, זה אצל המשרד להגנת הסביבה והם,

גב' גליה בן שוהם:

אבל זה חלק מהחבילה הדו"ח. אני לא חושבת שיש בעיה להעביר אותו.

מר אסף וחנר, מהנדס הוועדה המקומית חוף הכרמל:

אם נוכל לשקף לציבור שיאן בעיה אז זה חשוב מאוד.

גב' גליה בן שוהם:

אני חושבת שאפשר להביא גם את הדו"ח וגם את האישור שניתן על ידי הממונה על הקרינה. הוא הועבר אלינו לבקשתנו לאחר שאנחנו עשינו גם בדיקה על הדו"ח, העברנו את זה בנוהל מסודר ביננו ובין המשרד להגנת הסביבה אחרי שאנחנו בודקים את השימושי קרקע וייעודי קרקע אנחנו מעבירים את זה למשרד להגנת הסביבה, הוא בודק את זה וקיבלנו אישור על הקו הזה, על המקטע הזה, יש לנו אישור. אני חושבת שאין בעיה להעביר את זה.

מר אסף וחנר, מהנדס הוועדה המקומית חוף הכרמל:

אני חושב שזה חשוב.

מר מיכאל רוטניצקי:

חשוב, חשוב ביותר, בהחלט.

מר אבי סעדי:

אוקי.

גב' גליה בן שוהם:

נאווה את רוצה שאני אגיד משהו על בעלי כנף או בסוף להוסיף נקודות?

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

אני אשמח שתוסיפי, כן.

גב' גליה בן שוהם:

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

אוקי. אז באמת כמו שאבי אמר הדו"ח מועבר אלינו רק, אנחנו בדקנו אותו, לשאלתו של ארמין יש לנו בות"ל צפר אקולוג שלנו שבדק את הדברים. הוא מתואם כל הזמן בדברים בנושא הזה יחד עם הצפר ברט"ג ועם צפר נוסף שהוא הצפר של, שעובד מטעם הרכבת. הבחינה, הדו"ח שנעשה פה בעצם עשינו פה משהו שלא נעשה קודם אבל באמת עשינו פה בדיקה של שנה, דרשנו מהרכבת והם ביצעו עכשיו שנה ניטור לפני הקמה של החשמול. כן נמצאו פה ממצאים שמעידים על פגיעה, כבר היום, כנראה מרכבות החשמול. מהבדיקה ש-3 הצפרים עשו יחד, באמת ברור שכרגע אי אפשר לקבוע את האמצעים ונדרש המשך הבחינה ולא נכון ולא ראוי להתחיל לעשות עכשיו, לשים ממצאים עכשיו בלי שאנחנו יש לנו את ההמלצות הסופיות ולכן אנחנו יכול להיות שנכון בהצעת החלטה להגיד שעל המקטע הזה יחולו האמצעים לאחר, כפי שייקבעו אם ייקבעו בשלב הבא, זאת אומרת ברגע שהם יהיו למרות שכבר יהיה האישור פה. זהו, אני חושבת.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

רגע, מה הכוונה בשלב הבא רק גליה?

גב' גליה בן שוהם:

מה?

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

את אומרת יחולו האמצעים בשלב הבא, צריך להגדיר מה זה השלב הבא.

גב' גליה בן שוהם:

ברגע שאנחנו נקבל את ההמלצות הסופיות, בכלל, ונקבל החלטה מהם האמצעים, האם נדרשים ואם כן מהם האמצעים הנדרשים, אז זה יחול כמובן על כל הקווים אבל פה באמת גם בשל הרגישות פה יכול להיות שכדאי לכתוב בהצעת החלטה שזה יהיה ברור שמאשרים היום זה גם יחול עליו בהמשך. זאת אומרת צריך למצוא את הניסוח איך לנסח את זה.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

מה שחשוב רק שהנתונים האלה של שנה חלפני ושנה אחרי מוצגים גם לרט"ג ובעצם הם אומרים מה המסקנות שלהם לאור הנתונים?

גב' גליה בן שוהם:

הכל מתואם. הצפר שלנו מתואם עם הצפר של רט"ג, הכל נעשה, זאת אומרת ההמלצות שלנו פה נעשות יד ביד יחד עם רט"ג. להם יש את המומחה שלהם, כבודו במקומו מונח, אנחנו מאוד מערכים אותו ועובדים איתו בצורה מאוד מאוד צמודה. גם אנחנו וגם הרכבת, זאת אומרת, עבודה מאוד צמודה של 3 הצפרים.

מר אבי סעדי:

שוב, אני רוצה להדגיש את זה. הפיילוט מחולק לשנה לפני ושנה אחרי החשמול. השנה לפני הסתיימה, הפיילוט של השנה לפני הסתיימה, יש מסקנות, יש דו"חות, יש הכל מסודר. ברגע שהחשמול יפעל נתחיל שוב את ה ניטור, ושנה אחרי תהיה לנו תשובה לגבי מה הדלתא, אם קיימת.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

בסדר, זה השלב שאת מדברת עליו, החוות דעת בוא נגיד של המסקנות של לפני ואחרי, אם רט"ג חושבים שצריך להוסיף אמצעים או מה שצריך זה יוטמע בביצוע של שנה אחרי, זה חייב להיות מבוצע.

מר יובל ויצמן:

נכון. חשוב רק להגיד מילה על העניין הזה. יש פה 2 מישורים, המישור האחד הוא משיור של התנגשות ואחד של התחממות. התחשמות אנחנו מתקנים היום התקנים וכבר יודעים להגיד שאין השפעה של התחשמות מאחר והניטור מראה שלא מזהים בעלי כנף שמתחמשים. כלומר, כל הדיון כרגע מתמקד בנושא של התנגשות או של רכבות או במערכת החשמול ולכן מבוצע הניטור המאוד מאוד מפורט הזה. זה מעניין גם לראות את זה, צוותים של כלבים מסתובבים לאורך המסילה מוצאים פגרים, מעבירים אותם לאוניברסיטת תל אביב לזיהוי בעלי כנף, מתייגים כל נוצה וכל עוף שנמצא שם כדי לאפיין איזה סוגים יש ומוציאים דו"חות מאוד מאוד מפורטת עם האיסוף נתונים כדי שבהמשך אפשר באמת יהיה לקבל החלטות האם נדרש להוסיף אמצעים כדי למנוע התנגשות.

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:
אוקי, ורק לשאלה שלי לגבי, טוב, כן,

גב' גליה בן שוהם:

לא שניה אני אסביר שחשוב להגיד, הסיבה שאנחנו חכים עם זה כי האמצעים הם שונים. זה, האמצעים הם שונים ליום והאמצעים הם שונים ללילה והאמצעים הם שונים לסוגים השונים. אני גם כן אקסטנסיבית זה בואו נתחיל לשים אמצעים כבר עכשיו, אבל כל הצפרים אומרים שחד משמעית צריך לחכות עם זה. את אומרת צריך לקבל את כל הממצאים הסופיים ורק אז לקבל המלצות על איזה אמצעים ואם צריך.

מר אבי סעדי:

אני חייב לומר גם שחלק מהאמצעים אנחנו מדברים כאן על הנראות של המערכת, ברגע שנשים אמצעים למניעת התנגשות אז הנראות בכלל תהיה בולטת פי כמה וכמה.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

אוקי, רק שאלה, תשובה לגבי השאלה שלי. אם במהלך העבודות נפגעים מעברים אקולוגיים שקיימים היום, האם הם נפגעים, האם אין בעיה כזאת.

מר אבי סעדי:

אין בעיה. כל העבודות מבוצעות מתוך המסילה ולא חורגות מרצועת הרכבת.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

אוקי, תודה.

מר יצחק כהן:

בוקר טוב, אפשר להתייחס.

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

סליחה רגע, מי מדבר? אנחנו כבר בסוף.

מר יצחק כהן:

מדבר כהן יצחק, מזכיר מושב דור.

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

אוקי. יש לך בבקשה 2 דקות כדי לטעון את הדברים כי כבר מהנדס המועצה דיבר ארוכות.

מר יצחק כהן:

נכון אני יודע, מהנדס המועצה שלי (לא ברור) את מה שקורה כאן. אני רוצה להתייחס ספציפית ונקודתית למושב דור. אני שומע ואני רואה כמה אתם באמת מדגישים את בעלי הכסף. זה אמנם חשוב ולא פחות חשוב להתייחס לבני האדם, ובמושב דור גם תת"ל 65 וגם תת"ל 18 שמקדים אותו, עוברים מטרים ספורים מבתי המגורים או יותר נכון לחדרי השינה, וכשנאי שומע פה והבנת יקודם ממהנדס של עמק חפר שהעבודות אמורות גם להתבצע בלילה, אז צריך באמת לתת את הדעת איך כלל הישוב ובפרט בעלי הנחלות ואותם בתים שנמצאים ממש מטרים ספורים מהעבודות האלה. אני הייתי רוצה לקבל ברשותכם אנשי קשר טלפונים, שידברו איתנו לא מהיום אלא מאתמול מה יקרה פה במהלך כל העבודות האלה ובאמת לתת את הדעת, כי פה באמת מדובר בבני אדם. מדובר פה בפגיעה באיכות חיים שהיא ממש קשה, זה לא פשוט כאן מה שהולך להיות. יש כאן עבודות, יש פה קיר אקוסטי שצריך לפרק אותו, צריך לבנות אותו מחדש, יש פה את הקידוחים שכבר העמודים האלה כבר נותנים מענה גם להכפלה של המסילות. ואני שוב חוזר, ובזה אני מסכם, אני לא רוצה להאריך, אבל צריך להתייחס לדור במשנה זהירות ולתת את הדעת לא על כל מטר אלא על כל סנטימטר ובציר הזה שהוא גובל עם אותם 15 נחלות. אני מאוד מבקש שתתייחסו לזה ושוב אני חוזר ובזה אני מסכם, אני רוצה לבקש ברשותכם טלפונים אנשי קשר מיילים

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

שאני יכול לדבר איתם, או אני או אנשי המקצוע שלי. שוב נאי חוזר ואומר, לא מהיום אלא מאתמול. תודה.

מר אמיר זיו:

יצחק, קודם כל, זה המיר, לאסף יש את הטלפונים שלנו והכל, אנחנו זמינים לכל, גם בימי שישי אנחנו עונים למיילים ולטלפונים, אז אני בהחלט מזמין אותך, יש לאסף את הפרטים. אתה יכול להתקשר, אפשר לקבוע, אפשר לעשות סיורים בשטח לראות, להראות לכם שלא אמורה להיות פגיעה בשום דבר מחוץ למסילה. אוקי. אני ברשותך רגע רוצה להראות משהו כדי שתבינו פשוט את איך אנחנו עובדים.

מר יצחק כהן:

למה לא רואים אותך?

מר אמיר זיו:

דקה דקה שניה, דקה. עכשיו אתם רואים אותי? זה אמיר זיו. דקה, אני רוצה להראות לך משהו כי אני לא זוכר שהיה. מה שאני מראה כאן זה שבעצם את שיטת העבודה שלנו. כמו שאתם רואים אנחנו נמצאים רק על המסילה. אנחנו לא עובדים מחוץ למסילה, אנחנו קודחים, אם אתם שמים לב, במרחק של 2.5 מטר מהמסילה. זה עדיין בתוך החצץ כמעט של הרכבת. אנחנו לא יוצאים החוצה מחוץ לגדרות, אוקי? במקומות שבהם אולי קיים חשש בעקבות איזה משהו שפתאום התגלה שצריך זה לא נעשה ללא תיאום עם מי שנמצא, בעל הקרקע או עם בעל התשתית. אז הרעיון הוא שאנחנו עובדים מתוך המסילה בלבד.

מר יצחק כהן:

כולל פינוי האשפה, כולל ה-,

מר אמיר זיו:

אני אראה לך גם את זה כי אני, פשוט הראינו את זה בהזדמנויות אחרות. אוקי, אתה רואה כאן, תכף, אתה רואה פה? אתה רואה את השיטת עבודה שלנו? הרכבים של פינוי העפר יושבים ונוסעים אחרי הכלים שעושים את הקידוח מתוך המסילה. אנחנו לא קודחים מחוץ למסילה. אנחנו מצודדים את המקדח ל-3 מטר מהציר, קודחים, מפנים את העפר לתוך אותו מוביל על המסילה ומשם בעצם מסיעים את זה החוצה. זו השיטה. עכשיו, אני אומר כאן ואני רוצה להתייחס רגע לנושא של הרעש. תראו, איפה שיש רעש או קיים חשש של פגיעה, יש לנו לצורך העניין את אותם מסכים אקוסטיים ניידים שאנחנו יכולים לשים אותם מסביב לקידוח באותו רגע. עושים את הקידוח, זה מנמיך את הרעש, אם מישו מתלונן, אני חייב להגיד לכם שעד היום לא קיבלנו תלונות על זה, ואנחנו נמצאים בהרבה מקומות. תשמעו בלוד אנחנו, הבתים הם על המסילה. בהרצליה, בפתח תקווה, לא היה לנו כפר שמריהו. היה, אני באמת אומר, זה לא בשביל להשקיט אתכם, אלא שבאמת אין פה רעש ואם יש אני אומר בפעם הראשונה שזה איזה שכן מתלונן אנחנו יכולים לבוא עם אתם מסכים אקוסטיים ניידים לשים את זה ולעשות את הקידוח ל-20 דקות ולנסוע משם. זה כל מה שהוא ירגיש ברעש. הוא לא יהיה, שום רעש אחר. כשאנחנו,

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

תתייחס רק בבקשה לעבודות בלילה כי אנחנו לא ידוע שאנחנו מאשרים עבודות בלילה בכל אופן.

מר אמיר זיו:

כל העובדות שלנו נעמה הם כמעט בלילות, כי אנחנו לא יכולים להפריע את תנועת הרכבות ועוד במיוחד במסילת החוף בכלל אסור לנו. אנחנו עובדים רק משעה 9 בערב עד שעה 4 לפנות בוקר ויוצאים משם. אנחנו לא יכולים, אסור לנו לעבוד בצורות אחרות. אז זה היה לגבי הרעש, ואני באמת אומר עוד פעם, יש את הטלפון שלי אני אפילו אשאיר אותו כאן במסגרת הסיכום מפגש. אתם באמת,

מר יצחק כהן:

אבל למה לא לפרוס את האלמנטים הניידים מראש? חבר'ה בלילה המרחב כפרי זה יהיה קטסטרופה.

מר אמיר זיו:

אבל אנחנו על המסילה. אתה יודע, אני אגיד לך יותר מזה,

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

מר יצחק כהן:

זה בסדר שזה, אני מברך על זה, אבל אתם כמה מטר מהבתיים.

גב' גליה בן שוהם:

אבל אמיר תסביר לו אולי עוד פעם תדגיש את הזמן של כל קידוח כזה. זאת אומרת אנחנו על משהו מאוד מאוד נקודתי.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

תודה גליה, עבודות נקודתיות אבל גם שמענו שיש פה מתרסים אקוסטיים נייזים. אני חושבת שאנחנו רואים פה שהציבור דואג ומהנדסי הוועדות גם מוטרדים, אז אני יודעת שאתם ישבתם הרבה פעמים איתם, אבל בכל זאת עכשיו לקראת היציאה לשטח ולביצוע כדאי אולי אפילו בשטח או איך שתמצאו לנכון לעשות עוד מפגש אחד אפילו עם 2 המועצות ונציגי המועצות ביחד.

מר אבי סעדי:

יש לנו מפגש מתואם ב-3 במרץ או משהו כזה.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

רגע. אני, גם עם אסף וגם עם ארמין, אם אתם רוצים שנציגי הישובים יגיעו תזמינו אותם וטראו להם באמת איך הולכת להתבצע העבודה והשעות, יהיה רעש לא יהיה רעש, אם צריך להודיע למישהו מראש, וכל השאלות אלה יקבלו פתרון בזמן המתאים לפני ביצוע. עכשיו לדון וכל תושב וכל קידוח וכל זה, זה לא, לא ייתן פתרון פה.

מר אבי סעדי:

הקידוח הוא 20 דקות,

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

בסדר, די, גמרנו, סיימנו. את כל הפרטים תעשו בדיון שלכם.

מר אמיר זיו:

ההרה האחרונה היא לגבי ה-CDE של ויתקין. אני רוצה בכוונה, אמנם נכון לא שלחתי לך את ההדמיה, ארמין נכון? אתה שומע אותי ארמין?

מר ארמין אברמובי, מהנדס הוועדה המקומית עמק חפר:

ארמין ארמין, כן.

מר אמיר זיו:

ארמין. תראה, אני מראה פה את השטח שבו בעצם אמור להיות ה-CDE בתוך ה-, אתה רואה פה את הגדר של הרכבת נכון?

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

זה חייב עכשיו,

מר אמיר זיו:

רק עוד משפט, רק משפט אחרון. תראה, אתה רואה שיש לנו פה מערכת של חח"י שהגובה שלה של העמודים הוא בגודל של 12 מטר. אנחנו את הפורטל הזה שאנחנו שמים ברוחב של 8 מטר הוא יהיה באותו גובה של העמודים, כשאני רוצה להזכיר שבצד שמאל של התמונה הולך להיבנות בעצם כבר נבנה המבנה של תע"ר ויתקין שהוא בגובה של 10 מטרים. זאת אומרת שמצד מזרח כמעט לא יראו את ה-CDE הזה ומהצד השני צד מערב אנחנו מדברים שם על שטח פתוח בכלל חקלאי שבעצם זה מה שיש שם, אין שם מבנים, אין שם כלום. זאת אומרת באמת, ואני אין לי בעיה, אני יכול לשלוח לך גם הדמיה שתראה איך זה, אין בעיה. תמונה גם איך זה נראה במקוות אחרים.

מר ארמין אברמובי, מהנדס הוועדה המקומית עמק חפר:

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על, ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

אני חייב לומר לך שאני תפיסתית חולק עליכם מכיוון שאי אפשר להגיד שהפתרון מכיוון שהשטח גם ככה יש בו אלמנטים הנדסיים שמפרים אותו והם מכווערים, אז אין בעיה לכער עוד יותר. זו לא תכנית עבודה. תכנית עבודה היא לבוא ולהראות איך ממתנים את המופע, איך ממתנים את החותם על השטח. מדובר פה בשטח פתוח.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

ארמין, אני חושבת ששמענו את החששות שלכם, שמענו את הנציגים מהישובים, שמענו את הגנת הסביבה. מדובר פה בעיצומו של מהלך להסב את המסילות בארץ מנע בדיול לנע בחשמול. נכון, זה כרוך בעמודים ומתקנים וכבלים, זה לא בלתי נראה. הוראות התכנית תת"ל 18 קבעו הרבה מנגנונים להקפיד על התכנון המפורט באופן המרבי שניתן כדי שהמופע יהיה מתאים ככל שניתן, נאמר ככה, או מצומצם נטול, איך נאמר, יהיה הכי פחות הפרעות שניתן. העבודה היא ברובה הנדסית. שמענו פה שמספר יועצי נוף מלווים את צוות החשמול בקביעת באמת כל האלמנטים של מערכת החשמול העילית. נכון, יש לזה נוכחות. היה נחמד אם היה מערכת שקופה, אבל לא נוצרה המערכת הזאת, והגיע שלב שמחשמלים, מסבים את המערך לחשמול באזור שלכם במישור החוף, מישור החוף כרמל בעמק חפר, אז זהו. החבילה הוגשה, הציגו לכם את הדברים, שמענו שיש עוד חששות. עכשיו אנחנו מבקשים שיתקיים מפגש נוסף לעת בחינת ביצוע העבודות שבו יוסברו כל ההיבטים של העבודות בפועל בשטח. אם צריך להתריע לתושבים או אם לא, אז זה טוב, ואני סומכת על צוות הרכבת ועליכם המהנדסים שתקיימו את המפגש הזה ושם יהיה מקום לבדוק את כל ההיבטים של הביצוע בפועל. אני חושבת שאפשר לסיים עכשיו ואנחנו נעבור לשמוע את החלק השני את המקטע האחר בשפלה, תציגו לנו בבקשה.

מר אסף וחנר, מהנדס הוועדה המקומית חוף הכרמל:

רק שאלה אחת ברשותכם, מה לוחות הזמנים שאתם צופים למקטע הזה? מתי אתם מעריכים שיעלו לקרקע או מתוכננים לעלות לקרקע?

מר אבי סעדי:

יעלו לקרקע מאוד מאוד בקרוב התכנית הולכת לפתוח את הקו הזה באזור אוקטובר השנה.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

ממתי עד מתי עובדים? ממתי יש עבודות, הקידוחים?

מר אבי סעדי:

ממחר עד אוקטובר.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

הקידוחים הם לכל התקופה או שזה שלב ראשון ואחר כך,

מר אבי סעדי:

לא, שלב ראשון קידוחים ואחרי זה כבר התקנות.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

כל הנושא של הקידוחים אפשר להעריך את זה בחודשיים שלושה של עבודה, משהו כזה?

מר אבי סעדי:

אני מעריך שכן.

מר אסף וחנר, מהנדס הוועדה המקומית חוף הכרמל:

טוב נתאם פגישה נוספת. תודה רבה.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

תתאמו בהחלט. יופי תודה רבה. רחובות.

מר ניר:

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

טוב. מקטע, לוד רחובות, מכיוון לוד רחובות. למעשה מתחיל באזור צפונית לבאר יעקב, מקטע לא ארוך, 13 קילומטר עד רחובות. אנחנו נביא לדיון נוסף את המקטע מרחובות ליבנה, זה בדיונים אחרים, אבל כרגע כמו שנאמר המטרה היא לפתוח כמה שיותר מהר את הקו בין בנימינה לרחובות מנתניה לרחובות וכדומה. המקטע הוא 13 קילומטר, יש לנו בו 13 אזורי פורטלים. אזור אורבני נצפה באזור של באר יעקב ורחובות, סליחה, רחובות, 2 נקודות שירות בלבד. יש לנו 3 תחנות, באר יעקב רחובות וראשונים, 5 גשרים של כביש מעל מסילה, ו-5 גשרי רכבת. אם אנחנו מסתכלים על המקטע רובו של המקטע הוא למעשה עמודים, למעט אזור התחנות. אם אנחנו רואים את תחנת באר יעקב כמו שאמרנו פורטלים מעל הרציפים וברחובות שם בכלל בין פורטלים באזור של כל המסילות מעל הפרגולות וכדומה. תחנת ראשונים אנחנו מדברים על פורטלים בתחנה ופה כבר יש מה שנקרא התחשבות במסילה העתידית שלמעשה מחייבת אותנו לשים שם B7 כדי לא להפריע לעבודות של המסילה, הביצוע של המסילה. אלה הישובים, המועצות והגופים שאיתם ישבנו כבר והצגנו להם. מה שנאי אומר יש לנו פה מספר אזורים שהוגדרו על ידי התת"ל כאזורי פורטלים. אנחנו מבקשים לעשות בהם מספר הקלות ולהתקין עמודים, בעיקר כמו שאמרתי בפעם הקודמת במקום שבו המסילה עוברת מ-3 מסילות ל-2 מסילות, במקומות האלה מ-2 המסילות אנחנו מבקשים להקטין עמודים כמו שהצגנו את זה בתכנון ובדיונים השונים שהיו. אנחנו יכולים לראות פה למשל גשר מנחם בגין שזה בעצם ממנו זו הכניסה לכיוון רחובות ופה אנחנו רואים שהמסילה עם 2 מסילות בלבד ואין טעם להתקין פורטלים שיכבידו על המופע הנופי. אוקי. אנחנו רואים פה את אותו אזור שאין לנו פשוט, זה, אם אנחנו מסתכלים בתחנת ראשונים, סליחה, אני לא במוד מצגת אז לפעמים זו, אוקי. בתחנת ראשונים אנחנו רואים שלאורך הרציפים אנחנו שמים פורטלים ובכל יתר המסילה אנחנו מבקשים לשים עמודים ולא פורטלים. יש לנו פה את הפיצול בעצם, זה הפיצול פה שממשיך את המסילה לבאר יעקב ומצד השני עולה למעלה מראשונים שבעצם יש פה פיצול גדול אנחנו לא רואים מקום לשים פה פורטלים במיוחד כשכל 2 מסילות לוקחות רדיוסים שונים אז אנחנו מבקשים לאשר לנו לא לשמים שם פורטלים. גם פה אנחנו רואים עדיין שזה בכניסה לבאר יעקב אנחנו רואים פה את ה-, עדיין 2 מסילות. אם אנחנו מסתכלים על גשרים אז זה גשרים, אין לנו, בכל הגשרי כביש אין לנו, סליחה, בגשרי הרכבת מה שאנחנו רואים פה בגין רחובות לבקשת צוות התכנון הזו את העמוד היחיד או צמד העמודים היחיד שיש לנו על הגשר למרכז הגשר מעל הניצב. זה עמודים של 8 מטר. אם אנחנו מסתכלים על דרך חיים באר יעקב אנחנו רואים פה שעל הגשר יהיו מספר עמודים וכדומה. אנחנו רואים פה גם את הגשרים הנוספים, רחוב איילה, שזה מעבר לגשר, אין פה הרבה, אנחנו משתדלים כמה שפחות לשים על מעברים עמודים אז לכן אנחנו מתרחקים מהם. ראינו את זה גם במצגת הקודמת. גשרים מעל מסילות. אנחנו יכולים לראות פה את הרצל, זה תחנת רחובות, המתווה פה של המסילות הוא מבחינת אופן ההצבה שלהם הוא קטסטרופלי. קשה לנו, אין לנו אפשרות לשים בין המסילות כמעט דברים ולכן מה שאנחנו נראה פה מצד אחד בלבד מצחיות, שזה הצד ה-, נקרא לזה לכיוון יבנה, סליחה, לכיוון באר יעקב, ואנחנו נראה עמוד גבוה דווקא שנותן מענה ל-2 מסילות. אין לנו אפשרות לשים פה פורטל, המסילות פה הן במרווחים אלכסוניים. יש פה באמת המון בלגן. פה אנחנו רואים את מעל כביש 43, את 431 מעל המסילה. אנחנו שמים פה מצחיות. פה אנחנו רואים שאין לנו צורך לשים מצחיות באחד המחלפים של 431. גם פה בגשר של מחלף נס ציונה אנחנו לא נדרשים לשים מצחיות, הבתים מרוחקים. סך הכל אותם חתכים של טיפוסים דומים. גם פה אנחנו בתהליך די מתקדם, קיבלנו את החומר מכל הרשויות מכל בעלי התשתיות, אנחנו בהשלמות של אחרונות של היתרי חפירה. גם פה הוגש למשרד דו"ח קרינה ואושר על ידי המשרד להגנת הסביבה. ניטור, זה, כמו שנאמר, לאחר שנקים את המערכת ונפעיל אותה גם פה אנחנו מדברים על קטע שהוא לא עשיר בבעלי כנף אז אין פה משהו מיוחד. יש לנו 2 נקודות שירות בסך הכל שבהם אנחנו נשים רק אמצעים רק לעבודה ליומיים 3 הקרובים, וזהו, לא מעבר לזה, ואז אנחנו מפינים אותו. שיקום, טוב, גם פה אנחנו, כל התהליכים שלנו הם מתחילים בזה שאנחנו מתאמים עם רש"ת כדי לראות שאין לנו אזורים בעייתיים ומגישים לרת"ע את כל הנושא של עמודים גבהים אחרונים וכדומה. זהו. תודה רבה.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

בבקשה. תודה לכם. מישוהו פה רוצה להתייחס מישוהו מהמוזמנים?

מר נדב שפירא:

כן, עיריית רחובות.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

כן. רחובות בבקשה.

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

מר נדב שפירא:

ראשית אנחנו מברכים כמובן על כל הורדה של פורטל והחלפתו בעמוד כמו שהוצע כאן. התקיימה איתנו ישיבה בנובמבר לפני 4 חודשי שהוצג לנו, בעצם הוצג לנו הפרויקט. הסבנו את תשומת הלב של צוות התכנון פה לגבי תכנית שער המדע, תכנית בתוקף, שמקרה את המסילה בקטע הזה במפגש שבין הגשר והמסילה ומסמנת להריסה את התחנה הקיימת ובעצם אמורה להיבנות תחנה חדשה. השאלה האם נעשה תיאום עם צוות התכנון הזה, האם התכנון הזה נלקח פה בחשבון. אנחנו ממש על סף של יציאה למכרז לשיווק של כל המגרשים שם, הדבר הזה הוא קריטי מבחינתנו. חוץ מזה, הרכבת עצמה אני מניח שהיא מתואמת בינה לבין עוצמה עושה היום עבודות לשדרוג של התחנה ומתוכנן שם גשר בין היתר, האם הדבר הזה מתואם, זה אני מניח שכן אבל באמת עיקר העניין הוא שער המדע.

גב' סמדר ירון:

אז הנה אני שיתפתי מסך ויש פה את מסמך התיאום שנעשה בין רכבת ישראל ליזמי התכנית, עיריית רחובות, הוגש ללשכת התכנון. יש פה תנאים שנוגעים לאיך אתם יכולים לתכנן מעל המסילה ובאיזה תנאים ובהתחשב בת"ל 18. הכל נעשה מראש בזמן הקפדת התכנית. אמורים להיות סעיפים של תיאום לקראת היתר בניה, אז הנושא הזה מטופל.

גב' תמי גנון:

אני אומר ואוסיף שיוזמי התכנית היה חברת בת לנדל"ן. יש שם את כל המיגונים בתכנית הזו בנושא אלקרו מגנטיקה, לכשתיהרס התחנה הקיימת ותיבנה חדשה עוד חזון למועד, אבל נכון להיום זה לא נמצא בביצוע של החומש הנוכחי, וכן כפי שאתה יודע, עיריית רחובות מאוד משדרגת את התחנה. הגשר הוא גשר להולכי רגל מעבר בין רציפים בסך הכל וכמובן שזה הכל מתואם.

מר נדב שפירא:

אני לא, אני כופר באמירה. זה ממש לא עוד חזון למועד, אנחנו לא רואים את זה ככה. גם רמ"י לא רואה את זה ככה, ולכן הדבר הזה הוא כן קריטי, והשאלה אני רואה פה את המסמך, והשאלה האם קירוי המסילה יכול להתבצע יחד עם חשמול המסילה.

גב' תמי גנון:

בוא נדגיש. הקירוי מסילה זה רק לצורך הכביש, אוקי? המעגל תנועה שיש בתכנית הזאת.

מר תלי לנדסמן:

לא לא לא, ממש לא, תמי. ממש לא.

גב' תמי גנון:

שניה. אנחנו נתקלים בקירוי מסילה בהרבה מאוד מקומות. זה לא מה שמפריע. כמובן שכשעושים קירוי יש מה שנקרא שלבי ביצוע ויש עצירות תנועה של רכבות. הרי גם אנחנו לא ניתן להניף מעל רכבת נוסעת, אותו דבר בנושא של החשמול. אין פה מניעה, הגובה מותאם תחנה, הגובה של העמודים. אפשר גם לתלות את העמודים על המבנים ואין שום בעיה בין התכניות האלו.

מר תלי לנדסמן:

תמי, כל זה זה מצוין מה שאת אומרת, שמי תלי, גם מעיריית רחובות, סליחה שלא פתחתי מצלמה. הייתי שמח שב- הרי מה שיקרה החשמול של המסילות יקרה עוד לפני קירוי המסילות. רצינו פשוט בפרטים הקטנים, בדרך כלל זו הבעיה תמיד, רק שיהיה תיאום איתנו שזה לא משהו שמאוד, כמו שאת אומרת אחרית הימים עוד 3 שנים שירצו לעשות את הקירוי של המסילה יתברר שהחשמול כבר לא מאפשר את זה.

גב' תמי גנון:

שוב, תלי, אנחנו לא מכירים, יש הרבה רצון של הרבה רשויות לקרות את המסילה. במקרה פה יזמי התכנית היו חברת בת לנדל"ן. אנחנו מכירים את הקירוי שאושר. הוא גם עבר ברכבת. אין בעיה, שוב אני אומרת לך, בדרך כלל כשמניפים קורות עבור, עבור הקירוי. עושים הפסקה. עכשיו גובה עמודים גם אם זה פורטל בקטע של תחנות, יודעים להתמודד איתו. מיכאל, אם אמרתי משהו לא נכון אז,

מר תלי לנדסמן:

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

לא לא, רק הייתי שמח שמיכאל או מישהו מהצוות נשבו איתו למשהו קצת יותר מפורט. היום אנחנו ממש בקשר צמוד מאוד עם איליה וולקוב ועם הצוות שלו בנושא הזה, אבל היינו רוצים לראות גם בנושא של החשמואל שניכנס קצת יותר לפרטים.

גב' תמי גנון:

אבל הצוות של חשמואל הוא גם של איליה וולקוב וכשאתה יושב מתאם עם אגף תכנון גם עמודי החשמואל נלקחים בחשבון. אנחנו לא שולחים אותך למיכאל אחר כך. מהנדסים שלנו כבר לוקחים בחשבון.

מר תלי לנדסמן:

היה נציג שלכם על חשמואל בישיבה הזאת גם, כן.

גב' תמי גנון:

נכון. משתדלים לעבוד בצוות.

מר תלי לנדסמן:

לא לא, זה בסדר גמור ואנחנו מאושרים, וזה בסדר גמור.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

טוב, תודה רבה. יש עוד הערות, עוד התייחסויות.

גב' סמדר ירון:

כן, אני רוצה להתייחס, אני מערייית נס ציונה. אני קודם כל מתנצלת בשם מהנדס העיר הוא לא נמצא. הוא היה בתיאומים, אני לא כל כך בתמונה, אני אנסה אבל להעביר את רוח הדברים. קודם כל הנושא הכי חשוב מבחינתנו זה הנושא של מעבר לנצר סירני. אני מבינה שהעבודות יתבצעו ממש בסמוך למעבר ואנחנו רוצים לוודא שהמעבר הזה ימשיך לתפקד ולא ייסגר במהלך העבודות כי יצאה התייחסו תגם של ראש העיר של נס ציונה וגם מנצר סירני בנושא הזה, אז אני רוצה לשמוע הבהרה בנושא הזה. דבר נוסף הנושא של הנצפות והנראות אני מבינה שאין ברירה יש ברירה, אני לא יודעת. אם הייתה ברירה אז הייתה ברירה לפני זה והיום מנסים לשנות, אני חושבת שהדבר המינימלי שהיה צריך להיות בפני הוועדה זה איזשהן הדמיות שמציגות את המצב שאושר לעומת המצב המוצע. אנחנו מדברים על מקומות מכוערים שאנחנו הולכים לכער אותם יותר או אנחנו הולכים לעשות אותם יפים יותר. אנחנו עושים כאן עבודות משמעותיות שישפיעו על הרבה מאוד אנשים, אז אני חושבת שהמינימום שהיה ראוי שהיה בפני הוועדות כאן זה הנושא של הדמיות. יודעים להראות כאן צילומים של מצב קיים, אז אפשר להציג גם הדמיה לפני שמקבלים פה החלטות כאלה. נושא נוסף זה הנושא של הציפורים ובעלי הכנף. אנחנו לפי הסקר טבע עירוני שיש לנו באזור בסמוך לאזור הזה יש כאן דווקא אושר של מיני עופות שמקננים. אז ממש בסמוך יש גם איזשהו אזור של קינון של כל מיני עופות, רק שאנחנו לא מתחשבים בבעלי החיים האחרים שנמצאים פה על הכדור ואומרים בסדר, יהיו בעיות אז אחר כך אנחנו נפתור אותם, בואו נראה איך,

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

רגע סליחה רגע, סמדר, בואי, אם את אומרת שיש פה רגישות של בעלי כנף תכף נתייחס לזה. בלי פרשנויות.

גב' סמדר ירון:

אז בסדר, אז אני אומרת אז לנו יש סקר שכשהם אומרים, אנחנו יש לנו סקר שמראה שדווקא יש שם, אז,

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

זה נתון עובדתי מעניין. אוקי. תודה רבה. תקשיבו, היה פה כמה שאלות. התיאום עם רחובות. אני חושבת שאנחנו יכולים להיות רגועים בין הרכבת שכל צוותי הרכבת מתואמים ואם יש חשמואל ואחר כך מגיע קירוי הרי זה האינטרס הראשון של הרכבת לאפשר את החשמואל בתוך הקירוי בשלב הבא. על העניין הזה בסדר. לעניין נס ציונה.

מר אמיר זיו:

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

עכשיו לגבי נס ציונה. אני רוצה להדגיש ככה. תראי, הסיפור של המפגש עלה, אני רוצה להגיד את זה כך, התכנית בעצם שמקודמת היא בכלל לא קשורה ל-, אמיר, כן, סליחה. אמיר. אמיר מדבר. כל הנושא של כביש 421 נתי מקדמת הרי את התכנית הזאת, ויש למעשה שלב ג' לכביש הזה. במסגרת שלב ג' של הכביש הזה שימשיך מאותה נקודה שהוא מתעקל וממשיך לכיוון רחובות למעשה הולך להיות שם מהלך שלם של פעם אחת הוספת מקטע כביש לכיוון רחובות ש-,

גב' סמדר ירון:

יש לך משהו שאתה יכול להציג את זה לוועדה כרגע?

מר אמיר זיו:

יש תכנית כזאת של נתי, לא שלנו.

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

סליחה, רגע, אני רציתי לשאול. החשמו"ל סוגר את הגישה שם.

מר אמיר זיו:

לא בגלל החשמו"ל.

גב' סמדר ירון:

אבל אנחנו לא מכירים דבר כזה, זה בדיוק העניין.

מר איגור ויימן:

לא לא, סמדר, אם אפשר אני אגיד. לא מכירים, סליחה, שמי איגור אני מנהל מחלקת כבישים ופיתוח בנס ציונה. אז פשוט זה מבוטל לידי מפלט התחבורה, מבוטל התקציב ומוקפא עד לזמן שאנחנו בכלל לא יודעים מת יזה יהיה בפועל, לפחו תכמה שנים טובות.

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

איגור, רגע, שניה. אנחנו כאן בדיון של חבית ביצוע של החשמו"ל, מבצעים עמודי חשמו"ל ורשת חשמו"ל עילית מעל המסילה הקיימת. 423 זה סיפור אחר. זה נותן,

מר איגור ויימן:

אתם מבצעים את החשמו"ל ואין לנו מעבר.

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

רגע. אם יש פה בעיה עם 423, נציגת משרד התחבורה במקרה פה כרגע בוועדה שומעת שיש פה בעיה.

מר איגור ויימן:

לא, בלי שום קשר ל-423. לא הבנת מה שאמרתי, כנראה כאילו עברית שלי לא בסדר, אז בואי אני אסביר את עצמי, כי פשוט אמיר אמר שקיים תכנית שלא 423 של מעבר בטוח אחר, לא מה שיש לנו עכשיו, כאילו מנס ציונה לנצח סירני, אז אני אומר שמעבר ההוא שהוא מדבר עליו לא יתקיים, שהוא לא יהיה במקום. סליחה, סליחה.

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

אבל איגור, רגע, אני שאלתי את צוות החשמו"ל, אנחנו דנים פה בחבילת חשמו"ל. האם החשמו"ל יביא לסגירת המעבר הקיים.

מר איגור ויימן:

כן, החשמו"ל הביא לסגירת המעבר הקיים שעכשיו בכלל 2 ישובים מנותקים אחד מהשני.

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

אוקי, אורית, את מכירה את הסיפור הזה? אורית נבון.

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

מר איגור ויימן:

המעבר כבר סגור.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

אם המעבר סגור, רגע, האם המעבר הזה, הוא, הסגירה שלו היא נובעת מהחשמוץ?

גב' אורית נבון, משרד התחבורה:

הסגירה של המעבר לא קשורה לחשמוץ. אין פה שום קשר. הסגירה של המעבר או לא הסגירה של המעבר,

מר איגור ויימן:

הראו לך מכתב מחברת החשמל,

גב' אורית נבון, משרד התחבורה:

סליחה, אבל תן לי לענות.

מר איגור ויימן:

כן.

גב' אורית נבון, משרד התחבורה:

נושא סגירת המעבר קשור לדרך 423 ולחלופות שאנחנו מוצאים כרגע לנגישות חדשה לנצח סירני. כל נושא של המעבר או לא המעבר, שוב, לא קשור לחשמוץ כרגע. החשמוץ נעשה, והמעבר קיים.

מר איגור ויימן:

אורית את לא צודקת. היו לנו 10 ישיבות עם רכבת ישראל, אוקי, 10, לא פחות, ואנחנו לא רצינו לשבת על סגירת המעבר והם אמרו שרק לצורך החשמוץ ל-3 חודשים סוגרים את המעבר וקיבלנו מכתבים על כך, בסדר? מכל, כאילו חתומים כולם במכתבים. בסדר? גם אנחנו גם נצר סירני קיבלו את זה. אז להגיד שזה כאילו לא לצורך החשמוץ הם אומרים שבזמן החשמוץ בזמן העברת קווי החשמוץ החדשים הם לא יכולים לעשות מעבר בטוח ולא לסגור את המעבר, ומעבר נסגר ל-3 חודשים לפי המכתב שקיבלנו. אוקי?

גב' אורית נבון, משרד התחבורה:

אוקי.

מר איגור ויימן:

זה מה שקורה, ואם את אומרת שזה לא נכון אז פשוט צריך להגיע למשרד התחבורה ולבדוק את הנושא מדוע קיים אי הבנה קיימת, אנחנו פשוט קיבלנו את המכתבים ואושר שזה ל-3 חודשים.

גב' אורית נבון, משרד התחבורה:

ממה שנאי יודעת זה לא קשור אחד לשני. שני הדברים לא קשורים.

מר איגור ויימן:

אז תגידי לנו למה סגרו לנו את המעבר.

גב' תמי גנון:

אני חושבת שכולם צודקים, גם אורית צודקת וכולנו יודעים את הבלגן שעושים אם המפגש של 158, שהרכבת מעוניינת לסגור אותו כי הוא מפגע מסוכן, גם עם כביש 423 שאורית יודעת יותר טוב ממני מה קורה איתו, וכן גם פרק זמן הקצר עבור עבודות החשמוץ.

מר איגור ויימן:

אז אנחנו כאילו תוך כמה חודשים מקבלים את המעבר בחזרה לבינתיים לפחות, מה שאני מבין ממך.

גב' תמי גנון:

אבי?

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

מר אבי סעדי:

כן.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

עכשיו אנחנו מבינים שלצורך העבודות הוא ייסגר לזמן מוגבל קצר כדי לשמור על בטיחות העוברים שם שלא יינזקו בגלל העבודות.

גב' סמדר ירון:

הוא ייפתח אחרי סיום העבודות. תראי, לפעמים יש איזה ניצול של מצב קיים בשטח בשביל לעשות משהו שכולם נורא רוצים לעשות אותו אבל פתרונות אחרים לא נותנים. יעבדו, יתנו, בעתיד, אבל עכשיו סוגרים אז אנחנו רוצים לשמוע סוגרים לפרק זמן מסוים, יפתחו את זה.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

בסדר. אנחנו תכף נראה מה נעשה בעניין ואני חושבת שגם פה לפני עבודת החשמול חשוב שתהיה פגישת תיאום בין הרכבת לבניכם כדי לפחות שיהיה ברור מה נסגר לכמה זמן דרכים חלופיות,

מר איגור ויימן:

זה היה קורה, הייתה לנו עבודה, הייתה לנו ישיבת עבודה עם כל הגורמים מרכבת ישראל. ישיבת זום עם מהנדס העיר אנחנו כולנו היינו מצטרפים, גם כאילו נצר הסירני, כולם. זה לא שאני הייתי מדבר עכשיו מהאוויר, זה בדיוק מה שהיה קורה. בסדר?

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

אוקי, בסדר.

מר איגור ויימן:

וזה תשובות שקיבלנו, שזה ל-3 חודשים בלבד. מקסימום, הכי גרוע.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

אז אם יש עוד בעיה רחבה יותר אז אתם צריכים לפנות למשרד התחבורה ולראות מה כל המהלכים ביחד איך הם מתחברים שם באזור.

גב' סמדר ירון:

זה לא שאנחנו לא בקשר, אבל אי אפשר זה מה שאני אומרת, עכשיו לרכב על העבודות של הרכבת בשביל לבצע כל מיני עובדות בשטח ואחר כך לכו תחפשו את הנגישויות שלכם לשטחים האלה.

גב' תמי גנון:

אבל סמדר ואיגור, אמרו לכם במפורש, אתם בעצמכם אומרים שבשיבות תיאום ומהנדס העיר שלכם כתב מכתבים על כל דבר בנושא החשמול. אנחנו קיבלנו אותם קראנו אותם ואומרים לכם שהמעבר ייפתח, אוקי? זה לא יהיה פה מחטף, אנחנו יודעים זה בידיים של נת"י בנושא של 423. אנחנו מכירים את המאבק שלכם נגד סגירה של 158. אנחנו מודעים, בסדר, אמרו לכם לכמה חודשים.

גב' סמדר ירון:

אז בסדר, אז תראי, אז בתחילת הדברים אמרו שזה לא קשור, עכשיו אנחנו יודעים שזה כן קשור, אז בואו נעשה תיאום כדי שכולנו נדע מה קשור מה לא קשור מתי סוגרים מתי פותחים, הכל טוב.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

טוב. אני מבקשת נושא נוסף, גליה תתני פה רק הסבר לנציגי נס ציונה לנושא בעלי כנף וככה יהיה מענה לכל הנושאים.

גב' גליה בן שוהם:

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

אוקי. לעניין בעלי כנף אני רוצה סמדר רק ללכת טיפה אחורה. בזמנו כשהי, מיד אחרי שהתת"ל אושרה יחד עם רט"ג הגדירו 14 נקודות אזורים רגישים שבהם מבצעים את הניטור והאזור באמת הזה שאת מדברת עליו לא היה בתוך האזורים הרגישים ולכן הרכבת הבהירה קודם שלא נעשתה בדיקה פה. יחד עם זאת וזה משהו שצריך להיות מובהר הניטור מבוצע בימים אלו בהרבה מאוד מקטעים אחרים והממצאים עוד לא, אין לנו ממצאים נוספים להגיד אם ואילו אלמנטים יידרשו אבל ברגע שיהיו ממצאים כאלה אנחנו לא בהכרח נתנה אותם אך ורק ב-14 המקטעים, יכול להיות שנתניע אותם בעוד מקומות. אז מה שאני מבקשת ממך דבר ראשון אם את יכולה להעביר אלינו את הסקר טבע העירוני שלך שיהיה אצלנו וכשאנחנו בשלב הבא נבוא ונחליט איזה אמצעים ואיפה אז אנחנו יהיה לנו זה יעמוד בפנינו.

גב' סמדר ירון:

אוקי אז אני רק מבקשת באמת שזה יירשם, שבמידה ויהיו כאן ממצאים שמצדיקים את ההתייחסות המיוחדת הזאתי אז שזה יקרה, אנחנו הולכים שם גם כן לפתח את האזור, יש שם שכונה שאנחנו רוצים לפתח, אנחנו גם נצא בקרוב לעשות שם איזשהו סקר מסוים אז זה יהיה בנוסף על הסקר הטבע שלנו. אז נעביר לכם כמובן גם את זה.

מר איגור ויימן:

סמדרוש, אנחנו לא הולכים לפתח, אנחנו פיתחנו, אנחנו השקענו עכשיו כמה מיליונים טובים ל-,

מר ניר:

סמדר ואיגור אנחנו הבנו, שמענו, נשמח לקבל את הסקר ואנחנו עכשיו נתכנס, אלא אם כן יש איזה הערות אנחנו נתכנס לדיון פנימי.

גב' סמדר ירון:

תודה רבה לכם.

גב' אהובה לוי:

רגע רגע, ניר.

מר ניר:

כן, שומעים.

גב' אהובה לוי:

אני רוצה להגיד משהו לאמיר. אמיר ברח. אמיר חייב לנו עוד את ההסדרה של העמודים ליד תחנת ראשונים. אוקי?

מר אמיר זיו:

אני אעביר לך את זה עוד.

גב' אהובה לוי:

זה יירשם גם כן.

מר ניר:

זה גם יהיה בהחלטה. תישארי איתנו. טוב, מי שלא בוועדה בבקשה לצאת.

דיון פנימי

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

טוב, תודה רבה. אחרי ששמענו את כל התלונות וכל החששות וכל התשובות והצוות בדק את המסמכים, שמענו שהניטור עוד שנה אחרי הפתיחה אז רק נדע את התשובות ואז יהיה מהלך לנקיטת אמצעים. יש עוד משהו לומר עוד או שאני יכולה להציע הצעת החלטה.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

אני רק רוצה לדייק לנושא העבודות לילה.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:
עבודות לילה נעמה הן לא באישור הות"ל אף פעם,

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:
יפה. זה מאוד חשוב היה שהיה צריך להגיד את זה גם בדיון הפומבי כי,

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:
זה באישור הוועדה המקומית.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:
אני יודעת. אני אומרת, אנשים מעלים את הנושא הזה מדי פעם וחשוב להגיד שזה לא באישור של הוועדה שלנו ואנחנו לא מאשרים עבודות לילה.

מר חיים לוינסון:
כן, ואני גם רוצה להוסיף משהו. זה משהו שעברתי בעבר אבל אני אחזור הזה, ככה כל הנושא של חשמול ועמודים במיוחד אם זה קרוב לאזור הבנוי או ליד אפילו כביש. אני, ככה כל הנושא של הקירוי ואפילו הקירות ככה כדי שלא נראה את זה, אני עוד לא נרגעתי וכנראה אני לא אצליח להירגע ממה שראיתי בתל אביב ליד תחנת השלום שזה כל כך בעיני, ובעיני האנשים האחרים זה מכוער ככה לאנשים שרואים את זה ככה מהצד, כל כך הרבה חוטים ועמודים. זה כל כך צפוף ככה שפשוט חובה, ככה ב-Corporate של חשמול או במיוחד ככה שזה צמוד או מאוד קרוב לאזור של הבינוי, או אפילו נוסעים בכביש. אז חייבים לעשות את הקירוי ולא לחסוך כסף, לעשות קירוי וכסף, אולי אפילו אם צמחיה מטפס משהו שזה יהיה מאוד אסתטי. אסור לחזור, ככה אני חושב, על הטעות שעשינו בתל אביב, ככה עם הרכבת. אז זהו. זאת ההערה שלי.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:
אוקי. התכנית שלנו לא מציעה קירות וקירויים, זה צריך תכנית אחרת, בשביל להציע מיסוד למערך החשמול.

מר חיים לוינסון:
אוקי. זה חבל. אם זה ליד אזור בנוי, אז חבל. אז אני, בסדר, מבקש מכל החברי הוועדה לחשוב על מה שאמרתי כרגע.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:
טוב, בסדר. אוקי. נעמה אנחנו נציין בפרוטוקול עצמו שעבודות לילה זה באישור הרשות המקומית ואפשר להקריא את הצעת ההחלטה.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:
יותר חשוב להגיד שזה לא באישור הוועדה שלנו.

מר ניר:
אהובה את רוצה להציג התייחסות לזה בראשונים ש-,

גב' אהובה לוי:
כן, אני רוצה להוסיף התייחסות בהחלטה שבכפוף, כן, בכפוף לתיקונים,

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:
רגע. מי מקריא את הצעת ההחלטה?

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

מקטע EP חופית דור. לאחר שהוצגו לה מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע למקטע חופית דור מחליטה הוועדה לאשרם. זה אחד. שתיים, בנושא מניעת התנגשות בעלי כנף עם סיום הפיילוט הנערך בימים האלה בידי רכבת ישראל מבהירה הוועדה כי מסקנותיו והצעדים שיידרשו בעקבותיהם יוכלו גם במקטע זה. 3, צוות הרכבת יקיים מפגש תיאום לעת תחילת הביצוע עם מהנדסי הוועדות המקומיות. זה לגבי המקטע הראשון שלהם. מקטע EP A13 לוד ראשוניים רחובות, לאחר שהוצגו לה מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע למקטעים לוד ראשוניים רחובות, מחליטה הוועדה לאשר את מסמכי התכנון המפורט הביצוע למקטע זה בכפוף לתיקונים טכניים ונופיים כפי שרשמו על ידי צוות הוועדה ובכפוף לקיום מפגש תיאום לעת תחילת הביצוע עם מהנדסי הוועדות המקומיות.

גב' גליה בן שוהם:

אבל את מה שנעמה אמרה תכתוב גם כן.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

אנחנו נכתוב את זה בפרוטוקול.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

אה, בפרוטוקול!

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

אין מה להחליט על זה אבל בפרוטוקול בדיון הפנימי אנחנו נסביר את זה.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

אבל צריך לציין את הנושא דווקא שגליה אמרה, על העניין הזה של אחרי הביצוע שיש שנה ויוסקו המסקנות יהיה,

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

זה גם יהיה בפרוטוקול,

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

זה לדעתי בהחלטה כי זה חייב אחרי שמבצעים.

מר ניר:

נכנסתי לחלק הראשון וזה רשום.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

אוקי, אז עוד לא שמעתי, אפשר לקרוא רק את המשפט הזה?

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

אמרנו שבנושא מניעת התנגשות בעלי כנף עם סיום הפיילוט הנערך בימים אלה בידי רכבת ישראל מסקנותיו והצעדים שיידרשו בעקבותיהם יחולו גם במקטע זה. זה חלק מההחלטה.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

בסדר גומר.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

יופי, תודה רבה, החלטנו?

גב' גליה בן שוהם:

לגבי החבילה הראשונה נאוה.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

מה?

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

גב' גליה בן שוהם:

זה לגבי החבילה הראשונה של חופית.

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

זה לחוף, כן, מישור החוף.

גב' גליה בן שוהם:

נכון, ובחבילה השנייה מאחר וזה לא נמצא באזור הרגיש מה שדובר מה שהם ביקשו אנחנו לא קיבלנו עוד החלטה, צריך להחליט פה.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

במדיה ויוחלט שהאזור,

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

אבל אם זה לא מופה באזור הרגיש זה טבעי עירוני אוקי, אבל עשיתם עבודה של בעלי כנף ביחס לכל מערכת החשמול ואם לא מיפיתם את השטח הזה, עכשיו צריך להכניס אותו?

גב' אהובה לוי:

אני לא חושבת. גליה,

גב' גליה בן שוהם:

אנחנו אומרים כל הזמן נאווה שמופ 14 מוקמות לניטור. זה לא אומר שהאמצעים יהיו רק שם. אם יהיו עוד מקומות,

גב' אהובה לוי:

לא, לא, גליה, אני חושבת שאנחנו נצטרך לעשות ישיבה עם הוועדה לנושא של בעלי כנף והחלת המסקנות של הפיילוט וגם את השיטה של הניטור ההמשכי ואנחנו נחיל באמת את כל מה ש-, כי כבר אישרנו די הרבה קטעים שעשויים להיות בהם אזורים רגישים.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

הם לא ממופים כי רגישים ו-,

גב' גליה בן שוהם:

לא לא, אבל אנחנו מדברים על דברים אחרים אהובה, אנחנו מדברים על סוגיה שאומרת, זה גם יעלה אולי לוועדה, אנחנו, לפני הרי שאנחנו שאני נכנסת, מופ 14 נקודות ששם עושים את הניטור. האזור שדיברנו עליו עכשיו הוא לא אזור בתוך הניטור, ולכן השאלה הנשאלת ואנחנו כל הזמן אומרים בכל הדו"חות שלנו שיכול להיות שיהיה מקומות רגישים נוספים שנחיל עליהם את האמצעים גם אם לא נבדקו.

גב' אהובה לוי:

אבל את לא יודעת היום מה באמת הדו"ח הזה אומר ומה הוא בדק.

גב' גליה בן שוהם:

נכון.

גב' אהובה לוי:

יכול מאוד להיות שהסביבה העירונית שהיא מדברת עליה זה מדרכות עם עציצים, אני יודעת מה.

גב' גליה בן שוהם:

נכון.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

את צודקת אהובה, אבל גם יכול להיות שלא. אז השאלה היא איפה,

גב' אהובה לוי:

אני מסכימה, אבל אנחנו צריכים לראות קודם במה מדובר.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

ברור, ברור.

גב' אהובה לוי:

מכיוון שאנחנו עוד נדון בצורה כוללת יותר בכל הנושא של בעלי כנף והאמצעים שיידרשו להינקט, ואופן הניטור, אנחנו נצטרך אחר כך,

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

אפשר להכניס באותה ישיבה גם דיון על אזורים אחרים שהתגלו כרגישים ולא היו לפני זה ב-,

גב' גליה בן שוהם:

נכון, ויש לנו כבר בפתח תקווה ואנחנו זיהינו, יש לנו כמה מקומות שזיהינו.

גב' אהובה לוי:

את עושה רשימה. תעשי ברשימה שלך גם את נס ציונה.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

רגע, אז רק לדעתי בפרוטוקול של הדיון הזה תכתבו גם את הדבר הזה שאנחנו וכן רוצים שתהיה ישיבה כזאת. בדומה למה שרשמנו על הגידור שהוא לא קשור לפה אבל עדיין אנחנו חושבים שהייתה צריכה להיות ישיבה על זה אז בדומה לזה גם הנושא של הניטור.

גב' אהובה לוי:

בהחלט. אני בהחלט חושבת.

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

טוב, תודה רבה. אנחנו נעבור לנושא הבא, תודה רבה צוות החשמול.

גב' אהובה לוי:

תודה רבה.

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

אנחנו עוברים לתת"ל 33.

נושא מס' 2: תת"ל 33 – מסילה רביעית באיילון

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

חברים, ועדת המשנה וכל האורחים, אנחנו מתחילים עכשיו דיון בתת"ל 33 מסילה רביעית באיילון. מי שזמנו חשוב לו יכול ב-67 להצטרף עוד קצת, עוד כמה זמן. לשיקולכם. אז בבקשה אנחנו דנים באישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע עבודות קיץ 2002 בתעלת האיילון. מי מציג?

מר ארז פרייס, נת"י:

אנחנו. אודי יציג. כמה מילים ברשותך נאווה לפני. אנחנו בעצם ממשיכים את העבודות שהתחלנו ב-21', הסטת הנחל הצמדה שלו לנתיבי איילון. אנחנו עם בקשה להשלמות כלשהן, אודי יציג אותן פה בצורה מפורטת. זהו, אודי.

מר אודי שריג, ניהול הפרויקט:

אז אני ברשותכם רגע אצרף את המצגת. רגע, סליחה. אני אעשה הצגה מלאה. אז נתחיל. בעצם קצת סטטוס על המסילה כדי שגם הוועדה תבין איפה אנחנו עומדים. אנחנו מקדמים פה כבר משנת 2020 אנחנו מגיעים לדיון, אז נעשה איזשהו סטטוס קצר. בעצם העבודות שאושרו בקיץ האחרון בקיץ 21', עבודות של עבודה לקיר המזרחי של נחל איילון, אתם רואים פה את העבודות לאורך של כקילומטר, זה עבודות שאישרנו אותן בקיץ של 21', השלמנו כמעט את מרבית העבודות בערך 80 אחוז מהם. גם את הקיר החדש

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

חפרנו את התעלה קדחנו חלק מהעוגנים. במקביל, גם התחלנו בעצם, פורסם המכרז על כביש אחד של הסטת המסלול, אתם רואים את העכבר שלי דרך אגב?

מר ארז פרייס, נתי:
רואים רואים אודי, תתקדם.

מר אודי שריג, ניהול הפרויקט:

אז אנחנו במקביל עובדים גם בכביש 1 להסדרת המסלול הצפוני בעצם לחלק שרואים פה, את עבודות העפר, כדי בעצם לאפשר מקום למסילות 3 ו-4. ביצענו גם חלק משמעותי מהקיר האקוסטי באזור אזור, אתם רואים אותו פה בתמונה. במקביל אירוע בעצם שלישי כי דיברנו על כביש 1, דיברנו על תעלת איילון. עכשיו אירוע שלישי. אנחנו אישרנו וועדה ב-11.10.11 שנה שעברה, אישרנו את המקטע של גנות כפר חב"ד כ-3.5 קילומטר תוספת נתיב שאנחנו עתידים לפרסם את המכרז הזה בימים הקרובים ובעצם עכשיו היום אנחנו מגיעים להמשך עבודות בקיץ 22, כשכשאר בעצם אנחנו מבקשים לאשר היום בוועדה ביצוע של מבנה באורך של כ-240 מטר, איפה שמסומן, באזור שמסומן פה בצהוב. אנחנו נראה את זה בשקף הבא. מבנה RW 101 זה בעצם חלק מהמבנה של המסילה הרביעית. המבנה הזה זה תוספת לתכולה שאושרה בוועדת משנה הקודמת שבוצעה בקיץ 21, ואל השולמה. אני מזכיר שהיה לנו את הקיר הצפוני 150 מטר ממנו שאנחנו נדרשים לסיים. אנחנו נדרשים עוד שורה, בעצם 2 שורות, 3 שורות של עוגנים בקיר שביצענו פה מה שרואים פה בירוק בקיר דיפון של הנחל, ואנחנו מבקשים לבצע גם את המבנה לאורך 240 מטר. בעצם המבנה הזה שאנחנו מבקשים לבצע אותו עכשיו אישרנו אותו בוועדת משנה של 21 מבחינה הידראולית ככה שהמבנה עצמו שמתוכנן לא פוגע בחתך ההידראולי של הנחל ואנחנו לא מצרים את חתך הזרימה. הנחל במקטע הזה מאפשר היום 400 קו"ב, להעביר 400 קו"ב, אנחנו בעצם לאחר סיום הביצוע לא פוגעים בספיקה של הנחל ביחס למצב הקיים היום ומאפשרים את אותה כמות ולכן בעצם ועדת המשנה אישרה את הדו"ח ההידראולי במקטע הספציפי הזה ועל בסיסו אנחנו בעצם מבקשים היום לאשר את המבנה באורך 240 מטר שאתם רואים אותו כאן. המטרה שלנו זה כאמור כל קיץ לממש את המקסימום שאנחנו יכולים לבצע מבחינת התכולה שלנו. אנחנו עובדים פה בסך הכל בסדר גודל של בין 5 ל-6 חודשים בשונה, בין אפריל לאוקטובר, זה החלון זמן שלנו ואנחנו צריכים להיות יעילים ולמקסם את זה כדי שגם הפרויקט הזה בהתאם ללוחות הזמנים שלו. כאן אנחנו בעצם רואים את ה-, אני רק מתזכר את הוועדה, ב-22.2.21, האישור של הדו"ח ההידראולי שבעצם אחרי כל הבדיקות שערכנו והצגנו והסברנו גם לצוות המקצועי של הוועדה וגם לרשות ניקוז גם לעיריית תל אביב ביחס לאי הצרת חתך התעלה בקטע הספציפי שאנחנו מבקשים היום. מבחינת היבטים סביבתיים אז הוכן מסמך סביבתי והוגש לות"ל. המסמך הוא די דומה למסמך שאושר עבור עבודות בקיץ 2021, הוא פשוט דייקנו אותו ביחס לעבודות שאנחנו מבקשים בקיץ 2022, אבל מבחינת אתרי התארגנות מבחינת גישה לנחל מבחינת כל ההיבטים הסביבתיים של רעש ואבק בעצם אנחנו מתבססים על אותם עקרונות שאושרו בזמנו והם חלק מהמסך הזה וזהו. כאן אתם בעצם רואים את המקטע שאנחנו רוצים לקדם באורך של כאמור 240 מטר בתוך ה-, בגדה המערבית של הנחל. זהו מבחינתנו.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

אוקי, תודה רבה. מישו מהמוזמנים רוצה להתייחס? משהו לומר מהצוות שלנו? אוקי, תודה רבה.

מר אודי שריג, ניהול הפרויקט:

אז תודה רבה, תודה לכם.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

יופי. אז אנחנו נעבור עכשיו לדיון של תת"ל 67. דיון פנימי, בסדר. אז כל מי שלא מה-,

מר אודי שריג, ניהול הפרויקט:

טוב. תודה נאוה תודה חברים.

דיון פנימי

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

טוב.

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:
נאווה, יש לי 2 הערות קטנות על זה.

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:
זאת חבילה מצוינת, קטנה, אין הערות.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:
לא, אני אומרת יש לי 2 הערות קטנות. היה שם מסמך שהיה כתוב מניעת מפגעי רעש והומלץ כי מוכנות הקידוח יצוידו בקולטי אבק. רציתי להעיר שבקרבה למגורים צריך לחייב את זה. כדאי לחייב את זה, לא רק שיהיה מומלץ, והם לא פרטו, כתוב לא יוזרם נגר מזוהם מהארת לערוץ הנחל ולא פרטו לאן כן. זה גם כן משהו שצריכים לקבל תשובות. אם היועצת הסביבתית פה, לא יודעת מי זה פה, ה-,

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:
לא.

מר אדם רוס, מרכז פרויקטים:
ניקח על עצמנו לבדוק, לבקש מאורית לבדוק מול נת"י שזה מקבל תשובה.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:
בסדר. טוב.

גב' נטע:
טוב. אז תודה נעמה. בינתיים אנחנו נקריא הצעת החלטה.

גב' יעל:
הוועדה מאשרת את מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע כפי שהוצגו לה בכפוף להשלמות ותיקונים במסמך הסביבתי בהתאם ל-(לא ברור) הסביבתית לוועדה.

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:
אוקי? מקובל כולם פה אחד? יופי תודה רבה, אז נעבור לחניון חנה וסע שפיים תת"ל 67, נכנסים את כולם בחזרה.

נושא מס' 3: תת"ל 67 – חנה וסע שפיים

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

טוב, בבקשה, אנחנו בתת"ל 67 דנים באישור חבילת מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע של עבודות מוקדמות. נועה תרצי לתת כמה דברי פתיחה לתחילת הדיון למקד אותנו?

גב' נועה מנדלר יומר אלי ברכה:

כן. קודם כל דיון חגיגי, דיון ראשון בעצם במתח"מ שפיים וכל הנלווה לאירוע הזה שבעצם ממומש מתוקף תת"ל 67 ותת"ל 15 שבעצם כולל חלק ממערך הנתבים המהירים הכולל שנתיבי איילון מקדמים. בעצם מדובר בפרויקט להקמת מתח"מ שפיים לרבות מחלף שפיים, מחלף רשפון ו-541 מרעננה עד כביש 2. בעצם הזכייין באישור הרשות הממונה חילקו את זה ל-4 חבילות ביצוע שהראשונה ביניהם זה חבילה עבודות הקמה שלשמה אנחנו פה היום. בעצם מדובר על העתקת תשתיות, פריסה של דרכי עפר, הקמת אתרי התארגנות ועבודות עפר גסות. בבקשה, מיכה אם אתה רוצה להוסיף משהו לפני, ותציגו, תתחילו להציג בבקשה. אתה על מיוט.

מר מיכה ליאנוב, מנהל הפרויקט מטעם הרשות הממונה, איתם הנדסה:
תודה, לי אין מה להוסיף כרגע.

גב' נועה מנדלר יומר אלי ברכה:
בסדר גמור. אז תתחילו.

מר סלונה קפלנוביץ', מנהל תכנון תגל:
כן, אני עכשיו מעלה מצגת, רוצה לוודא שכולם רואים. בסטטוס מצגת רואים?

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

גב' נועה מנדלר יומר אלי ברכה:
כן. לא, במצב עריכה, לא ב-,

מר סלווה קפלנוביץ', מנהל תכנון תגל:
רגע. עכשיו זה מצגת?

גב' נועה מנדלר יומר אלי ברכה:
כן.

מר סלווה קפלנוביץ', מנהל תכנון תגל:

אוקי, שלום לכולם, שמי סלווה קפלנוביץ' מנהל תכנון מטעם הזכיין נתיב לעיר. אנחנו מדברים על פרויקט מה שנועה אמרה נתיבים מהירים מתחם שפיים. הדיון היום של עבודות מוקדמות. כמה שקופיות ראשוניות אנחנו נסביר על ה-, כללית על פרויקט ואז אנחנו נצלול לפירוט העבודות מוקדמות שעבורן אנחנו רוצים לקבל אישור. בעצם אנחנו מדברים על ה-, כן, פרויקט נתיבים מהירים, כאשר הוא מטרה שלו לתת מענה לגודש ופקקים שאנחנו כולם חווים היום באזור גוש דן. 3 רכיבים עיקריים של הפרויקט שלנו. במרחב שפיים אנחנו מקימים כן מקימים זה מקימים מסוף תחבורה, תחבורה ציבורית, פלוס חניון רכב פרטי. מסוף נוסף אנחנו עושים באזור ראשון, ואנחנו כן מחברים בניהם בנתיבים מהירים שהעבודות עבור ההחלת תשתיות של נתיבים האלה אנחנו רואים כבר היום בתוך נתיבי איילון. 3 המרכיבים שאנחנו מדברים. באזור שפיים כל העבודות שלנו בעצם כן מתבססות על 2 תכניות סטטוטוריות של תת"ל, תת"ל 15 באזור חוף השרון אנחנו רואים במפה בצד שמאל של המסך ותת"ל 67 שזה תת"ל של המסוף עצמו בצד ימין. יש עוד, (לא ברור) תת"ל 67 באזור רעננה כרגע להשלים כביש 541. מה עלינו לעשות לזכיין, מה בגדול תפקידנו. אנחנו צריכים לתכנן, למקם, ואחר כך לעשות תפעול ותחזוקה של המרכז תחבורה המשולב, כאשר כולל בתוכו חניון רכב פרטי, רציפים לשאטלים ותחבורה ציבורית. יש לנו גם בתוך המתחם מרכז בקרה. בנוסף לחניון עצמו שאנחנו נראה אותו בהמשך ביותר פרטים אנחנו מדברים על תכנון והקמה כביש 541, סך הכל כ-3 קילומטר כביש. הוא בחלק המזרחי שלו מתחיל באזור רעננה וחלק מערבי הוא בעצם מתחבר לכביש 2. בכביש 2 אנחנו מתכננים ומקימים הצטלבות כבישים בין 2 ל-541, מחלף. הרכיב נוסף של התפקידנו זה לתכנן ולרכוש ואחר כך לעשות תפעול של כל מהלך היסעים הזה שאנחנו מדברים באזור גוש דן. מדובר על 10 קווי תפעוליים. בתוך נתיבים מהירים עצמם אנחנו צריכים לתכנן, להקים ולתפעל אחר כך כן מערכת אגרה ובניה פלוס בקרת תנועה. רכיב נוסף שאנחנו גם עושים זה בעצם תכנון ורכישה של הצי שאטלים חשמליים שאנחנו צריכים גם לעשות אחר כך תפעול. שפיים. אנחנו בעצם כן פועלים לפי, אווירת פרוגרמה שלפי פרוגרמה משרד התחבורה, כאשר אנחנו רואים פה נתונים יבשים של כל הכמויות של החניות אוטובוסים, היסעים, רציפים, חניות רכב פרטי. ככה נתון הכי בולט כמובן זה חניות רכב פרטי. שורה תחתונה, כ-7, 7,200, זה מקומות חניה, זה אצלנו בתכנון שלנו. על המפה שאנחנו רואים פה זה בעצם תכנון של תת"ל 67 שאנחנו רואים בצד שמאל מול התכנון עדכני שלנו שעבר אישור רשות הממונה. השינוי העיקרי הוא בכך שאנחנו הוצאנו חניון אוטובוסים שאני הולך לסמן אותו בצבע כדי שכולם יבינו על מה מדובר. החניון אוטובוסים שלנו אנחנו מיקמנו בחלקו היותר מערבי של המתחם על סוללת עפר, כאשר כל החניון הבנוי על כל הקומות שלו אנחנו רואים 2 אונות עיקריות, אונה צפונית ודרומית, כאשר בחלק המרכזי הוא בעצם חלק מרכזי לטובת תנועת שאטלים ותנועת אוטובוסים של תחבורה ציבורית. חלק מרכזי בין 2 אונות של החנייה יש פטיו, חלק פתוח לרווחת האנשים. בתוך הפטיו יש 3 המבנים העיקריים שאני מסמן עכשיו במלבנים יותר קטנים. יש שם כל החדרים הטכניים, כל הציוד הנדרש, כל השטח משרדי המפעיל של הרשות ממונה וכל מה שנדרש לטובת התפעול של המסוף. אנחנו רואים פה את המפה כללית של האזור, כאשר רכיבים עיקריים כמו שאני הסברתי, אני רק בקצרה אעבור. כביש 2, כביש 20, כאשר כביש 541 חדש שאנחנו מתכננים ומבצעים שבחלקו היותר מזרחי כן מתחבר לרעננה. בין כביש 541 לכביש 2 אנחנו מתכננים מחלף שפיים. בנוסף לזה משלימים מחלף בין כביש 541 לכביש 20, זה בעצם כל המערך של הכבישים סביב המתחם, כאשר המתחם עצמו, אני אסמן אותו, הוא נמצא כאן. החניון אוטובוסים כאן, כאשר יש אפשרות נגישות למתחם שלנו גם מכיוון מצפון גם מדרום גם מכיוון כביש 541 שזה ונתן מענה לכיוון למזרח מערב. פה אנחנו רואים את המבט כללי, הדמיה של המסוף מתוכנן, כאשר אנחנו בעצם עכשיו מסתכלים מכיוון צפון. פה אנחנו רואים כן מסילות רכבת קיימות, כביש 20 כיוון דרום כאשר פה אנחנו רואים על האלמנט גישור את הכניסה ראשית שלנו מכיוון צפון. מתחם עצמו נמצא כאן, אנחנו רואים אותו בחלק המרכזי, חניון אוטובוסים אנחנו רואים קצת יותר מרוחק. גגות שאנחנו רואים פה זה כן ביצע תיאום עם רכבת ישראל, תחנת רכבת ישראל היא לא חלק של הפרויקט שלנו. אמנם כן הכל מתאם מהיבט תכנוני. עוד מבט נוסף, אנחנו עכשיו בעצם מסתכלים על החניון מכיוון כביש 541, הכביש

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

שנמצא דרומית למתחם שלנו, אנחנו כבר רואים יותר פרטים, אנחנו שוב, עדיין כללי כי עבודות מוקדמות זה נושא העיקרי, אני רק נותן מבט כללי כאשר אנחנו רואים שלכל קומה יש כניסה נפרדת כל זה יבוא לידי ביטוי בישיבות הבאות שלנו, רק שתבינו על מה אנחנו מדברים. עכשיו אנחנו בעצם נכנסים לפירוט עבודות מוקדמות. עבודות מוקדמות שאנחנו רוצים לעשות כשלב ראשון של כל הפרויקט. בתוך עבודות מוקדמות כאן נכנסות בגדול 4 סוגי עבודות. אחד, אתרי התארגנות. דיברנו, אנחנו ראינו פרויקט גדול שלנו, יש לנו כמה אתרי התארגנות. שתיים, עבודות עפר גסות כהכנה לכל העבודה שאנחנו נצטרך לעשות בשלב הבא. שלוש כמובן טיפול בתשתיות קיימות שחלקם אנחנו מעתיקים, וסעיף רביעי זה בעצם ביצוע סקר עצים. אנחנו ביצענו סקר עצים ואותו אנחנו הולכים לעשות בשטח. פה אנחנו רואים את הפירוט אותם סוגי עבודות כבר יותר בפרטים. טיפול בתשתיות קיימות, אנחנו מקבלים במסגרת עבודות מוקדמות בהעתקת קווים של סלקום או את בזק, גם כל הקווים האלה היום נמצאים בשטח. סיכמנו וקיבלנו כן אישורים של כל הגופים האלה להעתקת קווים הנ"ל. קו ביוב של המועצה, גם פה ביצענו תיאום ואותו אנחנו גם מעתיקים. קו חשמל קיים נמצא בשטח, אנחנו עושים כן פעילות כדי שכן לשמור את כל העמודי חשמל קיימים. הסוג עבודה שנייה זה בסעיף 2 אתרי התארגנות, יש לנו בסך הכל, כן, 4 אתרי התארגנות, נראה בהמשך פירוט, כאשר מתוך 4 יש אחד ראשי ששם כן יושבת מנהלת, שם, זה, ויש לנו עוד כמה כדי שכן להבטיח נגישות נוחה לאזורי עבודה תוך כדי פגיעה מינימלית בכל המערך תנועה קיים. הסעיף 3, פה אנחנו בשיתוף פעולה עם רשות מקומית, אנחנו מכניסים לתוך עבודות מוקדמות דרכי גישה. דרכי גישה, כדי שב- , אנחנו מתחברים לכבישים, כביש 2 וכביש 20 כדי שכן להגיע לאותם אתרי התארגנות וכן אזורי עבודה. כמובן, העבודות מוקדמות כן כוללות עבודות חישוב כדי שלהכין שטח לעבודות הבאות וסקר עצים. נראה בהמשך פירוט, וסעיף אחרון עבודות עפר גסות, אנחנו נראה אותם גם. אתרי התארגנות. סך הכל אנחנו רואים פה מפה שמסומן פה כל אתרי התארגנות, אני בקצרה אגיד איפה הם. אתר התארגנות ראשי, A2, שהוא נמצא כאן. יש לציין שכל עבודות שלנו של עבודות מוקדמות, כל אתרי התארגנות, בתוך קו החכול. אנחנו רואים פה אתר ראשי, אתר ראשי A2 שבו הולכת לשבת מנהלת וכמובן נציגי קבלן, זכיי, שהאתר הזה הוא, אנחנו רואים כאן בתוך קו החכול. אתר הבא זה A1, אתר יחסית קטן אנחנו רואים אותו כאן שהוא נמצא יותר מערבית לכביש 2. האתר A2 כן מיועד לעבודות של הקבלן בצד מערבי של כביש 2 בלבד. האתר הבא שאנחנו רואים פה הוא בחלק מזרחי, A4, אני מסמן אותו. כמו שאתם מבינים האתר הזה כן מיועד לעבודות מכביש 20 מזרחה, ואתר הבא שאתר ה-, אתר מספר 3, הוא נמצא כאן, שהוא בעצם אתר לטובת ביצוע של החניון עצמו. עכשיו אנחנו, זה בעצם 4 האתרים עיקריים כל אלה שאנחנו מבצעים. עכשיו אני הולך בקצרה אחד אחד, לכל אתר התארגנות הכנו הסדרי תנועה זמניים שקיבלנו אישורים של הרשויות מקומיות ורשות תמרור מקורית. שתיים, כל אתר כולל את הכן סט תכניות, תכנית פיתוח, דו"ח סביבתי על כל אתר הוכן כולל ביצענו תכנון והסדרי ניקוז לשלבי ביצוע. פה אנחנו רואים את האתר, אתר שהוא נמצא כאן, אתר A1. אנחנו רואים כאן הגדלה, שהוא בעצם מתחבר על כביש גישה לארסוף. האתרים שלנו הם תוך כדי פגיעה מינימלית, מה שאמרתי, לתנועה קיימת. פה מיקום האתר כן מתואם עם המועצה. היה לנו בהתחלה מיקום אחר, מועצה ביקשה, התאמנו מיקום בהתאם לדרישות. שטח שאנחנו רואים של האתר הוא שטח כלוא של התכנית סופית, זאת אומרת בתוך האתר אנחנו לא מפרים שטחים נוספים וזה מה שהיה חשוב. לאתר, לטובת הגעה לאתר הזה אנחנו עושים כאן הסדר תנועה שהוא גם כן אושר. כיכר נוספת זמני, כדי שמאותה כיכר אנחנו נוכל להגיע לאתר. פה אנחנו רואים, פה אפשרות נגישות לאתר, אתר A1. אתר השני, אתר A2 מה שאמרתי שהוא נמצא יותר מזרחית לכביש 2 בשטח התכנית. אנחנו רואים, פה, זה בעצם פירוט שלו. אנחנו הולכים למקם פה מנהלת. אנחנו רואים פה שטח, כאשר גם לאתר הנ"ל אנחנו עושים מכביש 20 אנחנו מתחברים ואנחנו יכולים לנסוע על דרכי, על דרכי גישה כביש שמסומן בשטח אדום מכביש 20 ומכביש 2 בקו הירוק. לטובת כך אנחנו צריכים לעשות הסדרי תנועה של עוד כיכר נוספת, עוד כיכר זמנית נוספת שאני מסמן עכשיו. כל זה, אני עוד לא נוגע בתנועה של כביש 2. תנועת כביש 2 נשארת בינתיים ללא שום הפרעה. אני כן מתחבר לכבישים משניים. כל דרכי גישה שאנחנו כמבצעים זה ל תוואי של הכבישים קיימים, דרכי עפר קיימים של המועצה. אנחנו משרדים אותם, אנחנו עושים אותם יותר בטיחותיים, אנחנו לא פורצים איזשהם, זה אפשר להגיד כבישים חדשים, ומשתמשים ב-99 אחוז במצב קיים. אתר A3, אתר של ה-, אנחנו רואים כאן בחלק הזה, אני אסמן אותו הוא כאן. זה אתר בעצם, כן אתר שכן מיועד לבינוי של החניון. הוא האתר הכי אקטיבי שלנו הייתי אומר שהאתר נמצא בקרבה. במסגרת עבודות שלנו, עבודות עפר גסות, אנחנו גם עושים, גם ערכנו מאזן עבודות עפר שאני אציג בהמשך. אנחנו רואים פה אתר ארגון זמני בתוך התכנית בגבול התכנית שאנחנו משתמשים בנפח 26 בערך 30 אלף מטר קו"ב, כאשר הוא אתר עירום זמני. אנחנו חופרים מביאים ואחר כך משתמשים בחומר מקומי לטובת מילוי חוזר. זה אתר רביעי, אתר רביעי בחלק מזרחי. כמו שאמרתי אתר כאן לטובת עבודות בחלק מזרחי כשאנחנו מתחברים לדרך עירונית של רעננה. אנחנו רואים את זה פה, ן חיבור, והאתר הזה. כל

"חבר", הקלטה ותמלול

תמלול זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

האתרים מה שאמרתי בתוך גבול התכנית. גם פה אנחנו ניצלנו שטח של התכנית לטובת עירום זמני. אנחנו רואים את הסימון הסגול שהוא בעצם ערימה שאנחנו, ערימה זמנית שאנחנו מאותם עבודות עפר שאנחנו הולכים לבצע גם פה נעשה כאן עירום זמני. בעצם מרכיב הבא של עבודות עפר זה עבודות עפר גסות. עבודות עפר גסות אנחנו מבצעים בחלק של התכנית ללא שום הפרעה בתנועה של כביש 2 וכביש 20. הקו אדום מקווקו זה התחום השפעה של עבודות עפר גסות, כאשר אנחנו במסגרת עבודות האלה לא נוגעים בשום דרך לכביש 2, בכביש 20, כהכנה, שלב הכנה לשלבים הבאים. עבודות עפר בגדול אנחנו רואים פה חתך סופי שעליו אני סימנתי את הקו אדום המקווקו, כאשר אנחנו, אנחנו מבצעים עבודות עפר, עבודות חפירה, לפי הקו המקווקו שאנחנו רואים פה. יש לציין שבשלב הזה אני גם עושה את הכן הסדרי ניקוז זמניים לפחות בקטעים כאלו או אחרים ואז העבודות עפר שלי הם גם כוללים כן תעלת ניקוז. כל תעלת ניקוז שאני חופר היא לא, היא תהיה חלק של הגדלה. ניקוז סופי. קו ניקוז של עבודות עפר זמניות, העבודות עפר גסות, הוא לא יותר רחב בשום דרך מעבודות עפר סופיים. זאת אומרת זה אנחנו דאגנו. החלק עיקרי שלנו בתוך המבנה, יש פה שטח מבנה שנאי צריך להיכנס לעבודות עפר די מסיביות, אני אראה חתך. חתך שאנחנו רואים פה זה חתך אופייני של עבודות עפר גסות בשלב הזה. הקו הקיים, המצב הקיים אנחנו רואים בקו המקווקו, כאשר חלק היותר מזרחי אני אמור לחפור וחלק יותר מערבי החפירה זה בכחול וחלק היותר מערבי אני אמור למלא. זאת אומרת זה בעצם עבודות העפר הגסות מסיביות שלנו שאנחנו בשלב הזה, היות ואנחנו עוד לא קיבלנו אישור סופי לכל החניון, אנחנו עושים עבודות עפר גסות כבעצם הכנה לשלב הבא, שאנחנו רואים פה את הקו כחול, אני חופר מטר מתחת לרום מפלס. תחתון של החניון כדי כן לאפשר אחר כך גמישות מרבית לכל הפתרונות שיבואו אחר כך, ואותו דבר אני עושה עבודות מילוי, אני עושה מינוס 60 סנטימטרים מרום מפלס סופי שיהיה של החניון. יש לציין שהחלק עליון שאנחנו רואים פה זה אותו חניון אוטובוסים עתידי שאנחנו אמורים למקם. סך הכל אנחנו רואים פה את הכן מאזן עבודות כללי של הפרויקט כחלק שיתארגנו שלנו. סך הכל יש צורך במילוי 638 אלף, ואנחנו חופרים סך הכל כן, חופרים כ-409 אלף. רוב החומר החפור שלנו אנחנו הולכים לנצל אותו לקטעי מילוי ולקטעים אחרים. גם אנחנו רואים פה שכבר חלוקה, עשינו חקירה (לא ברור), אנחנו יודעים את טיב החומר ואנחנו רואים כבר על מה מדובר. ה-70 אחוז של חומר החפור אנחנו הולכים לנצל לטובת המילוי. עוד 25 אחוז אנחנו הולכים לנצל לטובת הטיפול הנופי ותכנית שלנו שמתוך האתר, מתוך הפרויקט כולו שלנו אנחנו הולכים לסילוק להוציא בערך, סך הכל 5 אחוז בסך הכל. ללא שום קשר, יש צורך בשלב הבא, לא בשלב עבודות מוקדמות, כן להביא מילוי מובא ב-380 אלף. הסוג עבודות נוסף שאנחנו מבצעים זה עבודות חישוף ועבודות טיפול בעצים קיימים. כל שטח שאנחנו רואים פה בתור דוגמא, אנחנו רואים פה תכנית, הכנו במסגרת עבודות מוקדמות סט תכניות נופיות שמגדירות בצורה חד משמעית ברורה מה השטח שאני הולך לעשות חישוף. הגדרנו גם כן אתרים של עירום וחישוף שאנחנו ראינו חלקם כאן בתוך האתר A3 שלנו, ויש סט תכניות שמגדיר בדיוק איך אנחנו נעבוד. בגדול כל השטח שהוא שטח פתוח אנחנו רוצים לבצע חישוף בשטח כפי שהוגדר ב-A, בשטח הירוק. בתור דוגמא, מה שראינו זה בעצם חלק המערבי. פה אנחנו רואים חלק מזרחי שאנחנו הולכים לחשוף כל השטח. ניקוז. אחד מהמרכיבים, שטח נודע כשטח שיש מורכבות בניקוז וחשוב לנו מאוד היה שגם בעבודות מוקדמות אנחנו לא ניתקע בבעיות ניקוז. כפתרון סופי אני רק אגיד מילה אחת, הפרויקט שלנו לא משנה משטר של הניקוז כאשר כל הניקוז כן מתנקז ככה בגדול לתעלת רשפון ולנחל רשפון, ובגדול הולך צפונה. זאת אומרת 2 ערוצים הנ"ל זה הפתרון הסופי, כאשר פתרון סופי שלנו לא משנה משטר. בסט תכניות עבודות מוקדמות הכנו גם שלנו פתרונות ניקוז זמני בתוך התכניות, גם פה אנחנו רואים שאין לנו בעיה פה, אנחנו רואים בתור דוגמא פתרון הסופי של הניקוז. פה זה פתרונות סופיים של הניקוז בתוך DP2 שאנחנו דוברנו, עם DP3. סביבה. יש, נציין כך, ב-2 תכניות אנחנו בעצם העבודות שלנו הן מבוצעות לפי 2 תת"לים, תת"ל 67 ו-15. 2 תת"לים ניתחנו, יועץ. סביבה שלנו ניתח כל הדרישות לפי 2 תת"לים, אנחנו רואים פה, זה אומר שבתת"ל 67 יש דרישות שאנחנו מכירים אותם וכולי ואלהם אנחנו בעצם צריכים לענות. אז 2 תת"לים אנחנו ניתחנו גם לשלב הקמה יש לנו, וגם לשלב ההפעלה. זה (לא ברור). במסגרת עבודות מוקדמות הכנו סקר סביבתי לעבודות מוקדמות ובעצם כן ניתחנו כל ההיבטים. אחד מהנושאים שאנחנו רוצים לציין זה בעצם מרחקים מינימליים מעבודות שלנו לאזורים רגישים, כמו למשל מגורים או בתי ספר. אנחנו רואים ככה. באזור של כביש 2, שנקרא DP2, המרכיבים עיקריים שלנו שאנחנו הולכים, אני עכשיו עושה סדר לפי האזורים. באזור הנ"ל של DP2 אני עושה אחד הסדרי הסדרת תנועה זמניים, שתיים אני עושה בתוך השטח נכלל כמו שהסברתי בתוך קו האדום המקווקו אני עושה עבודות עפר גסות, אני עושה אתר התארגנות 2 אתרי התארגנות A ו-2 ואחר כך אני עושה דרכי גישה. אנחנו רואים פה שמרחקים מינימליים לכל אזור רגיש, אני אלך אחד אחד. רשפון, שזה כאן. אני בכל סוג עבודה שלי אני נמצא במרחק 150 מטר. אני גם מדבר על הוספה, זאת אומרת אני לא מתקרב. כמובן בתוך שפיים יש לי שכונת מגורים ששם אנחנו רואים שאני כן מתקרב, ונתנו לזה מענה,

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

ביצענו גם בדיקה אקוסטית של העבודות שלנו, התאמנו עבודות שלנו, סוג עבודות ומשך עבודות לקרבה הזו, ובחלק הזה התאמנו סוג עבודות הכוונה היא למשל שבחלק הזה אנחנו מבצעים עבודות עפר בשלב זה, וכל זה התאמנו למשך העבודה. פה אנחנו גם רואים את המרחקים כאשר פה אנחנו יורת מתקרבים כמובן וזה מה שבעצם הכתיב לנו את המספר המגבלות. החלק מרכזי אני בשטחים פתוחים, כל העבודות עיקריות שהן עבודות בטונים של כלונסאות וכולי הם בתוך המתחם עצמו, בתוך מתחם שפיים, כאשר אנחנו רואים שאנחנו בהחלט רחוקים מאוד מכל אזורים רגישים עד לשפיים אנחנו במרחקים 460 מטר בערך, ברשפון אנחנו מעל 500 מטר. אתר התארגנות שהחלק היותר מזרחי אנחנו מצאנו בתוך רעננה. הסימון הזה שאתם רואים פה זה הסימון בית ספר שעד לבית ספר אנחנו במרחקים שהאתר שלנו נמצא ב-700 מטר והמרחק מינימלי הכי מינימלי עד לבית ספר, 150. שוב, יש לציין שסוג עבודות פה הוא סוג עבודות שהן עבודות עפר פשוטות, סלילה, לא עבודת בינוי מסיבי שהן היו בחלק המרכזי. כמובן ב-, עשינו במסגרת עבודות מוקדמות עשינו כן עשינו כן דו"ח סביבתי, הגשנו אותו, קיבלנו אישורים, כאשר אנחנו הולכים לבצע כל מה שנדרש לפיו. למשל, מה שאמרתי קודם שיש לנו כן הגבלות עבודה בחלק של שפיים שאנחנו רואים פה בסמוך למבנה מגורים בשפיים שראינו שם בהחלט מרחקים יחסית קטנים, יש פה הגבלת שעות עבודה. כל האתרים שלנו זה אתרים מגודרים כמו שנדרש. אנחנו מחויבים לשימוש בגנטורים מושקעים. בשלב הזה כמובן כל השימוש במתקן, בכלים, הרעשים, אנחנו מבצעים לפי קריטריונים של רעש וכל עבודות שלנו כן יעמדו בתקן הנדרש. אבק ואיכות אוויר, גם פה אנחנו קיבלנו מספר הנחיות של יועץ סביבתי שאנחנו הולכים ליישם, כגון קרן הרטבת דרכים. כל הדרכים גישה שלנו הן בעצם משכבת אספלט, אנחנו בתיאום עם המועצה. השימוש באספלט מקוצר. אנחנו עושים תוך כדי מגבלת מהירות כדי שלא, גם יהיה בטיחותי גם רעש. עבודות גידור דיברנו על ה-, זה. עבודות פסולת, כל פסולת שיהיה הוא לאתר משה. כמובן יותר שימוש בפסולת בניין גרוס למילוי. במקרה שלנו זה לא רלוונטי. מבחינת מאזן עבודות עפר כמו שהסברתי קודם, 95 אחוז חומר אנחנו הולכים להשאיר בתוך הפרויקט, סך הכל 5 אחוז אנחנו מוציאים החוצה. יש לנו ב-, נדמה לי יש שקף של זה, יש לנו גם את הקידוח מקורות קיים. אני רק רוצה לציין שקידוח מקורות קיים יש מספר הגבלות שאנחנו לקחנו בחשבון. אחד שכל אתרי התארגנות שלנו הם מחוץ לרדיוסי מגן של אותו קידוח. שי לציין שקידוח כזה כבר יש תכנון ויש תכנית ואפילו תקציב ולהעתיקו, ופשוט אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה זה יבוצע. הכביש הזה נאמר לנו היום זה הולך להתבצע בחודש ספטמבר, אנחנו לא לוקחים סיכון וכל אתרי ההתארגנות אנחנו הוצאנו מרדיוס מגן. כמובן כל ה-, כן, צמצום, אחסנת דלקים, שימוש במעצרות, איסור ביצוע תדלוק, כל זה נלקח בחשבון. יותר מזה, כתוצאה מהימצאות של הקידוח מים קיים אנחנו תכננו העתקת קו ביוב שדיברנו קודם שזה חלק של העתקת תשתיות ב-2 שלבים. אחד, שהוא לוקח בחשבון שהקידוח קיים, כשלב ביניים, ושתיים בשלב סופי שהוא, מאותו קידוח אנחנו עושים את התוואי סופי של קו ביוב. מינים פולשים. נעשה סקר מינים פולשים, היטבנו אותו. זה שטח מאוד מצומצם, אני רגע, לא, אין. זה שטח מאוד מאוד מצומצם בערך באזור הזה שאני עכשיו מסמן. זה המינים פולשים שאנחנו הטבנו אותם. כמובן כל טיפול במינים פולשים אנחנו נעשה לפי ההנחיות הנדרשות לטיפול מינים פולשים. יש לנו גם סיכום עם קק"ל לגבי טיפול במינים נדירים. אנחנו עשינו איתם עבודה משותפת, הגדרנו לאן אנחנו הולכים להעתיק אותם. כפי שסיכום עם קק"ל, אנחנו הולכים להתאים אותם למתקן בווינגייט, שם אנחנו סיכמנו איתם שזה הולך לעבור לכאן. לכל אתר התארגנות יש דו"ח מפורט של הנחיות סביבתיות שמגדיר לנו בדיוק מה, פה אנחנו רואים הנחיות ספציפית לכל אתר ואתר בתור דוגמא. סטטוס תיאומים. אז כמו שאמרתי במסגרת עבודות מוקדמות שי חלק גדול של העתקת המערכות, כאשר אנחנו רואים פה סטטוס תיאומים שיש לנו אישור והיתר ביצוע מכל הגופים הרלוונטיים. לגבי תש"ן, אנחנו נמצאים איתם בשלב התיאומים. יש לציין שבעבודות מוקדמות אנחנו לא מתקרבים לרצועת תש"ן ואני חושב שבשלב זה לעבודות מוקדמות הוא לא כל כך רלוונטי. פה אנחנו רואים את הפעילות של כל קו וקו, מה בעצם מיקום שלו, מה סוג הטיפול בו, ואנחנו רואים שכל אחד ואחד אנחנו בדיוק יודעים זה קווי שהם נמצאים. סטטוס מול רשויות מקומיות. דבר ראשון, אנחנו כמועצה אזורית חוף הכרמל היה לנו שיתוף פעולה מלא. עשינו לא מעט פגישות תיאום ומקבלים בהחלט את הרוח הגבית לכל קידום הפרויקט. יש לציין שחלק של הפתרונות תנועתיים אנחנו איתם גיבשנו, של הגעה לאתרי עבודה בשיתוף פעולה מלא. אין התנגדות ואנחנו נמצאים עכשיו בשלב סופי של התנאי ביצוע של קו סניקה. קו סניקה זה של המועצה. רשות הניקוז גם עם רשות הניקוז ציינתי שיש לא מעט בעיות ניקוז באזור. אין התנגדות לעבודות מוקדמות. מותנה בכך עבודות ניקוי של תעלה קיימת בשטח רכבת שיש התחייבות שלנו וצינו את זה, גם בישיבות עם ותי"ל וגם עם רשות הניקוז שאנחנו כן מתחייבים דבר ראשון שאנחנו נעלה לשטח נעשה ניקוי תעלה הזו בין כביש 20 לרצועת רכבת. רט"ג, אין התנגדות, סוכס כמו שאמרתי על העתקת מינים למכון וינגייט, זה אחד מפעילויות הנדרשות. מבחינת משרד הבריאות לגבי הקו קידוח מים קיים. אין התנגדות, כמובן כנדרש לביצוע של קו ביוב. פה אנחנו בתור דוגמא רק אנחנו רואים שכל הקווים, כל הקווים וכל המערכות מתוכננות, קיבלו אישורים. בתור דוגמא אנחנו רואים פה קו ביוב קיים וקו סגול שחוצה, כאשר

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

קו הירוק זה קו המתוכנן. בתור דוגמא בזק, בזק בקו ירוק שאנחנו מתכננים אותו בתוך הפרויקט כשלב מקדים. יש לציין שכל עבודות העתקה כמובן מטרה עיקרית של זה, זה לפנות שטח לעבודות הבאות, זאת אומרת כל שטח אנחנו מפנים. פה אנחנו רואים כביש 2, איך אנחנו שומרים עמוד ועמוד בתיאום עם חברת חשמל, נעבור איתם על כל עמודים קיימים. לכל עמוד אנחנו סיכמנו איתם מה בעצם הסדרי (לא ברור) גם בשלב סופי גם בשלב בנייתי בתור דוגמא שגם פה אנחנו ביצענו עבודת תיאום איתם ויש אישור ואנחנו, לא,

גב' נועה מנדלר יומר אלי ברכה:

רגע סלווה תציג, על החשמל, סלווה תציג את קיר הדיפון שהתייחסת אליו בתחילת ה-, בקצרה, עלך איזה קיר מדובר?

מר סלווה קפלנוביץ', מנהל תכנון תגל:

קיר שפה.

גב' נועה מנדלר יומר אלי ברכה:

קיר דיפון ביחס להגנה על קו החשמל.

מר סלווה קפלנוביץ', מנהל תכנון תגל:

כן כן, אבל זה עדיין לא חלק של עבודות מוקדמות.

גב' נועה מנדלר יומר אלי ברכה:

הבנתי, טוב, אז יש לכם טעות במצגת ובהצגה. בסדר גמור, 100 אחוז.

מר סלווה קפלנוביץ', מנהל תכנון תגל:

כן, אוקי. אז אוקי. אז לגבי קידוח. אנחנו רואים קידוח שפיים ה' שזה בעצם קידוח שאני דיברתי עליו שהוא הולך, שפיים ג' בוטל, אז הוא לא רלוונטי וכל מה שאנחנו התייחסות שלנו ובעצם של הגבלה שלנו היא כאן. ולזה נתנו כן מענה, כמו שהסברתי קודם. סקר עצים. בוצע סקר עצים עם חברת יערות 2000. מה שאני רוצה רק להגיד בכללי. סך הכל אנחנו כן הצלחנו, הייתה עבודה די אינטנסיבית עם קק"ל, היו התייעצויות רבות והצלחנו לשמור כ-600 עצים, 14 עצים להעתקה ולצער כ-700, 686 לכריתה. קיבלנו אישור מיכל בשיתוף פעולה, הצלחנו לשמור עוד כמה עצים על הדרך, כאילו מה שאתם רואים זה כבר אחרי ש-, זה, הצלחנו, סקר עצים, אנחנו קיבלנו אישור ונוכל גם לכלול בתוך עבודות מוקדמות. הספקתי להציג הכל.

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

אז באמת קיבלנו סקירה מקיפה ומלאה על הפרויקט בכלל ועל העבודות המוקדמות. מעולה. עכשיו אני רוצה לשאול אם יש, מי רוצה להתייחס מהקהל, תגידו לי ונעשה רגע סדר בדוברים. יש מישהו שרוצה, או שהכל היה? חוף השרון.

גב' עדית קרמר:

ואני, ועדית.

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

ועדית. מישהו נוסף? זהו. אוקי, אז בבקשה גבריאל.

מר גבריאל פל, מהנדסת הוועדה המקומית חוף השרון:

תודה לסלווה על הסקירה המקיפה והעובדה המקיפה, אבל שי לנו כאן כמה בעיות שהן לא פתורות. אנחנו מדברים פה על עבודות בסדר גודל מאוד גודל, על מילוי עפר מאוד גודל ולא ברור לנו מאיפה באות המשאיות עם המילוי ולאן הן יוצאות. אני אחדד. המתכננים יצאו פה כניסות מ-2 הכיוונים, גם מדרום וגם מצפון, אבל יש פה בעיה רצינית ביציאה מהפרויקט הזה צפונה, כי היציאה היחידה צפונה מהפרויקט הזה היא דרך כביש השירות המערבי של שפיים, כביש שהוא עמוס ביותר, גם בשעות הלחץ וגם בשעות היום, ואנחנו לא נוכל להרשות שמשאיות יסתמו את הכביש הזה לחלוטין. זה כביש שמביא ילדים לבית ספר, הבית ספר נמצא ממול, זה כביש שמוציא ילדים מהבית ספר, זה כביש שמשרת את כל האזור וגם בשעות הלחץ הוויז מעביר לתוכו המון תעבורה ואין מקום בכביש הזה למשאיות. אנחנו הצענו פתרון של לעשות

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

כביש, לא רוצה להגיד כביש אבל דרך שירות לצורך הפרויקט בצד המזרחי של כביש 2. יש לזה גם תכנון סטטוטורי שעומד להתאשר מאוד בקרוב, הוא גומר מחר הפקדה, וזה עשוי לפתור את הבעיה. כרגע אין פתרון ליציאה צפונית מהפרויקט הזה. זה בעיה אחת. בעיה שנייה היא שהמשאיות, גם בנסיעה שלהן בין האתרים וגם בכניסה מדרום, יצטרכו להשתמש בדרך שמשמשת את ילדי רשפון כשהם נוסעים לבית ספר שפיים. הם נוסעים באופניים ואי אפשר לערבב תנועה של משאיות כבדים ושופלים ואני לא ידוע מה עוד יש שם, ידח עם תנועה של ילדים, וצריך לפתור את זה. נושא נוסף זה דרך הגישה לארסוף קדם. יכול להיות שיש פתרון. סלווה לא הציג אותנו, אבל צריך להיות פתרון לכניסה ויציאה רצופה לארסוף קדם מכיוון הכיכרות של שפיים. נושא נוסף שצריך להתחשב בו זה שבילי אוגוסט יש הרבה מאוד תנועה לפארק המים בשפיים. התנועה הזאת גם היא עוברת בכיכרות של הצד המערבי והיכרות האלה עוד צריכות להיות גמורות לפני יולי אוגוסט כי יהיה מאוד קשה לעשות שם עבודות תחת עומסי התנועה. אנחנו דיברנו פה על מערומי עפר מאוד גדולים, ואנחנו נשמח לדעת איך דניה סיבוס מתכוונת לטפל בהם כדי שלא יהיו מרדי אבק. תידרש פה הרטבה גם של המערומים וגם של דרכי העפר, הרטבה, כל ה-, לפחות בעונת הקיץ בעונה היבשה, הרטבה בכל שעות היום. יש פה עדיין בעיית ניקוז שלהבנתי טרם נפתרה. עדיין קיבולת נחל רשפון לא יכולה לקלוט את כל כמויות המים שיהיו פה, ועדיין להבנתי אין פתרון להשהיית הנגר. צריך לפתור את זה, צריך לפתור את זה מול רשות הניקוז. לגבי אתרי העבודות. יש לנו מידע חלקי על אתרי ההתארגנות. סלווה הזכיר פה מגרסה, אנחנו לא יודעים על זה שום דבר, ובטח שיידרש פה סקר סביבתי למגרסה. אני לא יודע, אתם מדברים פה על אלפי כלונסאות, אני לא יודע אם יהיה פה מפעל בטון או לא יהיה פה מפעל בטון, מפעל אספלט. כל הדברים האלה יצטרכו לקבל התייחסות נפרדת עם תסקירים סביבתיים כמו שצריך. דיברו פה על תיאום של תשתיות עם מועצה אזורית ועם הישובים. התיאום הזה לא הושלם. נכון שיש תכנית להעתיק את קו הסניקה, אבל התכנית הזאת מוסיפה כ-25 אחוז לניצולת של המשאבות שבתחנת הסניקה ובעצם גומרת את כל הרזרבה שלהם. מישוהו יצטרך פה לעזור לשדרג את המשאבת האלה. בנוסף, אי אפשר להחליף פה חצי קו כמו שדניה סיבוס רוצה. צריך להחליף את כל הקו מתחנה לתחנה והנושא הזה עדיין לא פתור. יש פה נושאי תיאום מול רשפון שטרם נפתרו, ואני מדבר פה על העתקת קו החשמל שמוצע להטמין אותו בשדות של רשפון. צריך לתאם את העומקים ואת התוואי, מוצע פה, יש פה גם קו בזק, יש פה חצאיות, 2 חצאיות שצריך לעשות מתחת לכביש 2. אחת, חצייה של חשמל שצריך להעביר אותה דרומה, לא כפי שהיא מתוכננת כיום כדי שיהיה אפשר לעשות אותה בהתחשב בקווי המים שעוברים, ויש פה עוד העתקת קווי מים שצריך לעשות אותם. כל זה צריך לעשות לפני תחילת עבודות כי אחר כך אי אפשר יהיה לעשות את זה. חשוב להדגיש את הנושא של אתרי העבודה, חשוב שהם יהיו מגודרים סגורים. זה אזור של בתי ספר, מסתובבים פה הרבה ילדים והבטיחות מאוד חשובה לנו. אני חושב שכיסיתי את כל הנושאים למעט אחד. אתרי ההתארגנות כרגע אין לנו פתרון, עם כל הרצון הטוב לתת לכם מים, מי שתייה, יש פתרונות למים שהם לא באיכות של שתיה אבל מי שתיה אין לנו פתרון, ופתרון של ביוב תיאמו איתנו פתרון אבל חיבור למערכת הביוב של המועצה ידרוש תשלום היטלים ואגרות לפי חוקי העזר שלנו. אני חושב שאמרתי הכל, מה שרציתי.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

תודה רבה. עוד מעט נבקש מהיזם להשיב לטענות שהשמעת. עדית, בבקשה.

גב' עדית קרמר:

רק שניה. אני רוצה לשתף מצגת, רק רגע. נאוה יש לי שאלה, כמה צפויים לעלות על ה-, במתחם הזה? כמה צפויים בשעת שיא בוקר?

מר סלווה קפלנוביץ', מנהל תכנון תגל:

כמה מה, כמה מכוניות.

גב' עדית קרמר:

כמה נוסעים אמורים להיות בשעת שיא בוקר.

מר סלווה קפלנוביץ', מנהל תכנון תגל:

בשלב הסופי?

גב' עדית קרמר:

כן.

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

מר סלווה קפלנוביץ', מנהל תכנון תגל:

אה, אמרתי. יש לנו ככה, סך הכל מספר חניות 7,200, כאשר יש שעת שיא בוקר כ-45 אחוז מ-7,200, כאשר רוב המוחלט מאלה מגיעים מכיוון צפון, כ-70 אחוז.

גב' עדית קרמר:

אבל המשתמשים הם רק מי שמגיע בחנה וסע, זאת אומרת במתח"מ הזה אמורים להגיע רק אנשים של חנה וסע או שזה גם מאפשר לאנשים להחליף אמצעי תנועה?

מר סלווה קפלנוביץ', מנהל תכנון תגל:

לא. רגע. חנה וסע זה חנה וסע, סע זה אומר שכן מחליפים אמצעי תנועה. זאת אומרת, הכוונה היא שמי שגר בנתניה חונה בחניון, עולה לשאטל וממשיך לתל אביב.

גב' עדית קרמר:

אוקי. אז עכשיו אני אציג את המצגת, בשרותכם.

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

עדית, מה, בואי,

גב' עדית קרמר:

אני אסביר, אני כאילו שאלתי את זה פשוט בשביל להבין את ה-,

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

כן, אבל רק לשים לב שאנחנו כבר בסוף הדיון אז ממש תעשי את זה כה, תמקדי אותנו,

גב' עדית קרמר:

זה מאוד קצר. אני חושבת שמי שמכיר אותי כבר יודע על מה אני הולכת לדבר. אני מדבר על התכנון של המתח"מ הזה של החנה וסע בהקשר הרחב יותר לנושא של שבילי אופניים. אנחנו נמצאים במרחב כפרי, חלקו צמוד למתח"מ וחלקו סמוך, במרחב רכיבה לא ארוך להגיע למתח"מ, ובעצם אני מצפה שהתכנית הזאת תעמוד לפחות בהנחיות למתח"מ של משרד התחבורה שמדבר על הפרדה של נסיעות בין אופניים הולכי רגל ובין תחבורה, שמדברת על נגישות להולכי רגל ואיך מסתובבים, איך מייצרים סביבה נעימה להולכי רגל בתוך מתח"מ, שמדברת על מזעור הקונפליקטים בין תנועת הולכי רגל ואופניים בתוך מתח"מ ומדברת על חניות, מדברת על היקף של חניות אופניים של 20 אחוז מהיקף הנוסעים בשעת שיא בוקר. זאת אומרת מה שאני מניחה שזה סביבו ה-500-600 חניות, ואני מנסה להבין האם התכנית הזאת שאנחנו כבר מגיעים לביצוע שלה, האם היא עומדת בהנחיות של משרד התחבורה לתכנון של מתח"מ, כי את זה אנחנו (לא ברור) פה.

מר סלווה קפלנוביץ', מנהל תכנון תגל:

בסדר גמור. אנחנו נענה.

גב' עדית קרמר:

תודה.

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

תודה סלווה, אבל גם לגבריאלי וגם לעדית.

מר סלווה קפלנוביץ', מנהל תכנון תגל:

נכון, אני רשמתי פשוט.

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

על הכיפאק.

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:
יש לי גם כמה שאלות.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:
כן נעמה.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

קודם כל רציתי לראות, היה שם שקף של ההבדל בין תכנית לבין מה שעכשיו, רציתי להבין את זה. אם אתם יכולים להעלות את זה ולהגיד מה ההבדלים. האם אתר ההתארגנות שציינת קודם הם על פשתי הצפה והאם אתם נערכים לכך? קירוי ב-PV, כל הדברים האלה, אז אמנם אנחנו כרגע בשלב עבודות מוקדמות אבל אני רוצה לשמוע התייחסות. נושא של הניקוז, אני הבנתי בבירורים שנעשו מול רשות ניקוז שעדיין יש בעיה עם הנושא של הפשתי הצפה שלא לגמרי קיבלו מענה.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:
אוקי. בסדר נעמה. עוד משהו?

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:
לא.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:
אז תודה רבה סלווה,

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

לא, סליחה, מעבר בעלי חיים שרט"ג ביקשו להוסיף וכנראה שלא. אני רוצה להבין אם זה אפשרי, למה לא, הדברים האלה.

מר סלווה קפלנוביץ', מנהל תכנון תגל:

אוקי, אז בואו נעשה, אחד, אני רוצה שוב להזכיר לכל המשתתפים שמדובר על דיון של עבודות מוקדמות. זאת אומרת הרבה מאוד מרכיבים שציינתם זה לא נושא לדיון עכשיו אבל אני אתייחס, או, שזה. אז בואו נתחיל מעדית כי זה הכי קל יצא. עדית כל מה שיש,

גב' עדית קרמר:
אני גם אשמח שזה יהיה ראשונה.

מר סלווה קפלנוביץ', מנהל תכנון תגל:

לא לא, זה הכי קל, את רואה. אז כל מה שאמרת אנחנו בהחלט, או שאנחנו כאן נשב איתך בנפרד, בהרחבה נציג כל ה-, אנחנו לא, פשוט הצגנו, הצגנו כללית, רק קופסא כללית. בגדול כל הפונקציות של המתח"מ שלנו נציג לך. יש שם הכי הרבה פונקציות שאנחנו תכננו בכל המתח"מים. אין שום בעיה. יש גם אופניים, יש כל מה שאמרת יש ברמה נדרשת, ברמה גבוהה.

גב' עדית קרמר:
אז אנחנו נשמח, גם ללמוד, לא רק להעיר.

מר סלווה קפלנוביץ', מנהל תכנון תגל:

לא לא, אני דווקא התאפקתי, שמת לב, לא ישר קפצתי שאין שום בעיה. הנושא של, מבחינת נעמה. נעמה, ככה, תראי, נכון שזכייין שינה תכנון של המתח"מ, אוקי? אם אני עכשיו שוב הולך לאותו שקף, אני אפתח את זה. תראי, רגע, כן, כולם רואים? הנה נעמה. בסופו של דבר ככה. יש שינויים בין 2 תכניות. יש שינויים תנועתיים רבים, הם במיקרו. אם אני עכשיו לוקח במקרו מה בעצם השתנה זה בדיוק מה שאני כאן הסברתי. במדינה חניות אוטובוסים היה על גג של המבנה. זאת אומרת, רגע אני אשרטט, פה היה חניון אוטובוסים על גג של המבנה. אצלנו אנחנו הוצאנו את החניון אוטובוסים על סוללה. כתוצאה מכך בעצם כמקטע משטח הבינוי שלנו הוא הרבה יותר קטן, הוא יותר קטן, ואז אנחנו הקטנו, אם את רואה עכשיו קונטור של הבינוי שהיה קודם לקונטור בינוי שיש עכשיו אז את יכולה להבין שאנחנו יותר. זה נתן לנו

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

אפשרות לתת שטחים ירוקים רבים סביב החניון, לתת יותר. בגדול, במקרו, בינוי נשאר באותו קונספט, 2 חניונים גבוהים שביניהם יש פטיו, שטח פתוח, וזה בעצם נשאר. זה בגדול כאשר כל כניסה לחלק צפוני הולכת מצפון, וכל חלק דרומי הולך מדרום. נכון שמהיבט תנועתי זה תנועה אחרת, אבל במקרו של הפרויקט זה השינוי העיקרי זה שלקחנו חניון שמנו על הסוללה.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

מבחינת ניצול השטח זה נראה אותו דבר. מבחינת ניצול השטח פשוט המבנה יותר קטן אני מבינה ואז נהיה חניון על הקרקע של האוטובוסים.

מר סלווה קפלנוביץ', מנהל תכנון תגל:

כן.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

ואיך אתם מנצלים עכשיו את הגג של המבנה?

מר סלווה קפלנוביץ', מנהל תכנון תגל:

גג של המבנה? רגע. רגע, אני פשוט הולך לפי מה שאמרת, יותר קל. אתר התארגנות שאלת אם הם נמצאים בפשתי הצפה. לא. אתר ההתארגנות אנחנו בחרנו בכוונה אחד מהדברים היה שאנחנו לא שמים יותר בשטח הצפה וכמו שציינתי שאנחנו נתנו פתרונות ניקוז זמניים שהם היו מאוד חשובים לנו. לגבי ניקוז, נושא הזה שנאי מציע לגבי כל המערכת ניקוז שאת אמרת לגבי רשות הניקוז, אני מציע שנקיים דיון נוסף בנושא ניקוז ספציפי, יש שם כמה סוגיות שאנחנו חלק משלהם אבל צריך להסתכל על זה במובן יותר כללי. לרשות הניקוז שוב אני מדגיש אין התנגדות לעבודות מוקדמות.

גב' נועה מנדלר יומר אלי ברכה:

נעמה, זאת נועה, כל נושא הניקוז במרחב בכללותו צריך להיות נידון ביחס לכלל הפרויקטים, בהינתן הפתרון למצב הסופי. לצורך העבודות המוקדמות אין כרגע בעיה. מכיוון שאנחנו לא מאשרים עכשיו את הפתרון הסופי אז אנחנו עוד לא, גם אנחנו כצוות הות"ל עוד לא מוכנים לאשר את הפתרונות האלה כי עוד לא ראינו,

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

דיברתי על הסופי, לא על ה-,

גב' נועה מנדלר יומר אלי ברכה:

אז אני אומרת, אנחנו עוד לא במצב הסופי, אנחנו עוד לא אישרנו לא בדקנו, כן, אנחנו כמובן בתחילת הדרך.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

מה שכתבתם בטבלה שם של רשות ניקוז היה לי התנגדות, אתם מתכוונים לשלב הזה.

מר סלווה קפלנוביץ', מנהל תכנון תגל:

כן, עבודות מוקדמות. כל מה שאנחנו עכשיו דיון לאישור לעבודות מוקדמות. אנחנו מבינים שיהיה עוד דיון נוסף של זה. אוקי, ו-,

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

סלווה תודה,

מר גבריאל פל, מהנדסת הוועדה המקומית חוף השרון:

סלווה, שאלה ברשותך.

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

רגע רגע, שניה, סלווה תודה. לכל המהירים, אנחנו, היום נפתח בהצגה כללית של החניון ושל התכנית כולה, זה תכנון שמתהווה. אבל אנחנו רק בשלב עבודות מוקדמות אז בבקשה זאת מסגרת הדיון, אז לקחת את זה בחשבון. הערות שהן לא קשורות לעבודות המוקדמות הם ייבחנו בהמשכי הדרך.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

אבל רגע, העבודות המוקדמות הם כנראה הולכות במקביל ל-,

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

הן לא,

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

שניה רגע, לתכנון של הפרויקט.

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

רלוונטיות לחלק מהדברים.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

רגע, לתכנון של הפרויקט. אז אני שואל האם יהיה דיון בנושא השינוי של התת" מהתכנית הקורית.

גב' נועה מנדלר יומר אלי ברכה:

בוודאי, כי אנחנו נצטרך להגיע עם ההרשאות גם לוועדה, הראשות של המבנה בכללותו. גם כמו של ה-, רותי את לא על מיוט. יש עוד 3,

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

תקשיבו רגע. אני עוד פעם, למסגרת הדיון, אנחנו, רגע, אנחנו דנים בחבילות של מסמכי תכנון מפורט וכרגע אנחנו דנים בעבודות מוקדמות. כל שינוי אם יש שינוי מהמסמכים המנחים בתת"ל הרי שכל נקודה מכוח הגמישויות שהתכנית מאפשרת. אז אני מבקשת בואו נתמקד, נלך לדון בעבודות המוקדמות. אין פה עבודות שמסכלות או גורמות לשינויים דרמטיים בשטח או דברים שלא אליהם כיוונה התכנית. אז בואו נישאר במסגרת הדיון שלנו, עבודות מוקדמות. אם מי מכם ירצה הרחבה אז נרחיב במועד אחר לעניין הזה, אבל עכשיו אנחנו דנים בעבודות מוקדמות אנחנו גם צריכים להתחיל לסיים את הדיון. אז אם יש איזשהו הערה אחרונה אקוטית ממש קריטית לעבודות המוקדמות, נשמע את זה עכשיו. מי זה, גבראל.

מר חיים לוינסון:

נאווה?

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

כן חיים.

מר חיים לוינסון:

אז אני רק רציתי, זה מאוד ייתכן שזה קשור לעבודות מוקדמות וזה ככה הנושא של הבתי גידול לעצים. איפה ש-, ככה, יש לנו, דיברו על נוחיות של הולכי רגל ורוכבי אופניים אז זה מאוד חשוב בעבודות מוקדמות ככה בעבודות עפר וחפירה, לבצע בכפר את בתי הגידול עצים כתשתית מוכנה, ככה בשביל עצים, ככה הנושא,

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

זו הערה מלאה, כדי שיהיה לנו צל עצים. סלווה, אנחנו מדברים על עבודות עפר גסות שכוללות הכנות לבתי גידול, שזה בשלב הבא. תענה לנו בקצרה.

מר סלווה קפלנוביץ', מנהל תכנון תגל:

לא, זה לא, היום עבודות מוקדמות, רק עבודות עפר גסות, ציינתי זה מטר מתחת למפלס הסופי, זאת אומרת אנחנו עוד לא נגיע למפלס בתי גידול. בשלב הבא אנחנו ניתן לזה מענה.

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

מר חיים לוינסון:
טוב, אוקי. בסדר.

מר סלונה קפלנוביץ', מנהל תכנון תגל:

אוקי. אז ברשותכם אז אני עובר על מה שגבי העיר. אחד, גבי העבודות מוקדמות לא כוללות מפעל בטון, אז בשלב הבא כשקבלן זכין יחליט אז כמובן כל זה יבוא לידי ביטוי תוך כדי המסמכים הרלוונטיים. לגבי חיבור ביוב וכמובן כל ההיטלים אנחנו נדבר בישיבה נפרדת. זה לגבי חיבור מים וביוב. עכשיו אני הולך לניקוז. שוב, אני מדגיש, הניקוז בשלב הזה של עבודות מוקדמות אנחנו גם ישבנו עם רשות הניקוז. יש פתרון מלא לניקוז לשלב ביניים. הפתרון הסופי של ניקוז מה שדיברנו פה כבר גם נועה גם נעמה, רק נעשה שולחן עגול ונפתור. לגבי עירוס עפר, כמו שצינו גבי, העירוס עפר רובו עיקרו נמצא בחלק של DB1 שזה ליד המבנה עצמו, שזה חלק הכי מרוחק מכל האזורים רגישים וכולי. לקחנו את זה בחשבון. התאמנו את ההסדרי עבודה שלנו ולדעתנו זה פתרון המיטבי. עדיין אני חייב לחפור שם כמעט חצי מיליון קו"ב חפירה אין מה לעשות, אבל רוב ה-(לא ברור) שלנו הם שם. לגבי בקשה שלכם לגבי ביצוע כיכרות כדי לנסות לסיים אותם בחושד יולי אוגוסט, אנחנו כן נבחן את זה. לא דיברתם איתנו קודם אבל נבחן את זה ואם בהחלט יש אפשרות אנחנו נשים את ההסדרי תנועה זמניים האלה בעדיפות ראשונה בתוך העבודות שלנו. לגבי גן ילדים תשים לב גבי, יש פתרון מלא לגבי תנועת ילדים שהוא מופרד מתנועת ה-, מתנועת משאיות שלנו. אחד מהדרישות רשות ממונה הייתה לתת פתרון. זאת אומרת ילדים ילכו על אותה דרך קיימת היום ואני נוסע בדרך אחרת, אני לא כמעט משתמש בדרך הזו, זאת אומרת יש פתרון מלא. שינינו פתרון שלנו כדי לתת גם הפרדה זו. זאת אומרת יש לעבודות מוקדמות. לגבי חיבור שלנו לכיוון צפון כמו שאמרנו לך אנחנו רשאים לעבוד בתוך הגבול התכנית שלנו. אין לנו זכות ואין לנו הרשאה לעבוד בשטח שהוא לא סטטוטורי, בגלל זה כל ה-, ולדעתי התאמנו פתרונות ביחד איתכם במספר ישיבות ופתרונות של נגישות יציאות כניסות לפי הסטטוטוריקה הקיימת הנמצאת בתוקף זה הפתרון האופטימלי שאפשר לתת. אין לנו בעצם, אין לנו את זה, בעצם אפשרות להשתמש בשטחים שלא בתוך התכנית שלנו ועדיין אין להם תוקף סטטוטורי. את זה גם אמרנו לכם וזה מה שאנחנו שמנו בתכניות.

מר גבריאל פל, מהנדסת הוועדה המקומית חוף השרון:
אבל את הכניסה אתם עושים בתוואי שהוא לא בתוך הקו הכחול שלכם.

מר סלונה קפלנוביץ', מנהל תכנון תגל:

אמרתי שאנחנו משתמשים בדרכי עפר קיימים. יש פה, לא, אתה מבין מה הבדל? כשיש דרך עפר קיימת ואני כל מה שאני מיישר אותם משווק אתה ולא בתוואי חדש. מה שאנחנו, אנחנו מבינים, אנחנו מדברים על דרך חדשה בתוואי חדש, ופה גם אין לנו אפשרות.

מר אלי ברכה:

לא לא לא, אלי ברכה, ראש המועצה. זה לא בא בחשבון מה שאתה אומר סלונה. זה לא סביר. אתם, אנחנו יש לנו ניסיון עם צוותים שעבדו לאורך התקופות בכל מיני, ב-15 וכן הלאה. אתם נכנסים בין הפרדסים בין העצים, אתם נכנסים ומייצרים לכם דרכים. אז אי אפשר פעם להישען על דרך סטטוטורית ופעם להגיד אנחנו מחזקים דרכי עפר שקיימים כי דרכי עפר הן דרכי עזים, זה לא דרכים סטטוטוריות. אז בבקשה לכו לאורך הכביש, לכו לאורך כביש 2 ממזרח, ותפתחו.

מר ליאור ד:

אנחנו נעשה תיאום פרטני נוסף מול המועצה. יותר פשוט.

מר אלי ברכה:

אני אשמח מאוד. אבל נקודת המוצא שיוצאים ממנה היא לא נכונה. אתם רוצים דרך, דרכי עפר, אנחנו נראה לכם דרכי עפר. אתם רוצים דרכים סטטוטוריות זה אומר שאתם עולים על כביש השירות המערבי, חוסמים את התנועה לא רק לנו גם לבאי תל מונד וקדימה וכן הלאה. לא בא בחשבון. חברה, תתחשבו בעם ישראל שחי מסביבכם, אל רק בחוף השרון.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:
אוקי. מעולה.

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

יש לי עוד שאלה לגבי עבודות מוקדמות. בשלב הזה יש שם אני מבינה בריכת חורף מתפקדת. בשלב הזה אתם פוגעים בה?

מר סלווה קפלנוביץ', מנהל תכנון תגל:

איפה היא נמצאת בריכת חורף.

גב' ענת:

יש התייחסות, שלום מדברת ענת מחברת (לא ברור) יועצת הסביבה, יש התייחסות לנושא של בריכת החורף. נעשה תיאום מול רט"ג. יש העתקה של המינים המוגנים לאזור וינגייט באישור כמובן. ההעתקה תעשה בעונה היבשה ואז יוגדר כאזור אל געת.

מר סלווה קפלנוביץ', מנהל תכנון תגל:

לא, אבל, תודה ענת אבל השאלה הייתה גם אחרת, האם יש בריכת חורף קיימת.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

כן, אני מבינה שכן, והשאלה אם אתם פוגעים בה כבר עכשיו.

מר ליאור ד':

מה שאמרת זו התשובה סלווה. השלולית הקיימת היא תהיה מגודרת עד לשלב העונה היבשה ו-,

מר סלווה קפלנוביץ', מנהל תכנון תגל:

כן, כן. רגע נעמה לשאלה ספציפית שלך, החורף אנחנו לא פוגעים בה.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

כלומר, כשתהיה העתקה רק אז תהיה פגיעה.

מר סלווה קפלנוביץ', מנהל תכנון תגל:

כן, כמובן.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

נשמח שלא תהיה פגיעה אבל הבנתי. תודה.

מר סלווה קפלנוביץ', מנהל תכנון תגל:

כמובן. קודם העתקה והעתקה זה עונתיות מסוימת. כן.

גב' ענת:

העתקה בעונה היבשה ועד אז יוגדר כאזור אל געת.

מר סלווה קפלנוביץ', מנהל תכנון תגל:

נכון.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

תודה רבה.

מר מאיר דור:

סלווה, שומעים?

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

כן.

מר מאיר דור:**"חבר", הקלטה ותמלול**

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

אני רוצה להתייחס למה שדיברתם קודם, שזה,

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:
מאיר, אתה מחוץ השרון?

מר מאיר דור:

כן, אני סגן ראש המועצה. אתם דיברתם שזה עבודות טרם ביצוע עבודות הכבדות יותר. בנושא של ניקוז, לפני כחודש, שלא היה גשם מי יודע מה רציני, נחל רשפון היה סתום, עלה על גדותיו. צריך לזכור שנחל רשפון מקבל את כל המים של רעננה, של הרצליה, וחוף השרון ועכשיו הוא יקבל גם את כביש 541 ואת חנה וסע. זה כמויות עצומות של מים. אי אפשר גם בטווח הזמני לבוא על סדר היום. לפני כחודש הינו צריכים לסגור את הכביש העוקף מי שמכיר, את הכביש העוקף לבני ציון, ונסענו דרך כביש 555 דרך אבן יהודה נסענו לבצרה בני ציון. זאת אומרת הישובים המזרחיים של המועצה לא היו מחוברים למועצה, וזה ירד טיפ טיפה גשם, לא ירד הרבה גשם, ואנחנו עכשיו מדברים על כמויות עצומות. אי אפשר להגיד שזה ניתן תשובה בפתרון הסופי, תהיה תשובה גם לנושא של ניקוז. פתרון של הניקוז צריך להיות אתמול, לא היום.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:
מאיר. קודם כל, כנראה שיש בעיות ניקוז כבר באזור.

מר מאיר דור:
נכון.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

אז יש בעיות ניקוז באזור שחבל שלא נפתרו אתמול. עכשיו בא לכאן פרויקט עם מטרה מסוימת והוא חשוב בפני עצמו. אז בוא נראה איך כל מי שתורם פה לבעיית הניקוז פותר את החלק שלו. אנחנו נשמח לשבת אתכם על העניין הזה.

מר מאיר דור:

אני מבקש לחבר את רשות ניקוז עכשיו והפגישה תהיה יחד איתם כי זה מאוד חשוב. זה מתחבר יותר מאוחר גם לנושא של אודים שאנחנו מדברים והחברה מדניה סיבוס יודעים על מה אני מדבר. יש כאן הנחיות מאוד ברורות.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

אנחנו, 100 אחוז. אני מסכמת את כל הדיון. נשאלו פה המון שאלות, אנחנו בעבודות המוקדמות, אנחנו נקיים גם ישיבה אחת איתכם עם המועצה לגבי ההערות ודרכי הגישה והערות נוספות שהיו לכם והילדים והאופניים ואיך הכל משתלב בסדר, וגם נקדיש ביחד תשומת לב לנושא הניקוז, ואני מזכירה שיש הרבה שותפים פה שנהנים מנחל פולג וכולם צריכים לקחת כל אחד את חלקו בפרויקט, בפתרון של הבעיה הקיימת.

מר מאיר דור:

אותנו את שכנעת. אני רוצה להוסיף עוד 2 דברים שגבי דיבר איתם, אני לא הייתי בהתחלה שמעתי את זה בדרך, יש כאן בית ספר אזורי.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:
דיבר הרבה על הגישה ועל הדרך ועל האופניים והילדים ואיך לא לערבב תנועות.

מר מאיר דור:

נאוה, נאוה, זה לא נושא פשוט, זה מאוד מאוד רציני כי לפני כשנה נפגע ילד פה עם אופניים שלא היו משאיות ולא הוי טרקטורים. אז חלילה וחס שאחר כך נגיד דיברנו ולא עשינו כלום. הנושא של בית ספר צריך לקבל תשובות, אין בכלל נושא לוויכוח. ילדים ובית ספר אזורי באים עם אופניים והם ייסעו על הכביש שאין להם פה שבילים כרגע, ויהיו פה משאיות ושופלים וטרקטורים ורכב שיכוון אותם. חברה, אנחנו לא יכולים לעבור לסדר היום. זה ילדים שלו, ילדים של עם ישראל.

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:
מה, אין להם שביל אופניים שהם ייסעו עליו.

מר מאיר דור:
לא, אין, עדיין אין.

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:
אתם לא מפחדים לתת להם לנסוע על הכביש?

מר מאיר דור:
אני אגיד לך מה היה. לא היה כי חיכו לתת"ל 15 שרק לפני שנה הסתיים. אמרו אחרי תת"ל 15 נתחיל לטפל בשבילי אופניים. עכשיו צריך לטפל בשבילי אופניים, כשהתת"ל 15 יסתיים. מיכה יודע את זה מצוין.

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:
טוב, בסדר גמור.

מר אלי ברכה:
מה שאת אומרת שיתקיים דיון עם המועצה ספציפית לגבי העניינים של המועצה. תודה.

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:
אוקי, 100 אחוז. הוועדה מודה לכולם. הוועדה תישאר פה לדיון פנימי. להתראות.

דיון פנימי

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:
אוקי, אז אנחנו נמצאים פה רק חברי ועדה, אבל אתם חשוכים, חיים ויעקב אתם חשוכים, ואילנה, אתם לדיון הבא או שאתם בדיון הקודם?

מר חיים לוינסון:
אני פה נאווה.

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:
אוקי, יופי מעולה.

גב' אילנה:
אני לדיון הבא.

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:
את לדיון הבא, ויעקב פרץ אתה ל-? טוב. אז אנחנו בדיון פנימי. נעמה יצאה, יש לנו את חיים ואותי. נחכה רגע.

דוברת:
רגע נאווה אורית לא צריכה להצטרף לדיון. אולי כדאי. היא לא פה.

גב' נאווה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:
טוב, נעמה חיים ואני. אני חושבת שיש המון הערות, קיבלנו המון תשובות, הבנו שזה שלב ראשוני ויהיו עוד המשכים בפרויקט הזה. אז אני מציעה שאנחנו נעבור להצעת החלטה. נועה בבקשה, תשתפי אותנו. מה את מציעה שנחליט.

מר חיים לוינסון:
רק נאווה ברשותך רק רציני להגיד משהו לקראת הדיון הבא. ראיתי, רציתי להעיר ואני אעיר בפעם הבאה, ראיתי איזה חתך טיפוס שראיתי רצועת גינון שביל אופניים ועוד רצועת גינון ואחר כך עמודי תאורה, וכמו

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

שנאמר בפגישה מאוד חשוב הנוחיות ככה למשתמשים להולכי רגל לרוכבי אופניים ונושא של הצללה כל כך חשובה ולפני שבועיים הממשלה אישרה איזה תכנית שאני הייתי חלק ממנה, ככה לגבי שתילת עצים, 450 אלף עצים, במשך העשור הבא. אז רציתי להציע את אפשרות לתקן קצת את החתך הטיפוסי לאפשר את העצים שיתן הצללה ונוחיות לכל, גם לרוכבי אופניים והולכי רגל. אבל, אוקי, זהו, זה לא לדיון ולא להחלטה היום, אבל זה,

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

חיים אתה מוזמן בהחלט, אם אתה מעוניין, להיפגש עם המתכנן פה ובאמת להסתכל על החתכים. אתה רוצה אני אבקש ממנו שייצור איתך קשר.

מר חיים לוינסון:

כן, אני אשמח.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

בסדר גמור מעולה.

מר חיים לוינסון:

תודה רבה.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

לפני שאתם קוראים החלטה רק אני אגיד כמה נקודות לפרוטוקול, זה לא,

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

לא לא נעמה, כל מה שהיה פה נאמר הוקלט, ייצא פרוטוקול תמציתי ואין לנו עכשיו זמן להקראות נוספות.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

לא, זו לא הקראה.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

לא לא, את הערת את הדברים שלך באריכות. אנחנו מקריאים הצעת החלטה.

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:

אז אין בעיה. זה חשוב פשוט שכל מה שאמרתי יהיה בפרוטוקול, כל הנקודות.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

נעמה, אמרנו שמספיק, יש הקלטה, בשביל כל נקודה ונקודה יש הקלטה. נועה בבקשה.

גב' נועה מנדלר יומר אלי ברכה:

אתם רואים את המסך?

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

תקריאי לנו. תודה.

גב' נועה מנדלר יומר אלי ברכה:

אוקי. הוועדה מאשרת את מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע כפי שהוגשו לה בכפוף לנאים הבאים. אחד, תיאום נוסף עם המועצה אזורית חוף השרון ביחס להערות שהועלו בדיון, שתיים קבלת אישור רשמי של הגוף המוסמך נתיבי איילון לעניין התיאומים הנדרשים במסמכי התכנית, שלוש תיקונים טכניים במסמכים בהנחיית מתכנתת הוועדה, וארבע תיקונים במסמך הסביבתי לעת ביצוע בהתאם להורות היועצת הסביבתית של הוועדה לרבות אישור למסמך האקוסטי לעת העבודות המבוקשות.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:

"חבר", הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

גב' נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה:
כן כן.

מר חיים לוינסון:
כן.

גב' נאוה אלינסקי דראעי, יו"ר הוועדה:
יופי, תודה רבה לכם. אנחנו עוברים לוועדת רק"לים עכשיו.

הישיבה נעולה