

מדינת ישראל

משרד האוצר

מנהל התכנון

תמליל

הוועדה לתשתיות לאומיות

ישיבת ועדת המשנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע

ישיבה מס' 10/2019

תאריך הישיבה: יום שני, כ"ג באלול התשע"ט, 23.09.19

מקום הישיבה: בית הדפוס 12, ירושלים

מתמללת: בן שושן ג'ני

- "מסמך זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם כלשהו במשרד האוצר".
- "עובדי משרד האוצר אינם מורשים לערוך, לתקן או להורות על מחיקת מקטעים מן המסמך ואולם העברת מלל ממסמך זה לאחר – מותרת".
- משרד האוצר וחברת התמלול עושים ככל יכולתם על מנת לייצר תמליל איכותי ובעל ערך. עם זאת מודגש כי קריאה בתמליל צריכה להיעשות באופן מושכל תוך הבנה שיתכנו טעויות ו/או השמטות מסיבות אובייקטיביות שונות.

"חבר" - למען הרישום הטוב

תת"ל 33גב' נאוה אלינסקי רדעי:

טוב אנחנו נתחיל, מסמך ועדת משנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע. אנחנו מדברים על עבודות בתעלת איילון עבור נתיבים מהירים. נמצאים פה נציגים מחברת נתיבי איילון.

מר דור נדל:

דור מחברת נתיבי איילון ואילן מחברת ברם. נעים להכיר דור מחברת נתיבי איילון פרויקט נתיבים מהירים, באנו היום לדון על מקטע 2, מקטע 2 בעצם עובר מוולפסון איילון צפון, עד לקק"ל ומקק"ל עד השלום לאיילון דרום. במסגרת התכנון אנחנו בעצם פעם אחת נדרשים ביצחק שדה לעבור מעל תעלת איילון כיוון שביצחק שדה מצעדי הגשר לא מאפשרים לנו הרחבה לכיוון השני, וזה בעצם המקום היחידי בפרויקט שאנחנו נדרשים לעשות כביש איילון לתוך תעלת איילון. נתיבים מהירים אני יעשה לכם הצגה קלילה אם עוד לא עברתם עליו ליושבי החדר. המטרה זה הקלה לגישה למרכז המטרופוליני ולשימוש בתחבורה הציבורית ושיתופית והפחתת כניסת כלי רכב למטרופוליין. מטרת הפרויקט פה בדרום זה חניון זמני ראשון לציון מפה בעצם מתחיל הפרויקט לכיוון צפון עד כביש 57 באזור נתניה, איילון דרום, איילון צפון וכביש 5 שאנחנו עכשיו בתכנון עם חניוני ענק בקאסם, תקווה, מורשה, שפיים וראשון לציון יקום גם חניון קבוע. כרגע אנחנו מקטע אחד בביצוע שמקטע אחד זה מהשלום עד וולפסון באיילון דרום, זה בעצם נכנס לביצוע לפני כחמישה חודשים ואנחנו עכשיו מדברים על מקטע 2, מקטע 2 כמו שאמרתי קודם אני אחזור שקף אחד אחורה מוולפסון עד קק"ל באיילון צפון, ומקק"ל עד השלום באיילון דרום. הנקודה העיקרית שבאנו אליכם היום היא באזור שבעצם יש כניסה לתחום תת"ל 33 זה באזור יצחק שדה. זה גשר יצחק שדה, זה איילון צפון, כמו שניתן לראות פה נציגי הגשר הפריעו לנו להרחיב את הכביש לכיוון הצמחייה הפתרון היחיד שהיה להגדיל את הקונזולה הקיימת מעל הנחל. בכחול קונזולה טבעית בירוק זה קיצור השתורות, אנחנו בעצם לצורך ביצוע הרחבת הכביש אנחנו נקצר נתיב ההשתורות לנוסעי הכביש לצורך ביצוע הסדר תנועה מעקה זמני ופיתוח כנונסאות בכביש וקונזולה אנחנו נראה לכם את החתך, ככה זה נראה זה החתך. פה זה קיר איילון הקיים קונזולות קיימים, פה זה תעלת איילון כמו שהיא היום, הקונזולה הקטנה הזאת זה המצב הקיים מה שאנחנו בעצם מבקשים לעשות כניסות חדשים פה, כניסות חדשים לבטל את הקונזולה הקיימת ובמקומה להניח קונזולה גדולה יותר שתאפשר נסיעה של נתיב נוסף. שטח העבודה שלנו כאן פה בעצם נקים גדר זמנית בתוך תחום הנחל, נקים פיגומים עד לגובה הקונזולה. בתקופת הקיץ כמובן בין אפריל לאוקטובר הדבר מתואם עם רשות הניקוז ורשות הנחל, שניהם, שניהם אישרו את העבודה ומסילה רביעית נת"י אנחנו בעצם מתאמים איתם את תקופת העבודות קיץ 2020, זוהי תקופה שבעצם לאורך 300 מטרים אנחנו נסגור פה שטח עבודה ונבצע את הקונזולה, יש לנו בעצם רק חלון הזדמנויות אחד שנת 2020 לבצע את העבודה, אחרי זה מסילה רביעית נכנסים במלוא הכוח לעבודות בתוואי הנחל ולא תהיה לנו הזדמנות נוספת.

מר זאב בילסקי – יושב ראש הוועדה:

מה הגובה מהמים עד לחלק התחתון של הקונזולה?

מר דור נדל:

סדר גודל אני מעריך של 5 מטר באזור הזה.

מר בני פירסט:

מה הרוחב של התוספת?

מר דור נדל:

אני מראה לכם כרגע את המצב הכי קריטי, זה אזור ה-7 מטרים מהמטרים שכיום כבר, אתה רואה פה יש קונזולה קיימת, שהיא בולטת. יש לכם פה את המספרים, פה זה סדר גודל של 3, 5 מטרים סדר גודל, אתם רואים פה, זה המספר פחות או יותר שפה זה הקונזולה הקיימת שהיא מעל גם תחום הנחל אנחנו מאריכים את זה עוד קצת כ-3 מטרים נוספים.

מר בני פירסט:

מה לוח זמנים להקמה החורף הזה?

מר דור נדל:

זה מה שאמרתי אנחנו בעצם מחויבים להיכנס ב-2020 אפריל 2020 לתוך הנחל כבר, ב-1/20 אנחנו ניכנס לעבודה, נקדח כנונסאות בתחום המסעה, תסתכלו פה על הצג, כנונסאות האלה לאורך 300 מטרים נקדח, ונעשה בינואר 20.

מר בני פירסט:

זה חושבים בינואר אם נניח והלוואי ויהיה חורף טוב.

מר דור נדל:

לא בכביש אין קשר לחורף לא מעניין אותי חורף, אני עושה מתי שאני רוצה את הכנונסאות, אתה רואה זה הכביש אני קודח כאן בתוך הכביש. אני קודח מהכביש. אני לא פוגע בשום צורה בנחל, אני לא נוגע בנחל אני משאיר אותו בדיוק כמו שהוא. דבר יחיד שאני עושה אני מקים בתקופת הקיץ פיגומים זמניים לתמוך את הקונזולה, באוקטובר אני מפנה את הפיגומים זה תנאי לקיום הנחל בין אפריל לאוקטובר יהיו פיגומים זמניים פה, שיתמכו את הקונזולה, מרגע שסיימנו את הקונזולה מפרקים את הפיגומים, ובורחים.

גב' אורנה להמן:

איך מבטיחים שהיא לא תקרוס?

מר דור נדל:

הקונזולה היא מחוזקת דבר ראשון על בסיס הקיר הקיים פה ובנוסף עם כנונסאות חדשים פה, היום יש תזתכלו כיום יש קונזולה קיימת שמתבססת רק על הקיר הקיים, אנחנו מוסיפים עוד קיר כנונסאות שלם ששניהם ביחד מחזיקים את הקונזולה זה פתרון הרבה יותר קשוח ממה שהיה קודם.

מר ג'רמי בן שלום:

זה חשש שהוא תכנית חשובה אני לא אומר שום דבר על התכנית זה נראה, אנחנו עשינו אני מהחברה להגנת הטבע ועשינו בדיקה לגבי שינוי אקלים בעתיד שקשה לחזות אותו אבל נראה שיהיה לנו יותר ויותר מקרה קיצון פרקי גשם חזקים וקצרים השאלה אם זה לוקח את זה בחשבון של אירועים של 1 ל-500?

מר דור נדל:

הקונזולה הקיימת אין לה שום משמעות לאירועי מים בעצם, יש בעיות אחרות שאני בטוח שיש תנאים שלהם בתמ"א 33 נוסע מסילה רביעית וכל מה שעובר פה, כרגע באירוע קיצון מה שבעצם יקרה נגיד עכשיו מדברים פה על הצפה טוטאלית אירוע קיצוני מה שיקרה הקונזולה תעמוד בזה היא עומדת גם בלחצים והנקזים בכל מקרה גם במצב היום באותו מקרה קיצון פה זה תסתכלו זה הנקזים הגובה שלהם נשאר אותו דבר אולי בכמה סנטימטרים זה יכול להשתנות נקודתית אבל זה הגובה של הנקזים היום והם נשארים באותו מקום אז מה שזה אומר שגם היום אם לא עשינו כלום שהכביש היה מגיע למפלס הצפה הזה הוא מוצף באותה מידה אין לזה משמעות להצפה.

מר ג'רמי בן שלום:

ברור שמה שתעשה ומה שהיום זה אותו דבר השאלה אם אנחנו משפרים לקראת משהו.

מר דור נדל :

אנחנו לא משפרים אבל אנחנו גם לא גורעים. אנחנו משאירים מצב קיים.

גב' שלומית גרטל :

מה קורה עם המסילה הרביעית?

מר דור נדל :

אז אנחנו כמו שאמרתי אני יראה לכם אני מקווה שזה פה, זה החתך המשולב בעצם עם המצב הסופי של המסילה הרביעית, פה זה הקונזולה שלה פה זה המסילה הרביעית כמו שרואים אנחנו שמרנו על מרחק מהמסילה הרביעית והשאירו פתרון לעתיד עם מסילה רביעית יש להם איזה רעיון לחבר בינינו לתת גישה מהכביש לרציף שלהם זה רעיון שאנחנו שומרים אצלו ואצלם בזמן הביצוע נחליט אם אנחנו משאירים בעצם פה בעצם קוצים להתחברות עתידית של המסילה הרביעית אלינו, להשאיר להם את הפתח, אין לזה משמעות, פה תסתכלו זה הקיר, אני מראה לכם את המצב הכי קיצוני במסילה הרביעית, זה הקיר לשמור אם יהיה צריך להתבסס פה, פה יהיה הפורטל, ופה יהיה הפורטל אין לזה משמעות, פה יש בינינו נחל. אין לזה משמעות זה הקיר של המסילה הרביעית של הרכבת הם מפה עושים מה שהם רוצים ומפה לכיוון הזה אין להם אופציה לעשות כלום בעצם כי פה זה הנחל הם לא יכולים לעשות כלום אז יש בינינו נהר.

גב' שלומית גרטל :

מה תהיה השפעה על התנועה?

מר דור נדל:

אני חוזר אחורה תהיה השפעה על התנועה, זה גם דיברנו עם משרד התחבורה והכנסנו הגבלות לקבלן, פה זה תהיה הבעיה בתנועה, אנחנו מדברים כרגע לאיילון צפון לצורך ביצוע הקונזולה אנחנו נצטרך כמו שראיתם פה לקדוח כנונסאות במסעה הזאת זה אומר לקדוח בתוך כביש איילון, זה אומר שפה נצטרך להציב מעקה זמני, כדי לעבוד פה, מה שמשאיר אותי עם 4 נתביים זורמים שהיום יש עוד נתיב של השתזרות שזה נתיב של מי שיורד מנחלת השלום ועולה ב – לה גרדיא הדבר הזה למשך כ – 4 חודשים הולך להתבטל, זה מה שנקרא הרעה ליורדים מהשלום ולעולים לה לגרדיא, לתקופה מוגבלת של 4 חודשים. חשוב לציין שאנחנו הכנסנו בעצם תמריץ לקבלן להציע רעיונות יצירתיים לביצוע יותר מהיר, לביצוע יותר מהיר של הנושא הזה, על כל שבוע הקדמה בלוחות זמנים של הקבלן שבעצם יעזור גם לתנועת הנוסעים גם לפחות הפרעה 250 אלף ש"ח כל שבוע שהוא מקדים, התאריך יעד שלו הוא 26/10 זה התאריך האחרון שרשות הנחל מאפשרת לנו בעצם להשאיר פיגומים בתוך התחום שלה, אז כל שבוע שהקבלן יצליח להקדים הוא מקבל תמריץ של 250 אלף ש"ח. זה מה שנקרא WIN WIN אחרת אין לו אינטרס אמיתי לקצר לוחות זמנים אז הוא פה מעלה רעיונות איך הוא יכול לקצר כל יום שהוא מקצר פה בעצם מכניס לו הרבה כסף, אז אני מציג לכם את המצב הכי גרוע שהוא מתומרץ בצורה מאוד נכבדת לקצר את הדבר הזה. אני אציג לכם את התרחיש הכי פסימי. זה כמו שאמרתי החתך המשולב של מסילה רביעית זה פה נקודתית גם רציף שהם עושים בדרך כלל זה נראה בלי הדבר הזה, בלי הרציף העתידי, נראה רק ככה, פה נקודתית יש להם רציף שזה אינטרס שלהם שאם הם ירצו להתחבר איתנו, מה שנקרא ברוכים הבאים נשמח. יש לנו מסמך עמדה חתום עם סמנכ"לים גם של נתיבי איילון, גם של נת"י, שאנחנו מתואמים בינינו גם בזמני העבודות, דרך העבודות, מבחינת התכנון אנחנו סגורים איתם רן היה אמור להגיע היום הוא אמר שלא יכל להגיע אבל כמו שראיתם אנחנו מתואמים איתם באופן מלא, זהו היה חשוב לנו להציג לכם את זה, אני יודע שחסר לנו נספח אקוסטי.

גב' ליטל ידין :

מאחר והם, הם בכלל מגיעים לפה בגלל שהם בתוך קו הכחול של תת"ל 33, ואז נדרש אישור שלנו, ובהתאם להוראות של תת"ל 33 בכל עבודה בתחומה נדרש להכין איזה שהוא נספח סביבתי שמתייחס לעבודות ההקמה, מניעת מטרדי רעש זה משהו שהם צריכים להגיש לנו ואנחנו היועצת הסביבתית שלנו תבדוק אותו וזה יהיה תנאי לאישור סופי של המסמכים.

מר דור גדל :

חשוב רק לציין שמבחינת העבודות מבחינת האפקט של הרעש בתוך הקו הכחול אנחנו בעצם לא עושים כלום, חוץ מלהניח את הקונזולה, כל הנושא של הכוונסאות והעבודות בתוך תחום איילון זה גם חשוב שגם אתם תדעו אנחנו בתחום התת"ל רק מניחים את הקונזולה, אנחנו לא קודחים, לא מבצעים שום עבודה, חוץ מהנחת הקונזולה עצמה ויציקה, אבל מבחינת העבודות שלנו הם בתוך תחום איילון לא בתחום תת"ל 33. מבחינת תנוחה זה 300 מטרים שהצגתי לכם את האזור הכי קריטי ומאזור הזה בעצם חוזרת חזרה למימדי הכביש.

מר ג'רמי בן שלום:

זה לא מדויק אם אתה עושה את זה בתחום תחום איילון זה לא משנה אתה עושה את זה מכוח העבודה הזאת.

מר דור גדל :

לא בסדר אני יעשה נספח אקוסטי לא אמרתי שלא רק שתדעו שהעבודה עצמה היא בתוך תחומי איילון.

גב' ליטל ידין:

כן אבל איילון כלול בקו הכחול של תת"ל 33.

מר דור גדל:

אין בעיה אני רק אומר לכם שמבחינת העבודות זה בתוך איילון, בסדר זה כמו שכל נתיבים מהירים פה זה עבודה מאוד קטנה, נתיבים מהירים זה פרויקט ענק אין לנו נספח אקוסטי לכל. אני אשלים נספח אקוסטי.

גב' ליטל ידין:

נספח אקוסטי זה מסמך שיטתי למניעת מטרדים בעת ההקמה, המסמך יתייחס לכל המטרים, אקוסטיקה, אבק, למה שנדרש.

מר בני פירסט:

לעניין רעידות כן.

מר דור גדל :

אנחנו יש לנו קבלן זוכה, קבלן זוכה אלקטרה זכתה במכרז מקטע שתיים אנחנו בהליך הוצאת צו הפסקת עבודה או עכשיו או אחרי החג שתחילת העבודות עדיין תתחיל ב – 1/20 שהמגבלה שלהם החוזית היא להתחיל דבר ראשון בקונזולה כדי לסיים את הנושא הזה, זה אומר שקודם כל בינואר אנחנו נבצע הסטה של נתיבים להיצמד ליצחק שדה לניצבים, נרחיב פה את המסעה, פה נרחיב את המסעה ואז באפריל אנחנו נבצע הסדר זמני ונבצע את הקונזולה, קודם כל נסיט את התנועה לפה לאזור הירוק, עד אפריל, ואז אנחנו באפריל בעצם נסיט את התנועה לצד השני ונבצע את הכל. אני מציג לכם את יצחק שדה אבל נתיבים מהירים הוא מראשון לציון עד נתניה. עד הרכבת.

מר בני פירסט:

מתי מניחים על הקונזולות את הכביש?

מר דור נדל:

אנחנו נסלול אותו, זה יהיה בעצם הקונזולה תהיה יציקת בטון ואז עליה אנחנו נסלול אספלט הסלילה היא כלום, זה לא שבועיים, זה לא המהות, עיקר העבודה זה יציקה של הקונזולה וקידוח כנונסאות זה העיקר העבודה שם..

גב' ליטל ידין:

טוב הכל נשאל והכל הוסבר. בהצלחה.

גב' נאוה אלינסקי רדעי :

אנחנו מציעים לאשר את מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע כפי שהוצגו בכפוף להשלמת מסמך סביבתי לעת ההקמה באישורו על ידי היועצת הסביבתית לוועדה. מאשרים כולם? כן. תודה

סיום דיון