

מדינת ישראל

מינהל התכנון

תמליל

ישיבת ועדת המשנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע של הות"ל ישיבה מס' 2025003

תאריך הישיבה : יום שני, ב בניסן תשפ"ה, 31.03.2025

מקום הישיבה : ישיבה מקוונת באמצעות ZOOM

מקליט : אביב

מתמלל : י. ברושין

- "מסמך זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם כלשהו במשרד הפנים".
- "עובדי משרד הפנים אינם מורשים לערוך, לתקן או להורות על מחיקת מקטעים מן המסמך ואולם העברת מלל ממסמך זה לאחר - מותרת".
- משרד הפנים וחברת התמלול עושים ככל יכולתם על - מנת לייצר תמליל איכותי ובעל ערך. עם זאת מודגש כי קריאה בתמליל צריכה להיעשות באופן מושכל תוך הבנה שיתכנו טעויות ו / או השמטות מסיבות אובייקטיביות שונות.

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

תת"ל 33 – מסילה רביעית באיילון, קטע תל אביבגב' רותם גרם

אז אנחנו בעצם היום במסגרת פרויקט מחלף,

דובר

הם לא בדיון?

גב' רותם גרם

מסילתי, שומעים?

גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה

שומעים, שומעים, כן. מי שלא מדבר אז בבקשה לשים על מיוט.

גב' רותם גרם

פרויקט מחלף מסילתי באיילון זה בעצם החלק של נתיבי ישראל בהתאם להחלטת משרד התחבורה. נתיבי ישראל מבצעת את כל עבודות ההנדסה האזרחית בעצם של המחלף המסילתי באיילון והממשק הצפוני זה בעצם החלק שבו ממשיך פרויקט המסילה הרביעית של רכבת ישראל, שהם הבאים אחרינו פה בוועדה. במסגרת הפרויקט בעצם בוועדת המשנה באפריל 2024 אושרו לביצוע מסמכי ההרשאה למבנה דרך 104 BR. או שזה לא פה?

מר אודי שריג

לא, לא, זה פה. 104 זה,

גב' רותם גרם

רציתי להראות את התמונות.

מר אודי שריג

כן, כן.

גב' רותם גרם

שזה בעצם גשר מסילה 4, ניתן לראות פה את התמונות מהביצוע. הגשר, החלק שאושר הוקם במלואו. יצאנו מהנחל בהתאם להנחיות העבודה בתעלת איילון באוקטובר ועצרנו את העבודה. כעת אנחנו מבקשים בעצם לאשר בוועדה הזאת את 102 BR שהוא ההמשך של גשר מסילה 4 שמוצג פה בתמונות והחלק הדרומי יותר בפרויקט. מבקשים את 102 BR ההמשכי שהוא המשך גשר מסילה 4 ומתחבר בחלק הצפוני לפרויקט רכבת ישראל ואת 103 BR שזה בעצם המחלף המסילתי, הבוקס. נציג אותו רגע בהדמיות רק כדי שכולם יבינו על מה אנחנו מדברים.

דובר

פה זה הדמיות?

גב' רותם גרם

כן, תקרב. אז כמו שאמרתי גשר 104 מתחבר ל-102, זה בעצם ממש בתוך התעלה. 103 זה מבנה המחלף המסילתי, זה עבודות שמבוצעות מחוץ לתחום התעלה לכן אין תלות בחודשי הקיץ וניתן לבצע את זה גם בחורף. במסגרת האישורים שקיבלנו בשנה שעברה, כמו שאמרתי הוקם 104 וגם התקדם הביסוס של 102 ו-103, גם זה אושר בוועדת המשנה בשנה שעברה במסגרת כל המסמכים שהוגשו. כעת מה שאנחנו באמת מבקשים לאשר, הציג ולאשר בוועדה זה את ההשלמה של הגשר מסילה 4 ואת גשר מסילה 3. אני רק רוצה להזכיר לידע כללי, כי זה פרויקט מורכב, הפרויקט פה מחולק בעצם לשני שלבי ביצוע מהותיים כשבשלב א' מבוצעות כל העבודות שלא תלויות במערכות הרכבתיות ובשלב ב' אחרי הסתת המסילות והעתקת קו התקשורת, יושלמו האלמנטים.

מר אודי שריג

אז, זהו?

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

גב' רותם גרם
כ.**מר אודי שריג**

אז בעצם כמו שרותם ציינה אנחנו בעצם ביצענו את 104, רואים את הסמן שלי, נכון?

גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה
רואים, רואים, כן.**מר אודי שריג**

ביצענו את 104 במקטע הזה, ובעצם היום אנחנו מבקשים לאשר את 102, את גשר 102, שזה ההמשך של 104 צפונה ואת גשר 103, שכמו שרותם הציגה זה בעצם ההפרדה המפלסית עצמה, את שלב א'. הנה וזה בעצם, כאן אתם יכולים לראות יפה את התמונה של 104, את הגשר שאושר והיום אנחנו מבקשים לאשר את ההמשך שלו צפונה, שזה בעצם 102 לכיוון הרכבת, לכיוון המקטע של הרכבת, שהם יציגו אחריו ואת 103 שנמצא בעצם פה, שזה בעצם ההפרדה המפלסית, הגשר עצמו. אז בעצם שתי הרשאות מובאות לאישור. התבקשו גם להציג את השינוי שהקבלן עשה ביחס לתכנון המדינה אז השינויים, הם לא היו שינויים מינוריים. כאן אתם יכולים לראות בגשר 102, בהרשאה של 102, בעצם מה שהקבלן הציע להרחיב את חתך התעלה, את החתך ההידראולי. בתכנון המדינה גשר 102 שזה ההמשך של 104 שראינו קודם בתמונות של הביצוע, בעצם היה עם קיר אנכי רציף, הקיר המזרחי שלו. ובעצם החלל שתחת הגשר הוא היה חלל שלא מאפשר זרימה הידראולית. הקבלן הציע לפתוח כל 4 מטר את, בעצם מפתחים של 4 מטר, כל 4 מטר בצורה סימטרית את הקיר המזרחי ובעצם להגדיל את החתך ההידראולי של נחל איילון, לאפשר זרימה של הנחל גם מתחת לגשר 102 ו-104 שראיתם קודם. אולי נצליח, אם אני חוזר רגע לתמונות, אתם יכולים לראות פה את התמונות, את הפתחים האלה, מה שאני, על זה, מה שאני מדבר, בתכנון המדינה זה היה קיר רציף. בתכנון הקבלן בעצם הוצע בעצם הפתחים האלה, וועדת המשנה אישרה את זה ובעצם הגדילה את החתך ההידראולי במקטע הזה, שזה שיפור דרמטי ושיפור טוב גם עבור, בעצם הזרימות בנחל. אז זה בעצם, על אותו, את אותו עיקרון אנחנו מבקשים לשמור גם בהמשך צפונה בגשר 102. זה, אז זה מבחינת השינויים בין תכנון המדינה לתכנון הקבלן, אנחנו מבקשים בעצם לשמור על אותה חזית אדריכלית וחתך הידראולי. כאן אתם יכולים לראות בעצם, אנחנו עכשיו, ברגע זה אנחנו מדברים על ההרשאה של 102 שזה בעצם מה שאתם רואים פה בחתך, וברקע אתם יכולים לראות את גשר 103 שזה, עליו נדבר עוד כמה שניות. אם אנחנו נסתכל בחתך גדול אז זה בעצם 102 עם הדופן שנפתחת כל 4 מטר כפי שראיתם קודם בתמונות של הביצוע, וברקע אתם רואים את 103 שזה בעצם ההפרדה המפלסית עצמה. שוב, זאת הדמיה שמשקפת את המשך הביצוע שמתוכנן עכשיו בקיץ 25, שזה למה שביצענו עכשיו בקיץ 24. אז זה לגבי 102, לגבי 103. 103 הוא מבנה קונסטרוקטיבי אחר. הוא בעצם מדלג מעל, זה בעצם, זה הפרדה מפלסית רכבתית שמדלגת מעל המסילות הראשיות. גם כאן, בעצם השינוי שהקבלן הציע ביחס לתכנון המדינה, בגדול רוב המקטעים הוא שמר על תכנון המדינה ללא שינוי. הקבלן הציע שני שינויים שהם אופייניים בקצה הצפוני ובקצה הדרומי. בעצם תוכנן גשר על עמודים נמוכים והקבלן הציע בעצם חזית אדריכלית של קירות נמוכים אבל רציפים, ללא עמודים בכל האזורים שבעצם העמודים היו באזור ה-3 מטרים אז חזית אדריכלית אחת עם בטון חשוף, רציפה. זה למעשה השינוי בחלק הדרומי וגם בחלק הצפוני. זה הכל ביחס לשאר הגשר, כמו שראיתם בעצם אין איזשהו שינוי ביחס לתכנון המדינה. זה בעצם חלק מהגשר, מ-103, ההפרדה המפלסית עם הבוקסים. זה החזית הטיפוסית של 103, שדי, די, גם דומה קצת ל-102 מבחינת הפתחים. אותו, אותו כאילו עיקרון אדריכלי, אותה תפיסה תכנונית. באזורים שאנחנו קצת לא בקצוות, לא בחלק הדרומי ולא בחלק הצפוני אנחנו כאן, נצמדים לתכנון המדינה. הקבלן מאמץ את תכנון המדינה. גשר עם ניצבים בדידים, כפי שאתם יכולים לראות כאן. וחלק, בחלקים, כמו שראיתם קודם, בחלקים הצפוניים והדרומיים זה שינוי אחר. לגבי הגמרים, לארי אתה רוצה רגע להגיד משהו על הגמרים? למרות שהכל פה זה בטון טבעי יחיד?

מר לארי גורדון

כן הגמרים זה גמרים של בטון יחיד, לוחות עץ. כל מה שחשוף בעצם כלפי הנהגים, כלפי הנוסעים, כולל הקירות נגד הצפה, כולל הקיר האקוסטי מעל המכלול למעלה. הכל זה גמר לוחות עץ אנכיים והיום דרך אגב רואים שהקבלן מבצע עבודה איכותית מאוד וזה מתקבל יפה מאוד. כל האלמנטים הפנימיים בטון חלק, ניצבים בדידים, גם כן בטון חלק חשוף. שפה אחידה לכל המכלול. זהו.

מר אודי שריג**"חבר" - הקלטה ותמלול**

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

תודה. כן, מבחינת היבטים סביבתיים אין פה איזשהם אירועים מיוחדים. אנחנו גם, זה אותו אופי עבודה שהתחלנו בעצם ב-2021, 2021, 2023, 2024 והיום. כמויות עודפי העפר מן הסתם מצטמצמות כי אנחנו כבר אחרי החפירות המסיביות. יש לנו עוד הנמכה של התעלה אבל זה, ביחס לכמויות העפר שהיו בתחילת הפרויקט, אנחנו כבר בכמויות יחסית נמוכות. אין לנו פה אירועים של, של פסולת בתחום העבודה עצמה, קצת נושאים של בנטונייט שאנחנו צריכים, אנחנו נזהרים ואנחנו עובדים עם פיקוח מלא, גם שלנו וגם של יועצי סביבה מטעם הקבלן, כולל נושא של בטונים. אנחנו גם יזמנו פה בתחילת הפרויקט הזה, הקמנו פה יחד עם, בשיתוף עם הרשות רישוי ארצית מפעל בטון שהוא ממש קרוב לפרויקט וזה מצמצם את השינוע של רכב כבד בתוך, בתוך המרחב האורבני הזה של גוש דן, ואנחנו בעצם נכנסים ויוצאים ישירות לתוך מרחב העבודה, מהמרחב, מהמפעל בטון, שזה בעצם יתרון גם מבחינה תחבורתית, בטיחותית, סביבתית, יש לזה המון יתרונות לאירוע הזה. אין לנו אחסון של דלקים וחומ"ס, אנחנו, כשצריכים לטפל בזה אז מגיע, מגיעות מכליות ייעודיות ואנחנו מתדלקים את הכלים בשטח והם יוצאים משם, אין לנו איזה אחסון של חומ"ס ודלקים בתוך הפרויקט. ניקוז אנחנו, מן הסתם אתם יודעים, אנחנו עובדים מעכשיו, ה-15 לאפריל עד 15 לאוקטובר בשיתוף עם יפתח והצוותים שלו והמפקחים, הם פוקדים את האתר ברמה, כמעט ברמה שבועית. ובעיקר, עיקר התאומים נערכים לקראת, בשלהי הקיץ, לקראת תחילת החורף אנחנו אמורים להשיב מצב לקדמותו ולוודא שהחתך ההידראולי לא נפגע כתוצאה מהעבודות שלנו.

דוברת

(לא ברור)

מר אודי שריג

כן, מבחינת הנגישות בעצם אנחנו, עד היום נכנסנו בעצם דרך מקווה ישראל, אנחנו, כנראה בתקופה הקרובה אנחנו נבטל את הכניסה הזאת ואנחנו נסדיר כניסה ישירה מכביש 1 בימינה ימינה. אז, אז בינתיים אנחנו מבקשים לאשר גם את הדרך ממקווה כי בעצם היא כבר מאושרת, כן? אבל אנחנו בגדול בתקופה הקרובה, אנחנו בכוונה, מבחינתנו לפחות לסגור אותה ולהיכנס ישירות מתל אביב. ישירות, סליחה, מכביש 1. כמובן שאנחנו מגיעים לפה היום אחרי תיאום ואישור של רשות ניקוז ירקון ועיריית תל אביב. זהו מבחינתנו. נכון? רותם עוד משהו?

דובר

שאלות בסוף אחרי שניהם או ש,

גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה

לא, עכשיו, עכשיו. תודה לכם, שאלות? התייחסויות?

דוברת

(לא ברור)

גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה

רשות ניקוז פה? תל אביב פה?

מר יפתח בן עמי

כן, אני כאן.

גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה

בבקשה.

מר יפתח בן עמי

היי שלום לכולם. מבחינתנו אנחנו מתואמים על המקטע של 102-103 ומחוץ לאפיק הנחל, לכן לא בסקופ של רשות ניקוז ירקון. זהו, במקטע הזה אין לנו הערות מעבר.

גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה

יופי, תודה. תל אביב? מישהו מתל אביב איתנו?

גב' טלי ברגל

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

כן, אנחנו כמה פה ביחד. נערכה איתנו פגישת, כמה פגישות תיאום. היו לנו כמה הערות, החשובה ביותר שביניהם זה שאין לנו עדיין אישור לעבודה מול יחידת התיעול שלנו אז זה משהו שחשוב לקבל לפי דעתנו לפני אישור ההרשאה, אז זה דבר אחד. היה לנו הערות נוספות בקשר למופע ולמבנים שנמצאים,

גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה

תסבירי, איזה אישור צריך לקבל מכם ומכוח איזה חוק הוא שצריך לעבור לקבל אצלכם אישור?

גב' טלי ברגל

לא, לא מכוח. לעשות איזשהו תיאום עם כל המובלים שיש לנו בתחום העיר והמים שמגיעים אלינו. אז,

גב' רותם גרם

טלי אנחנו עשינו כמה פעמים תיאום גם עם עזרא נווה וגם יש אישור שלו במערכת של,

גב' טלי ברגל

מצוין, מצוין. סיימתם את זה בפגישה האחרונה,

גב' רותם גרם

כן.

גב' טלי ברגל

שהיינו ביחד לא אמרתם לנו שיש אישור שלו. אם יש אישור שלו אז זה בסדר גמור.

גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה

יש אישור.

גב' רותם גרם

כן.

גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה

יופי, תודה.

מר ינאי

אני יכול לשאול גם?

גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה

כן.

מר ינאי

שלום. ככה, יש לי שתי שאלות. אחת לגבי תאריך תחילת העבודות. מעניין אותנו לדעת מתי מתוכננת תחילת החפירה, לפחות שם של הוצאת עודפי עפר? ושנית, אני לא בטוח שהבנתי לגמרי עד הסוף, כיוון יציאת המשאיות הוא לאזור פארק איילון? כמו שהיום הם עוברים מתחת לגשר לאזור הפארק ומשם היציאה לכביש אחד.

דובר

נדמה לי שצריך לחדד פה דברים.

מר ינאי

כן, משהו יכול לענות?

מר אודי שריג

קודם כל העבודות מתחילות עכשיו, ב-15 לאפריל,

דובר

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

מר אודי שריג

תחילת החפירה, עד ה-15 לאוקטובר,

דובר

(לא ברור)

מר אודי שריג

לפעמים מקבלים הארכה של עוד שבוע, תלוי בתחזית. לגבי הכניסות, אז כמו שאמרתי הכניסה האולטימטיבית מבחינתנו זה מכביש 1, ימינה ימינה. אנחנו עובדים במלוא המרץ על האישור של ההסדר תנועה הזה. בינתיים יש לנו את כניסה ממקווה,

דובר

העבודה צריכה להיות מדויקת.

מר אודי שריג

שהיא כניסה מאושרת ושמישה, וכניסה ממסובים שנכנסים בה, בעצם הקבלן של פארק אריאל שרון נכנס ממנה. אבל זה אופציה גם עבורנו, אנחנו, היא פחות נוחה לנו, אבל זה אופציה.

מר ינאי

בכל מקרה זה מתנקז לאזור של מפעל בטון כי זאת הכניסה יציאה לתעלה.

מר אודי שריג

כן.

מר ינאי

כן, עכשיו שאלה אחרת. יש לנו 70 אלף מטר קוב עודפי עפר בפרויקט, מדובר פה על העברה למטמנה מתאימה או לשימוש למילוי. יש דרישה למילוי חוזר בפרויקט?

מר אודי שריג

לא.

מר ינאי

לא. אז זה אומר שצריך להעביר למטמנה.

מר אודי שריג

כן.

מר ינאי

עכשיו אנחנו יודעים שכל המטמנות ברדיוס של פחות או יותר 100 קילומטר מסרבות לקבל עודפי עפר, אז השאלה שלנו היא לאן הם הולכים?

דובר

(לא ברור)

מר ינאי

אני מבחין באופן חוקי. לא לאן נעלמים (לא ברור)

מר נדב טבול

קודם כל לגבי העפר, אנחנו מדברים על קידוחי בנטונייט. זאת אומרת, אין לנו עודפי עפר בפרויקט הזה.

מר ינאי

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

אתה, איפה שאתה מכניס כלונסאה צריך לצאת נפח זהה של עפר החוצה, אתם דיברתם על 70 אלף מטר קוב.

מר נדב טבול

נכון. אבל אין את הכמויות האלו.

מר ינאי

מה זה? שוב לא שמעתי.

מר נדב טבול

אין את הכמויות האלו. 70 אלף זה היה כבר לכלל הפרויקט, בתחילת הפרויקט כבר ביצענו כבר עבודות, היה לנו אחסון של עודפי עפר בחלקה של מקווה ישראל שנקראת חלקה 27, מפה ושם לא אושרו לנו להשתמש בחלקה הזאת וכל עודפי העפר שהיה בחלקה 27 פונתה. פונתה למקומות מאושרים, חלקם,

דובר

כשאני אגמור,

מר ינאי

אוקיי בסדר, בסדר גמור, תודה.

דובר

את אומרת ש,

מר נדב טבול

בשונה מהמסילה הרביעית ששם כן צריך עודפי עפר על מנת לקדוח כלונסאות במינוס בגלל מי הנחל אז שם אנחנו כל פעם ממחזרים את עודפי העפר, מוציאים מחזירים, מוציאים מחזירים.

דובר

של קק"ל כן, את עובדת קק"ל,

מר נדב טבול

ומחפשים את המקום הנכון כדי לאחסן אותו. במקרה של מסילה רביעית מצאנו איזה מקום עדיין, בשפיים שאפשר להשתמש בו עד שיוקם (לא ברור) במחלף המסילתי אין את המקרה הזה, ברשותך.

מר ינאי

בסדר גמור, תודה רבה.

גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה

תודה. אז אם אין עוד שאלות או התייחסויות אנחנו נעבור לנושא הבא. אנחנו מדברים על המסילה הרביעית, עבודות הביסוס שאתם רוצים לעשות עכשיו.

גב' ליטל קוטקין

נכון. היי, שלום לכולם. רגע אני אעלה את המצגת שלי. רואים את המסך?

גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה

כן, רואים.

גב' ליטל קוטקין

מעולה. אז,

דוברת

ליטל? את לא במצב הצגה.

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה

זה לא בתצוגת מצגת אבל זה בסדר מבחינתנו.

גב' ליטל קוטקין

אתם לא רואים את זה כמצגת?

גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה

לא.

דוברת

לא.

גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה

תלחצי על הספר.

גב' ליטל קוטקין

רגע שנייה. לא, אני דווקא על זה. שנייה, אני אנסה שוב. עכשיו?

דוברת

לא. עכשיו זה, לא, עדיין לא מצב הצגה.

גב' ליטל קוטקין

טוב, אבל זה בסדר ככה? מספיק טוב?

גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה

זה בסדר.

גב' ליטל קוטקין

כי אצלי זה ככה. אוקיי, בסדר גמור. אז פרויקט מסילה רביעית, התחום שלנו זה מעט צפונית לתחנת רכבת סבידור עד, סליחה, כן סבידור ועד מעט דרומית לתחנת רכבת ההגנה. סך הכל כ-4.6 קילומטר. למעשה אנחנו מבקשים השלמה של 100% ביסוס בפרויקט כאשר בשנים קודמות עבד קבלן קידום זמינות וביצע קידוחי כלונסאות. בשנה שעברה דניה גם ביצעו כלונסאות וכמו שאמרתי, אנחנו מבקשים כעת השלמה. יש לנו פה את תכולת ההרשאה שלנו על רקע ייעודי קרקע. זה החלק הדרומי יותר. ולמעשה,

דוברת

ליטל המצגת לא עוברת. תעשי שיתוף מסך במקום רק חלון.

גב' ליטל קוטקין

לא, אני עושה מסך, שנייה. ככה אתם רואים?

גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה

אנחנו עדיין רואים את זה לא בתצוגת מצגת. תלחצי על הספר, יש לך למטה,

גב' ליטל קוטקין

אין, אין, זה על הספר. אני יודעת.

גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה

לא, לא על הגביע, על הספר. אחד ימינה.

גב' ליטל קוטקין

ככה?

גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

גב' ליטל קוטקין

יופי, מעולה. בסדר גמור. אז למעשה עבודות 2025 אנחנו מדברים על ביסוסים בלבד, מה שמסומן פה בתחום הרשאה. עבודות הכלונסאות שלנו לא משנות את חתך הזרימה בנחל.

דובר

(לא ברור)

גב' ליטל קוטקין

אוקיי. לא משנים את חתך הזרימה בנחל. יש לנו פה חלק של תוכנית קונסטרוקציה. אפשר לראות פה במקרא בצד שיש לנו כלונסאות בצבעים שונים כאשר הכלונסאות שנוותרו לביצוע הם הכלונסאות שהם בצבע ירוק. כלונסאות בצבעים אחרים זה כלונסאות שביצעו אותם בקידום זמינות או ב-2024 על ידי דניה. יש כאן חתך טיפוסי בתלת מימד. ניתן לראות שהכלונסאות שלנו, עוד פעם לא משנים את תוואי הנחל שזה מה שאנחנו מבקשים השנה בלבד. ותאומים במערכת של עיריית תל אביב. למעשה אנחנו מתואמים עם כל הגורמים, גם הגורמים שכרגע צבועים פה בלבן. נתיבי איילון נתנו לנו אישור בימים האחרונים, אנחנו קיבלנו את האישור שלהם ולמעשה רשות ניקוז אנחנו גם מתואמים מול יפתח, שלחנו אתמול את האישור. ליפתח היו כמה הסתייגויות שגם אותם אנחנו נוריד בימים הקרובים, זה גם מה שכתוב באישור שלו. יחידת התייעול גם שרואים כאן שעדיין לא התקבל אישור רשמי, אנחנו מתואמים מולם. ולמעשה האישור הרשמי התקבל לאחר אישור רשות הניקוז. מה שעוד לא כתוב פה זה מנהלת הרק"ל שגם איתם אנחנו מתואמים, ויש לנו אישור עקרוני מהם. ברגע שנקבל את האישור של יחידת התייעול גם מהם אנחנו נקבל אישור סופי. רוני לי רוצה להגיד כמה מילים על סביבה?

גב' רוני לי

בגדול זה מאוד דומה לנושא הקודם שהוצג פה, יש פה את, בעצם את התוכנית על רקע ייעודי קרקע, אבל למרות שאנחנו כביכול מוקפים בייעודי קרקע מגוונים תעסוקה, מגורים, אנחנו למעשה בתוך תעלת הנחל בעומק, לא מורגשים. אולי קצת בתחנות, אבל זה, זאת אומרת לגמרי שמים פוקוס מבחינת מפגעים שאולי יכולים להיות באזורים האלה אם זה אבק. גם שנה שעברה עשינו הרטבה שוטפת. מבחינת רעש זה גם כן מטופל, וגם לדעתי יועצת אקוסטית פה תוכל להתייחס אם יהיו שאלות. אפשר לעבור. מבחינת קרקעות מזוהמות אז סקר שבוצע אי שם ב-2019 זיהה שלושה מקומות שבהם נדרש לעשות חקירת קרקע, דיגומי ערימה. עד כה במסגרת עבודות, בוצעו עבודות בחלק מהאזורים האלה על ידי קבלן מקידום זמינות, ומהנתונים שאנחנו מכירים, מהדוחות בעצם ראו שלא נמצאו קרקעות מזוהמות. לנו נשאר בעצם אזור אחד מאוד מאוד קטן, שאנחנו נדרש לעשות בו חקירת קרקע שזה הפוליון הקטן פה בצד שמאל, הירוק. אבל אנחנו השנה לא מתכננים שם עבודות, אז ככה, יידחה לשנה הבאה אני מניחה. אפשר לעבור. זה פה, ממש אלה החתכים שבעצם אנחנו נדרשים לבצע בהם דיגום. טוב, זה דיגום ערמות, זאת אומרת מוציאים את החומר ואז. מבחינת הנחיות לביצוע מאוד מאוד דומה למה שקורה במחלף, אנחנו לא נעשה אחסון, זה קצת לא מעודכן פה, אבל לא חשוב. במסמך זה כבר מעודכן. לא יהיה אחסון דלקים בתעלת הנחל, יהיה מינימלי באתר התארגנות, ממש רק מה שנדרש, ובכל מקרה זה יהיה בתוך מכולת אחסנה. ניקוז, יש פה, יש תעלה זמנית בשילוב משאבות ויש לנו גם מערכת סינון שבעצם מזרימה את, כל המים שנשאבים יוזרמו דרך מערכת סינון מצפון לסכר שמוקם בימים אלה סמוך לאתר ההתארגנות, זה בתיאום כמובן עם כל מי שנדרש. עודפי עפר צוין גם במקטע קודם, אין לנו בגדול חוץ מהמילוי הזמני. בסוף עונת העבודה אנחנו נפנה לשפיים שמנוהל על ידי הקבלן, אותו קבלן, וזהו. הנחיות בסך הכל לא יוצאות דופן מכל אתר עבודה משמעותי וגדול שאנחנו מכירים.

גב' רוני לי

תימיי?

גב' תימי אפשטיין עטר

כן. אז גם כמו רוני לי עשינו בדיקה כמו שתמיד נהוג ומקובל לעשות, אלה הקריטריונים המקובלים לרעש מעבודות ובהתאם לתיאום שעשינו מול הקבלן לעבודות ולמשך הביצוע שלהן, בדקנו את העבודות הרועשות ביותר. יש לנו, ליטל יש לנו את השקופיות הבאות?

גב' ליטל קוטקין

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

גב' תימי אפשטיין עטר

אז בעצם בדקנו עבודות קידוח ועבודות סיתות באזורים שהם רגישים לרעש. כמו שרונילי אמרה העבודות האלה מבוצעות בתחתית הנחל ברובן, ולכן ההשפעת רעש שלהן היא יחסית מינורית. נתנו הנחיות לקבלן בהתאם לתוצאות שהתקבלו. גם כן הנחיות סטנדרטיות יחסית, לא היה נראה שיש שם איזשהו אירוע יותר מדי משמעותי מבחינת הרעש.

גב' ליטל קוטקין

בסדר גמור, למעשה,

גב' הילה ברקו

סליחה רק, ליטל, ליטל סליחה רק שאלה לרוני לי. כן רשום, כאילו, אני כן רואה שאתם כן הערכתם שיש 60 אלף פה עודפים, זה לא נכון שאתם מאופסים. אתם שמים חלק מילוי בתחתית של התעלה וחלק, ועדיין יש עודפים לפי החישובים שהצגתם.

גב' רוני לי

אוקיי הכל, הכל יפונה,

מר נדב טבול

רגע דקה רוני לי. הכוונה של עודפים היא להביא עודפי עפר מבחוץ על מנת למלא את הנחל בגובה פלוס 2 על פלוס 3 ממפלס מי הנחל כדי לקדוח כלונסאות בנטונייט. ברגע שאנחנו מסיימים לקדוח כלונסאות בנטונייט, בעצם בנטונייט הולך למטמנה אבל אותם עודפים אני, אנחנו רוצים לשמר לשנה הבאה כדי לקדוח שוב כלונסאות בשנת 26. זה הכוונה לעודפי העפר.

גב' הילה ברקו

ואיפה אתם שמים אותם בינתיים? אם אין לכם את חלקה 27?

מר נדב טבול

בשפיים. בנתיבים המהירים בשפיים, בפרויקט שפיים.

גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה

זה לא יישאר בנחל לשנה הבאה?

גב' ליטל קוטקין

לא, לא, לא, מה,

מר נדב טבול

לא אין מצב. כדי להשתמש, עוד פעם, חוזר, הולך. העודפים של שנה שעברה חלקם נמצאים בשפיים.

גב' הילה ברקו

אוקיי.

גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה

טוב. יש לך עוד שאלות הילה?

גב' הילה ברקו

לא.

גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה

אז תודה לכם. שאלות או התייחסויות? רשות ניקוז? עיריית תל אביב? רשות ניקוז אני יודעת שיש לכם הערות.

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

מר יפתח בן עמי

כן, הוצאנו, עשינו בעצם בדיקה איתם עם הצוות של הרכבת, אנחנו בתהליך די ארוך בגלל שהתכנון המפורט הוא קצת לא מתקשר עם דברים אחרים שאנחנו מנסים לקדם עם פארק אריאל שרון. בשלב הזה הוצאנו מבחינת הביסוס את כל המקטע למעט מספר מקטעים שהחרגנו אותם, שאנחנו עדיין עושים שם טיוב של התכנון. אני מאמין שאנחנו נצליח לסגור את הדבר הזה בשבועות הקרובים אבל כרגע יש לנו הסתייגויות על אותם חתכים, שלחנו לכם את המכתב. לגבי המשך העבודות דובר על עוד דברים אבל זה לא כנדון אז נמשיך על זה פעם אחרת.

גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה

חוץ מאותם חתכים שדיברתם עליהם אתם מתואמים איתם על כל השאר?

מר יפתח בן עמי

כן, חוץ מאותם חתכים שצינו כל עבודות הביסוס אין לנו התנגדויות עליהן.

גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה

תודה. תל אביב?

מר עומר וולף

היי עומר וולף מעיריית תל אביב יפו. ברמה התכנונית וגם אל מול יחידת אדריכל העיר נושא הביסוס פה באופן ספציפי תואם. לשאר הדברים, לשלבים הבאים אנחנו לא נתייחס בהיבטים האלה. לנושא ניקוז, אנחנו מבינים שזה בתהליך אבל לא הוצגו לנו עדיין האישורים הרשמיים, אני מבין שיש גם פערים אז אנחנו מבקשים,

גב' סופי טויזר

לא שנייה, אין פערים מול עזרא. מה שבעצם יש זה את אותם חתכים שעד שיפתח לו יאשר אז עזרא בעצם גם מחכה.

מר עומר וולף

אז אנחנו מבקשים להתנות את תחילת העבודות בהצגת האישורים של רשות ניקוז ושל יחידת התיעול העירונית.

גב' סופי טויזר

לא, לא מקובל הבקשה הזאת להתנות את תחילת העבודות כי אפשר בעצם להתחיל את כל העבודות חוץ מאותם מקטעים שיפתח כרגע, עוד לא הושלם התיאום מולו.

מר עומר וולף

אנחנו מכירים שהעבודות הן בחתך הקריטי, הן במקטעים של החתך הקריטי,

גב' סופי טויזר

לא,

מר עומר וולף

והעירייה תומכת,

גב' מרים פיאניקה

אני, עומר, עומר,

מר עומר וולף

בקידום המסילה הרביעית,

גב' מרים פיאניקה

אם אנחנו מתנים את תחילת ביצוע העבודות,

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

מר עומר וולף
שלום מרים.גב' מרים פיאניקה

מה שלומך? אז תמסור בבקשה לעזרא שגם מובל החרש נדחה ולא יוכל להתקיים השנה. אז בוא לא נחליט שאנחנו דוחים יום אחד לתחילת (לא ברור)

מר עומר וולף
אנחנו,גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה

סליחה רגע, חברים, אתם שכחתם איפה אתם נמצאים? אנחנו בדיון. כן, בות"ל. אנחנו לא בשיחת, בקפה עכשיו. אז בבקשה, כן.

מר עומר וולף

אני מתנצל שעוררתי את זה, העירייה תומכת כמובן בקידום ומימוש המסילה הרביעית אבל אנחנו גם חרדים לפתרונות שיציבו את עתיד העיר בסכנה ולכן אנחנו צריכים לעבוד בתפר הזה. אז לנושא הניקוז, אנחנו מבקשים להציג אישור. ודבר נוסף לנושא,

גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה

לא הבנתי, איזה אישור אתה רוצה ואיפה הוא, מכוח מה הוא נדרש? תסביר לנו עוד פעם, יש לנו את רשות ניקוז? כן.

מר עומר וולף

אישור רשות ניקוז ירקון ויחידת התיעול העירונית.

גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה

אישור רשות ניקוז זה גם אנחנו דורשים. זה נכון.

מר עומר וולף

אז אני שמח.

גב' סופי טויזר

אז יש אישור של רשות ניקוז, פרט לחתכים ספציפיים שעד שלא יתקבל אישור, לא נעבוד בהם.

מר עומר וולף

אז אנחנו מבקשים שיוצג לנו האישור, הוא לא הוצג לנו והוא מוצג ליחידת התיעול העירונית שנותנת אישור להתקדם.

גב' סופי טויזר

הוא הוצג ליחידת התיעול, אני רואה שפשוט עזרא, יחידת, אין פה נציג של יחידת התיעול ולכן אני רואה שיש פה קצת פערים.

מר עומר וולף

הנושא השני הוא לקחת בחשבון בביצוע עצמו שנעשות את, נעשות עבודות במקביל בפארק אריאל שרון ובמעלה, ולכן אנחנו מדברים פה על קיץ 25, זה שלב שבו העבודות נעשות במקביל ואנחנו מבקשים להיערך גם מהבחינה הזאת, מבחינת הפתרונות לביצוע בפועל.

גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה

עומר מה זה אומר? אנחנו לא כל כך הבנו.

מר עומר וולף

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

יכול להיות שהנושא של עבודות קיץ בלבד פותר את זה אבל אנחנו רואים פה נושא של עודפים, אולי היערכויות לשלבים הבאים. חשוב לראות שלא יוצרים פה מובלים למקרי קיצון אם ויבואו. אני מקווה שהתיאום מול יפתח ימצא את הנושא הזה. אבל תבינו שיש פה שני פרויקטים מאוד גדולים שנוגעים לניקוז שנעשים במקביל. צריך לקחת את זה,

מר רון רקח

אתה שואל על ההפעלה של המובל, של המפעל ניקוז בפארק אריאל שרון?

מר עומר וולף

גם בפארק אריאל שרון יש עבודות, כלומר שני המקרים לא יכולים לשאת את המצב הסופי שמוצג בהם. אז זה מה שצריך להילקח בחשבון כשנכנסים, מתקרבים לביצוע.

מר רון רקח

אתה מתכוון מבחינת מה? מבחינת הספיקות הסופיות כאילו? מה,

מר עומר וולף

מבחינת הספיקות תוך כדי ביצוע העבודות.

מר רון רקח

עכשיו? לא, אני מקווה שלא ירד גשם בקיץ אבל,

גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה

יש, יש שלבי ביניים.

דובר

(לא ברור)

מר יפתח בן עמי

אני יכול להגיד משהו לגבי זה? עומר, מבחינת הספיקות היום בעבודות שהוצגו בחבילה שיש אין פגיעה בכושר ההולכה. בתעלה בלי קשר לפארק אריאל שרון, מה מבוצע שם. זאת אומרת, מהבחינה הזאת עיריית תל אביב אין לה שום דבר. אני מתחבר למה שמרים אמרה, כמה שיותר מהר ייכנסו. יותר מהר הפרויקט השני הניקוזי שצריך לבצע לעיריית תל אביב יוכל להתממש באמת. שנה שעברה זה לא יצא בגלל עיכובים. זה המסגרת שאנחנו נמצאים בה. אנחנו לא נמצאים עדיין בשלב הצרת המסילה, זה לא הדיון פה. הדיון על עבודות ביסוס בלבד.

מר רון רקח

אנחנו לקראת, עם הלוח זמנים באמת כפי שהמפעל ניקוז פועל וגם מתאמים מולנו כרגע את התוכנית הפעלה, ומול יפתח, אז אנחנו נתכנס פה באוקטובר 2025, אם אני צריך לנחש נכון, בדיוק לדיון בנושאים האלה עומר. בסדר?

מר עומר וולף

בסדר גמור.

גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה

תודה, עוד שאלות או התייחסויות?

מר נדב טבול

רק משהו קטן ברשותכם. בתחילת הדרך ההרשאה שלנו כללה גם ביצוע של קירות. הגיבורים שלנו היו במילואים ולא הספיקו להכין את כל החומרים ולבדוק את הדברים. אכן החלטנו לפצל את ההרשאה לביסוס כרגע ולהגיע אליכם יותר מאוחר, עוד הקיץ הזה, ברגע שייבדקו הדברים גם לבצע עוד השנה גם קירות. זהו.

גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה

טוב, נחכה בסבלנות.

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

דוברת

אבל, זהו זה דיון אחר כי זה בדיוק הדיון של,

גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה

כשזה יגיע אז אנחנו נקיים את הדיון בבקשה שתהיה, אם עוד בכלל יישאר זמן לביצוע. זה תלוי בכם.

מר נדב טבול

נעשה את המאמצים שכן כי זה חלק בלתי נפרד שדורש גם השנה לעשות אותם ולעמוד בלוחות הזמנים. אז נעשה את מירב המאמצים שכן.

גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה

מאה אחוז. טוב, אנחנו מחכים בסבלנות. תודה רבה לכם, אנחנו נתכנס לדיון הפנימי.

מר נדב טבול

תודה, להתראות.

דוברת

תודה.

דוברת

תודה רבה.

מר אודי שריג

תודה רבה.

גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה

טוב חברים, בואו נתחיל בנושא השני, כאילו, מה שהוצגו לנו קודם, המסילה, הגשרים של 102 ו-103 כי זה היה יותר פשוט. אז אני מציעה פה שהוועדה מאשרת את מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע כפי שהוגשו לה בכפוף לתנאים הבאים. קבלת אישור רשמי של הגוף המוסמך, שזה פה נת"י, לעניין התאומים הנדרשים למסמכי התוכנית ותיקונים טכניים למסמכים בהנחיית מתכנן הוועדה. ההחלטה התקבלה פה אחד! תודה רבה לכם. ולגבי הנושא השני. פה יש לנו את אותם חתכים שעדיין לא השלימו את התיאום עם רשות הניקוז ולכן נצטרך לגביהם לקבוע שנוכל לאשר אותם רק אחרי אישור רשות הניקוז. ראיתם פה את כל הרגישויות שיש פה בנחל. אז בעצם אנחנו מציעים לאשר אותם רק אחרי שיעברו את כל הבדיקות המדוקדקות של רשות הניקוז. ובהתאם אני מציעה את ההחלטה הבאה, הוועדה מאשרת את מסמכי התכנון המפורט כפי שהוגשו לה בכפוף לתנאים הבאים, העבודות בחתכים הבאים, וזה כל החתכים בעצם שרשות הניקוז טרם נתנה את המילה האחרונה שם. אז בגשר 10 חתכים 92 + 925 עד 93 + 325, גשר 11 חתכים 93 + 360 עד 93 + 415, גשרים 18 עד 20. חתכים 95 + 325 עד 95 + 575 וגשר 24 חתכים 97 + 1. כל אלה מותנים בהשלמת התיאום עם רשות הניקוז וקבלת אישור רשמי של הגוף המוסמך שזה רכבת ישראל לעניין התיאומים הנדרשים למסמכי התוכנית, ותיאומים, תיקונים טכניים למסמכים בהנחיית מתכנן הוועדה.

מר רון רקח

אני רק רוצה להוסיף משהו אחד. בתחום של רכבת ישראל יש קצת דיונים איתם על שאריות עודפי עפר, איפה הם שמים אותם. אני לא כל כך רוצה להכניס את זה להחלטה או כתנאי לעבודות עצמם כי זה פתרונות שאנחנו עושים מולם און גוינג כמשהו מתמשך, אבל הילה פה איתם צמוד על הנושא הזה ואנחנו נמשיך את הדיונים המקצועיים בנפרד.

גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה

חברים, ההחלטה הזאת גם התקבלה פה אחד?

דובר

כן.

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

תודה רבה. יש לנו עוד נושא אחד שהוא נקבע לשעה 13:00 אז אנחנו נעשה איזה הפסקה קטנה וניפגש פה בעוד עשרים דקות. תודה.

- הדיון הסתיים -