

ז' בניסן התשפ"ד
15 באפריל 2024
תש 2024-373

**פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע של הוועדה
הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות מספר 04/2024**

פרטי הישיבה	
יום ותאריך:	יום שני, 8 באפריל 2024 (כ"ט באדר ב' תשפ"ד)
שעה:	9:40-10:20
מקום:	באמצעות מערכת חיבור מרחוק

פרטי הישיבה:		
נושא מס' 1	תתל 33- מסילה רביעית באילון המחלף המסילתי	עבודות ביסוס קיץ 2024
נושא מס' 2	תתל 33- מסילה רביעית באילון המחלף המסילתי	גשר BR-104

הודעת פתיחה: הישיבה נפתחה במניין חוקי עפ"י סעיף 42 לחוק התכנון והבניה.

נושא מס' 1	תתל 33- מסילה רביעית באילון המחלף המסילתי	עבודות ביסוס קיץ 2024
חברי ועדה נוכחים:	שירה ברנד, מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות רון רקח, מ"מ מתכנת הות"ל עומר בן נון, המשרד להגנת הסביבה אורית נבון/ אורנה להמן, משרד התחבורה	
חברי ועדה חסרים:	יעקב פרץ, שלטון מקומי	
צוות ות"ל נוכחים:	ליטל ידן, ראש צוות תכנון הילה אורן, ראש צוות סביבה לירון ריכטר אריאל, אגף רישוי וביצוע	

נוכחים נוספים:

עומר וולף	רכז תכנון עיר בכיר	עיריית תל אביב יפו
רוני-לי בית אור	יועצת סביבה	ESD פיתוח סביבה וקיימות
אדם חקלאי	יועץ ללשכת התכנון מחוז תל אביב	לשכת התכנון מחוז תל אביב
לארי גורדון	אדריכל נוף ובמנים	ק.ס.מ. קבוצת סוף מערב
נדב טבול	מנהל פרויקט קבלן	דניה סיבוס
יפתח בן עמי	רשות ניקוז ירקון מהנדס	רשות ניקוז ירקון
יוגב בוארון	מנהל פרויקט	דניה סיבוס
רביבה אנוקוב	מנהלת תכנון	דניה
מעיינ רביד	מנהלת תכנון	דניה סיבוס
אודי שריג	מנה"פ	א.אפשטיין
אלכסיי קורבליוב	מתכנן ניקוז קבלן	מיאר מהנדסים יועצים בע"מ
מיכאל דינקין	הידרולוגיה	מיאר מהנדסים יועצים בע"מ
ארקדי ריימן	מהנדס מסילות	לוי שטרק

ישיבת הות"ל (ועדת משנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע) מס' 04/2024 מיום 08.04.2024 (תש 2024-373)
פרוטוקול זה אושר במליאת הות"ל בתאריך 24.6.24 והוא הנוסח הקובע

בית השנהב, בנין c קומה 7, רח' בית הדפוס 12, גבעת שאול, ירושלים טל: 074-7578208, פקס: 077-4448813
הות"ל: www.ipan.gov.il/vatal מייל: ti-tashtiyot@ipan.gov.il

מיכל שרון	רכות תכנון עיר	עיריית תל אביב יפו
מיכל נגולה-בכיר	סגן מנהל אגף ביצוע מסילה רביעית באילון	נת"י
יוגב בוארון	מנהל פרויקט	דניה סיבוס
רני בן ארי	מנהל תכנון ורישוי	דניה סיבוס

רקע:

הוראות תת"ל 33 אוסרות על ביצוע עבודות לצורך הקמת המסילה הרביעית המשנות את חתך הזרימה של תעלת האילון כל עוד לא הושלם האיגום בפארק אריאל שרון ובפשט מקווה ישראל. עם זאת, על מנת לזרז את מימוש הפרויקט, מאז שנת 2020, מבצעים נת"י ורכבת ישראל (בהתאם לחלוקה המנהלית ביניהן) מדי שנה בקיץ, עבודות שונות שאין בהם כדי לשנות את חתך התעלה. ההודעה לפי סעיף 261 ד' המוגשת על ידי נת"י כוללת עבודות ביסוס של כלונסאות (מתחת לתחתית התעלה) עבור גשרים 102-103 מדרום למחלף קיבוץ גלויות בואכה מחלף המסילות.

מהלך הדיון:

אודי שריג, מנהל הפרויקט מטעם נת"י הציג את העבודות. הסביר כי בשנים האחרונות מבוצעות עבודות ביסוס בכל קיץ על ידי קבלן אחר. מעכשיו ועד סיום הפרויקט יבוצעו העבודות על ידי הקבלן הנבחר – דניה סיבוס, אשר גם יבצע את העבודות מטעם רכבת ישראל. העבודות המבוקשות לקיץ זה הם בתחום המחלף הרכבתי. הכלונסאות יבוצעו עד תחתית הנחל, ללא שינוי חתך הזרימה או פגיעה בספיקות. מסיימים בצפון בחתך 97800 ומותירים "באפר" בתיאום עם רשות הניקוז לוויסות זרימות מי הקיץ.

מתואמים עם עיריית ת"א ועם הוועדה המחוזית ת"א המשמשת כוועדה גלילית ועם רשות הניקוז ירקון. דרך גישה מכביש 44 ומחנה קבלן הכולל משרדים בלבד בחלקה 27.

אדם חקלאי, נציג מחוז ת"א/ועדה גלילית – ציין כי אתר ההתארגנות במקווה ישראל הוא מחוץ לגבול התת"ל 33, נמצא בתת"ל 33/א. יש לתאם את המערך מול קבלן פ.א.ש. כי ציין כי לא הבנו שאתרי ההתארגנות הם חלק מהבקשה.

אודי שריג, מנהל הפרויקט השיב כי השטח במקווה ישראל הוא שטח עירוס לעבודות עפר, לא אתר התארגנות. הוא אכן בתחום תת"ל 33/א והעבודות מתואמות מול צוות הות"ל. הכביש נסלל באספלט כדי למנוע אבק, ובסיום העבודות יוחזר מצב לקדמותו.

אדם חקלאי, נציג מחוז ת"א/ועדה גלילית – נסלל כביש מכביש 44 לאתר המדובר שמחובר לאתר העירוס לכיוון גשר מקווה ישראל, מבחינת המחוז זה עדיין לא פתור, אבל מבין שה מתואם עם הות"ל. מפנה את תשומת לב הות"ל לכך שההיקפים של מפעל הבטון נראים גדולים.

יפתח בן עמי, מהנדס רשות ניקוז ירקון הבהיר כי הרשות טרם הוציאה אישור בכתב אולם העבודות מתואמות איתה ואין לה התנגדות לביצוען.

החלטה:

הוועדה מאשרת את מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע, כפי שהוגשו לה, בכפוף לתנאים הבאים:

1. בכפוף לקבלת אישור רשמי של הגוף המוסמך (חברת נתיבי ישראל) לעניין התיאומים הנדרשים במסמכי התכנית.
2. תיקונים טכניים במסמכים בהנחיית מתכנן הוועדה.

נושא מס' 2	תתל 33- מסילה רביעית באילון המחלף המסילתי	גשר 104 - BR
חברי ועדה נוכחים:	שירה ברנד, מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות רון רקח, מ"מ מתכנתת הות"ל עומר בן נון, המשרד להגנת הסביבה אורית נבון/אורנה להמן, משרד התחבורה	
חברי ועדה חסרים:	יעקב פרץ, שלטון מקומי	

צוות ות"ל נוכחים:	ליטל ידן, ראש צוות תכנון הילה אורן, ראש צוות סביבה לירון ריכטר אריאל, אגף רישוי וביצוע
----------------------	--

נוכחים נוספים:

עומר וולף	רכז תכנון עיר בכיר	עיריית תל אביב יפו
רוני-לי בית אור	יועצת סביבה	ESD פיתוח סביבה וקיימות
אדם חקלאי	יועץ ללשכת התכנון מחוז תל אביב	לשכת התכנון מחוז תל אביב
לארי גורדון	אדריכל נוף ובמנים	ק.ס.מ קבוצת סוף מערב
נדב טובל	מנהל פרויקט קבלן	דניה סיבוס
יפתח בן עמי	רשות ניקוז ירקון מהנדס	רשות ניקוז ירקון
יוגב בוארון	מנהל פרויקט	דניה סיבוס
רביבה אנוקוב	מנהלת תכנון	דניה
מעין רביד	מנהלת תכנון	דניה סיבוס
אודי שריג	מנה"פ	א. אפשטיין
אלכסיי קורבליוב	מתכנן ניקוז קבלן	מיאר מהנדסים יועצים בע"מ
מיכאל דינקין	הידרולוגיה	מיאר מהנדסים יועצים בע"מ
ארקדי ריימן	מהנדס מסילות	לוי שטרק
מיכל שרון	רכזת תכנון עיר	עיריית תל אביב יפו
מיכל נגולה-בכיר	סגן מנהל אגף ביצוע מסילה רביעית באיילון	נת"י
יוגב בוארון	מנהל פרויקט	דניה סיבוס
רני בן ארי	מנהל תכנון ורישוי	דניה סיבוס

רקע:

הוראות תת"ל 33 אוסרות על ביצוע עבודות לצורך הקמת המסילה הרביעית המשנות את חתך הזרימה של תעלת האיילון כל עוד לא הושלם האיגום בפארק אריאל שרון ובפשט מקווה ישראל. עם זאת, על מנת לזרז את מימוש הפרויקט, מאז שנת 2020, מבצעים נת"י ורכבת ישראל (בהתאם לחלוקה המנהלית ביניהן) מדי שנה בקיץ, עבודות שונות שאין בהם כדי לשנות את חתך התעלה. ההרשאה המוגשת על ידי נת"י היא עבור גשר 104 באורך כ-200 מ' באזור מחלף המסילות העתידי וכוללת ביצוע קירות, תקרה וקיר נגד הצפה, על בסיס כלונסאות שבוצעו בקיץ 2023.

מהלך הדיון:

אודי שריג, מנהל הפרויקט הציג את ההרשאה – מדובר במבנה תחתון של הגשר לאורך כ-300 מ'. בשיתוף פעולה עם הות"ל ורשות הירקון בוצעו הכלונסאות בקיץ 2023. נוצל שטח בתעלת איילון שהוא רחב ומאפשר הרמת הגשר ללא פגיעה בחתך הזרימה, ואפילו תוך שיפור החתך על ידי יצירת חתך מלבני במקום טרפזי.

מיכל שרון, עיריית ת"א ציינה כי התקיימה פגישה אחת אצל מה"ע שבעקבותיה התבקשו להמשיך תיאום מול אדריכל העיר ועזרא נווה. טרם אושרו הפרטים והעברנו הערות שאבקש להתייחס אליהן. מבינה שבחלק של ת"א מבצעים רק כלונסאות אבל כן מבקשת להתייחס למבנה. חוזרת על עמדת העירייה בנוגע למובל לים.

יפתח בן עמי, מהנדס רשות הניקוז ירקון הבהיר כי יועבר מסמך רשמי בכתב במהלך השבוע. העבודה היא בלוחות זמנים מאד קצובים, חצי שנה לכל היותר ולכן חשוב לאפשר את מפעל הבטון שיקצר את משך הביצוע. החל מאוגוסט יקיימו סיורים אחת לשבועיים ומספטמבר אחת לשבוע כדי להבטיח שהקבלן יסיים בזמן. ישמח אם צוות הות"ל יצטרף לסיורים.

נדב טובל ורני בן ארי ציינו כי מפעל הבטון, המצוי בתחום הגלילי דורש רישוי עסקים מיחידת הסמך האחראית על כך. תנאי לרישיון הוא קבלת אישור כתוב של הות"ל שהמפעל מאושר ועולה בקנה אחד עם הוראות תת"ל 33 כדי לתת רישיון עסק.

רון רקח, מנהל אגף בכיר רישוי ארצי השיב כי האישור יועבר.

דיון פנימי:

שירי ברנד, יו"ר הוועדה הבהירה כי מפעל הבטון ויתר הנושאים שהועלו יוסדרו במסגרת רישוי עסקים.

החלטה:

הוועדה מאשרת את מסמכי ההרשאה כפי שהוגשו לה בכפוף לתנאים הבאים:

1. בכפוף לקבלת אישור רשמי של הגוף המוסמך (חברת נתיבי ישראל) לעניין התיאומים הנדרשים במסמכי התכנית.

2. תיקונים טכניים במסמכים בהנחיית מתכנן הוועדה.



שירי ברנד
מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות



אפרת ויסלר
מזכירת הוועדה

תאריך חתימה 24.6.24