

ועדת המשנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע

ישיבה מס' 2025009

מתאריך י"ז באב תשפ"ה, 11.8.2025

הישיבה התקיימה במינהל התכנון (בית השנהב - אגף C), רח' בית הדפוס 12, גבעת שאול, ירושלים ובאמצעות מערכת ניהול ישיבות מרחוק.

1. תת"ל 33-מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד

1. תת"ל 33-מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד

מטרת הדיון: עבודות קיץ 2025, קירות בתעלת האיילון

חברי ועדה נוכחים:

שירה ברנד	יו"ר הוועדה
רון רקח	מ"מ מתכנתת הוועדה
עומר בן-נון שטרן	מ"מ נציג השרה להגנת הסביבה
אורנה להמן	נציגת שרת התחבורה
דוד קלנר	מ"מ נציג שר האנרגיה

נוכחים נוספים בדיון:

חן ספייב	מ"מ מזכירת הוועדה
שרי אלשוקני, מיכל לילינטל, נועה יואלי מנדלר, הילה אורן	רשות רישוי ארצית
אוהד ברנר	יועץ משפטי לוועדה
סלווה קפלנוביץ'	תגל - מנהל פרויקט מטעם הקבלן דניה סיבוס
ליטל קוטקין	תגל
ליאור דיג'אן, מיכאל בראנדט	דניה סיבוס
יוליה סוגרין שדות	רשות ניקוז ירקון, סגנית מנהל אגף הנדסה לתחום מאגרים
בועז פרנץ, סבטלנה טרופימוב, מיכאל ליבני, יעקב קירזנר	אחים מרגולין הדסה ויעוץ
עומר וולף	נציג הוועדה המקומית תל אביב
גלעד ספיר	הידרולוג רשות ניקוז ונחלים ירקון
לארי גורדון	קסמ אדריכלים
מרים פיעניקה	נציגת חברת רכבת ישראל
אלכסיי קורבליוב	מיאר מהנדסים יועצים בע"מ
מאיר אבידן	נתיבי ישראל חטיבת תשתיות רכבת
שני אלדן	מהנדס עיריית טבריה
גל גרונר, דניאל שר	גרונר ד.א.ל

רקע:

הוראות תת"ל 33 אוסרות על ביצוע עבודות לצורך הקמת המסילה הרביעית המשנות את חתך הזרימה של תעלת האיילון, כל עוד לא הושלם האיגום בפארק אריאל שרון ובפשט מקווה ישראל. עם זאת, על מנת לזרז

את מימוש הפרויקט, מאז שנת 2020 מבצעים נת"י ורכבת ישראל (בהתאם לחלוקה המנהלית ביניהן), מידי שנה בקיץ, עבודות שונות שאין בהם בכדי לגרוע מכושר ההולכה בתעלה.

בשלב זה, מבקש היזם, רכבת ישראל, אישור הרשאה לביצוע קירות בתעלת האיילון בתחומי תחנת השלום ותחנת סבידור-מרכז (ארלוזורוב). הקירות המתוכננים הינם RW-10 (סבידור) משני צידי התעלה בין חתכים 92925-93360, RW-16 (השלום) קיר מזרחי בין חתכים 94337-94500 ו-RW18 (השלום) קיר מערבי בין חתכים 94567-95350.

עבודות אלו מביאות להצרת תעלת האיילון באזורים האמורים, כך שכושר ההולכה יורד ביחס למצב הקיים. בהתאם לבחינה שנערכה על ידי רכבת ישראל מול רשות הניקוז, הפעלתו הצפויה של פשט הצפה מקווה ישראל, תצמצם את מפלסי הזרימה בתעלת האיילון ועל כן, לא צפוי שינוי לרעה במפלסי הזרימה ביחס למצב הקיים בסיום העבודות המבוקשות.

מהלך הדיון:

סלווה קפלנוביץ', מנהל תכנון מטעם הקבלן דניה סיבוס, הציג את העבודות המבוקשות להקמת קירות מובל האיילון כחלק מעבודות קיץ 2025 ב-3 מקטעים, גשר 10, גשר 16 וגשר 18. הקטעים נבחרו בהתאם למודל הידראולי שנבחן ואושר מול רשות הניקוז. העבודות אינן דורשות חפירה נוספת של עודפי עפר, היות וזאת בוצעה במסגרת עבודות קודמות שאושרו בוועדה.

בחתך הנותר בתעלת האיילון לאחר ביצוע הקירות, מפלס הזרימה עולה עקב ביצוע הקירות אך הוא מינורי, וכאמור מתואם עם רשות הניקוז. במקטעי העבודה ישנם 12 מוצאי ניקוז עירוניים, כאשר כל מוצא ניקוז תואם עם עיריית תל אביב ונערכו התאמות הנדסיות, חלק ממוצאי הניקוז מתוכננים להארכה.

עוד הודגש כי, הקירות המבוצעים בגשר 10 מתוכננים לשאת את כל העומסים הנדרשים לקבל את הקמת תחנת סבידור בהמשך.

הוצגו התאומים שנערכו עם נתיבי איילון.

עומר וולף, נציג הוועדה המקומית תל אביב, ציין כי ההרשאה מתואמת עם הוועדה המקומית.

יוליה סוגרין שדות, סגנית מנהל אגף הנדסה לתחום מאגרים, רשות ניקוז ונחלים ירקון, הדגישה כי העבודות אושרו לקיץ 2025, בחתכים המבוקשים בהתחשב בהפעלת פתרון הניקוז בתחום פשט הצפה מקווה ישראל שיכול לקבל את הספיקות החזויות לנגר. ביקשה להבהיר כי שלבי העבודה הבאים לביצוע המובל הסגור, שטרם הובאו בפני הוועדה, מצביעים על חוסר התאמה בין כושר הולכת המובל ובין הספיקות הצפויות מפתרון הניקוז בפארק אריאל שרון. בהתאם, מבחינת רשות הניקוז, לא יהיה אישור לעבודות כל זמן שלא יינתן מענה לספיקות אלו.

גלעד ספיר, הידרולוג רשות ניקוז ונחלים ירקון, הבהיר כי תכנון המובל הסגור בתחום תחנת סבידור ייצור צוואר בקבוק שיקטין את הזרימה מ-170 מקנ"ש כפי שנקבע בתת"ל 33, ל-110 מקנ"ש, כך שיכפיל את רמת הסכנה להצפות ורשות הניקוז לא תאפשר עבודות ללא פתרון לספיקות אלו.

בנוסף, תכנון הרכבת הינו באינטרוולים קבועים של 25 מ', כאשר הבקשה היא לתכנון ובחינה בחתכים הצרים ביותר בתעלה. לעבודות ההמשך, לא יינתן אישור מבחינת רשות הניקוז ככל ולא יתכונן בהתאם.

רון רקח, מתכנן הוועדה, הדגיש כי דברי רשות ניקוז ונחלים ירקון, מצטרפים לפניות החוזרות של רשות הרישוי למשרד התחבורה בעניין הצגת הפתרונות הנדרשים לספיקות החזויות והפתרונות הנדרשים במסגרת התכנון. ככל ואלו לא יקודמו, לא ניתן יהיה לקדם את ההרשאות או חבילות הביצוע הבאות.

דיון פנימי :

שירי ברנד, יו"ר הוועדה, ציינה כי נעשו מספר פניות למשרד התחבורה ולא התקבל מענה בגינן. על מנת שניתן יהיה לקדם את המשך התכנון, נדרש להשלים את כלל פתרונות הניקוז ויש לקבל מענה בעניין ממשד התחבורה בהתאם.

החלטה:

הוועדה מאשרת את מסמכי ההרשאה כפי שהוגשו לה בכפוף לתנאים הבאים:

1. קבלת אישור רשמי של הגוף המוסמך (רכבת ישראל) לעניין התאומים הנדרשים במסמכי התכנית.
2. תנאי לתחילת ביצוע העבודות המבוקשות בגשר RW-10, RW-16 ו-RW-18 הינו אישור מתכנן הוועדה לפתרון ניקוז בשטח פשט הצפה בתחומי מקווה ישראל.

ההחלטה התקבלה פה אחד.