

י"ג באדר א' התשפ"ב
14 בפברואר 2022
תש 2022-84

**פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע של הוועדה
הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות מספר 02/2022**

פרטי הישיבה	
יום ותאריך:	יום שני, 14 בפברואר 2022 (י"ג באדר א' תשפ"ב)
שעה:	09:30-12:30
מקום:	באמצעות מערכת חיבור מרחוק

פרטי הישיבה:		
נושא מס' 1	תת"ל 18 – חשמומל מערך המסילות הארצי	דיון באישור חבילות מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע של מקטע חופית-ויתקין-דור (EP-4) ושל מקטע לוד-רחובות (EP 13A)
נושא מס' 2	תת"ל 33 – מסילה רביעית באילון	אישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע, עבודות קיץ 2022 בתעלת האיילון
נושא מס' 3	תת"ל 67 – חנה וסע שפיים	דיון באישור חבילת מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע של עבודות מוקדמות (0)

הודעת פתיחה: הישיבה נפתחה במניין חוקי עפ"י סעיף 42 לחוק התכנון והבניה.

#	פרויקט	נושא על סדר היום
1	תת"ל 18 – חשמומל מערך המסילות הארצי	דיון באישור חבילות מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע של מקטע חופית-ויתקין-דור (EP-4) ושל מקטע לוד-רחובות (EP 13A)
חברי ועדה נוכחים:		נאוה אלינסקי-רדעי, מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות פנינה (פרל) קפלן, המשרד להגנת הסביבה נעמה מגורי כהן, המשרד להגנת הסביבה חיים ליברמן, משרד הבינוי והשיכון אורית נבון, משרד התחבורה
חברי ועדה חסרים:		רותי פרום אריכא/רענן אמויאל/חגית ברנר, משרד החקלאות
צוות ות"ל נוכחים:		יובל ענתבי, מנהל תחום רישוי וביצוע אהובה לוי, ראש צוות תכנון מפורט ופיקוח גליה בן שוהם, ראש צוות סביבה מרב דביש בן משה, יועצת נוף ניר בלפר, מרכז פרויקטים אפרת ויסלר, מזכירת הוועדה

נוכחים נוספים:

אמיר זיו	מנהל ממשקים והיתרים	SEMI
יובל ויצמן	ליווי סטטוטורי	SEMI
דורית בר	ניהול הפרויקט	WSP
סמדר אהרון	ניהול פרויקט החישמומל	WSP
מיכל זוסמן	ממונה איכ"ס ונוף רכבת ישראל	רכבת ישראל

תמי גנון	ס. מנהל אגף מקרקעין סטטוטוריקה ורישוי	רכבת ישראל
מיכאל רוטניצקי	יועץ חישמול	רכבת ישראל
מירי רואי ולפיש	ממונה סטטוטוריקה	רכבת ישראל
אולג ריטוין	מנהל ביצוע	דנה הנדסה
ליאת ברזילי	סגנית מהנדס המועצה	עמק חפר
אסף וחנר	מהנדס המועצה	חוף הכרמל
נדב שפירא	מנהל המחלקה לתכנון אסטרטגי	רחובות
סמדר ירון	מנהלת מחלקת תכנון עיר	נס ציונה
ארמין אברמוביץ	מהנדס	עמק חפר
תלי לנדסמן	מנהלת פרויקט	רחובות
רחל אשר הרוש	ס' אדריכל העיר	ראשון לציון
אודי פנחס	יועמ"ש	קיבוץ מעגן מיכאל
מנחם רוזניק	יו"ר ועד הנהלה	קיבוץ מעין צבי
ליאת חיל	נציגת	קרית טבעון
איציק כהן	נציג	מושב דור
איגור וימן	מנהל מחלקת כבישים ופיתוח	נס ציונה

רקע:

תת"ל 18 פורסמה לאישור ברשומות בתאריך 15.12.14 ונמצאת בשלבי ביצוע. היזם, רכבת ישראל, מעוניין לקדם את ביצוע חשמול המסילות בשני מקטעים: הראשון, בקטע מסילות החוף EP-4, מחופית ועד לדור. אורך קטע זה מעל 30 ק"מ. התוואי עובר דרך 3 תחנות נוסעים קיימות: חדרה, פרדס חנה-קיסריה ובנימינה וכן 2 תחנות תפעוליות: כפר ויתקין וזיכרון יעקב. לאורך הקו מצויים אזורי מיוחדים: 3 קטעים אורבניים נצפים (חדרה, פרדס חנה ובנימינה) ואזורי פורטלים.

השני, כולל שני קטעי מסילה, בין תחנת ראשונים לרחובות ומהמפגש של מסילה זו עם מסילת לוד, מזרחה על לוד (EP13A). אורך הקטע כ-13 ק"מ. לאורך הקו מצויים אזורי מיוחדים: 3 אזורי פורטלים, אזור אורבני נצפה ו-3 תחנות רכבת: באר יעקב, ראשונים ורחובות. בתוך אזורי פורטלים מבקש היזם להמיר פורטלים בעמודים גם בקטעי פיצול מסילות בהם לא יופיעו העמודים בצמודים. הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה אישר את דו"ח הקרינה עבור שני המקטעים.

מהלך הדיון:

אבי סדי, מנהלת החשמול ברכבת ישראל, סקר את הנעשה עד כה בפרויקט חשמול המסילות ואת תכנית משרד התחבורה ורכבת ישראל לקיצור לוחות הזמנים בשנה וחצי. הקווים המחושמלים הבאים שצפויים להיפתח הם ירושלים-מודיעין בזמן הקרוב, נתניה-רחובות בחודש יוני ובנימינה-אשקלון באוקטובר.

אמיר זיו, מחברת SEMI הקבלן המבצע של החשמול, הציג את תכנון מקטע חופית-דור והתייחס לעבודת הבקרה שנעשית על ידי הקבלן והרכבת בנושא הנוף. התייחס בין השאר גם לנושא הקרינה, בעלי הכנף, עבודות ההקמה, התיאומים שנערכו, דרכי הגישה ואלמנט ה-CDE בויתקין שמזין את מערך הכבלים מעל המסילות בחשמל מהתה"ר.

ארמין אברמוביץ, מהנדס הוועדה המקומית עמק חפר, ביקש את התייחסות הוועדה בנושא הקרינה והפגיעה בבעלי הכנף, התייחס לנוף וביקש לשלב כלים שיסייעו בצמצום המפגע הנופי, ביקש לראות הדמיה של רכיב ה-CDE, הביע חשש מהעבודות שיבוצעו בשעות הלילה, ביקש לערוך תיאום בנוגע לדרכי גישה, להשאיר דרכים חקלאיות פנויות ולהשיב את המצב לקדמותו עם סיום הביצוע.

אסף וחנר, מהנדס הוועדה המקומית חוף הכרמל, הצטרף לדברי ארמין אברמוביץ' וכן ביקש לוודא שלא יפגעו במסגרת העבודות בשטחים חקלאיים מעובדים. **יצחק כהן, מזכיר מושב דור**, הביע דאגה מעבודות הלילה וביקש מהרכבת לערוך תיאום עמו בעניין.

אבי סדי התייחס לנושא בעלי כנף: לאחר בדיקות שנערכו בתיאום עם רטי"ג, התגלה כי החשמול אינו מהווה בעיה, אלא רק התנגשות – בין אם ברכבות או במערכת החשמול. בכמה מקטעי פיילוט יש תכנית ניטור של שנה לפני הקמת מערכת החשמול ותכנית ניטור של שנה לאחר הקמת המערכת. מסקנות השנה הראשונה הועברו לצוות הות"ל לפני כחודש והנושא בעבודה. לאחר השלמת כל הפיילוט ניתן יהיה לקבוע אם ובאילו אמצעים ייעשה שימוש למנוע התנגשות בעלי כנף.

גליה בן שוהם, ראש צוות סביבה: לאחר הפיילוט הדברים יחולו על כל המקטעים ולא רק המקטעים שנכללו בפיילוט.

מיכאל רוטניצקי, מהנדס חשמל מטעם הרכבת, התייחס לנושא הקרינה: קיים הליך מסודר מול הות"ל והרגולטור של תחום זה, המשרד להגנת הסביבה. לאחר הפעלת החשמול יש הליך ניטור שמבוצע הן על ידי היזם והן על ידי הרגולטור.

אמיר זיו התייחס לנושא עבודות ההקמה: העבודות נערכות בתוך רצועת המסילה, אם יש התרחקות ממנה הדבר מתואם. נעשה שימוש במסכים אקוסטיים נייחים. לא נתקבלו עד כה תלונות על קידוחים והיו עבודות סמוך לאזורים מיושבים, בפתח תקווה, כפר שמריהו, לוד והרצליה. כמעט כל העבודות נעשות בלילה כדי לא לפגוע בתנועת הרכבות. העבודות יימשכו מהתקופה הקרובה ועד אוקטובר, מתוך זה הקידוחים יימשכו 2-3 חודשים.

אמיר זיו הציג את המקטע השני, מקטע לוד-רחובות ולוד-תחנת ראשונים, שמבוצע כחלק מקידום פתיחת הקו המחושמל בין נתניה לרחובות, 13 ק"מ אורכו. התייחס לתכנון המפורט של רכיבי החשמול, לנושא עבודות ההקמה, הציג מקטע אורבני-נצפה ברחובות, את שלוש התחנות שלאורך מקטע זה, גשרים לאורך המקטע ותיאומים שנערכו וכן בקשה להחליף פורטלים בעמודים באחד המקטעים שתוכנן לפורטלים.

נדב שפירא, מחלקת הנדסה בעיריית רחובות ביקש לתאם את נושא הקירוי שמוצע בתכנית שער המדע בעיר שכוללת גם תחנה חדשה ולסנכרן בין הפרויקטים.

תמי גנון, ראש מחלקת סטטוטוריקה ורישוי ברכבת ישראל, הבהירה כי ביצוע הקירוי מכוח תכנית זו לא מתוכנן לחומש הקרוב ממילא ועל כן סנכרון בין התכניות אינו רלוונטי. נערכים תיאומים מול רחובות בנושא. אנו נתקלים בקירוי במקומות נוספים, אין כאן מניעה לקדם ואפשר לתלות חשמול מהקירות.

סמדר ירון ואיגור ויימן, עיריית נס ציונה, אמרו שנערכו ישיבות תיאום רבות עם רכבת ישראל בנושא מפגש הרכבת עם כביש 423 המחבר בין נס ציונה לנצר סרני וביקשו לוודא שזה יישאר פתוח לאחר גמר העבודות. הביעו חשש שלאור העובדה שהוא ייסגר למספר חודשים לצורך ביצוע עבודות החשמול יבוצע "מחטף" שישאיר אותו סגור גם לאחר מכן. וזאת לאור הרצון של רכבת ישראל ומשרד התחבורה לסגור אותו בלי קשר לכך.

אורית נבון, נציגת שרת התחבורה: אין קשר בין סגירת המפגש לבין עבודות החשמול.

תמי גנון: הסגירה לצורך עבודות החשמול נובעת מצורך בטיחותי והיא זמנית. המעבר ייפתח עם גמר העבודות. לא יהיה מחטף.

סמדר ירון הפנתה את תשומת לב חברי הוועדה לכך שיש אתר טבע עירוני סמוך למקטע המסילה שלפי סקר הטבע העירוני שערכה העירייה מושך בעלי כנף רבים.

גליה בן שוהם הסבירה שכרגע נושא בעלי הכנף נבדק במקטעי הפיילוט בלבד ובהמשך המסקנות ייושמו בכל מקום בו יש צורך להגן על בעלי הכנף, באמצעים שייבחרו. ביקשה לקבל את סקר הטבע העירוני שביצעה העירייה.

אהובה לוי: היזם נדרש להסדיר את נושא סידור העמודים בחלק המזרחי של תחנת הראשונים.

נאוה אלינסקי, מתכנתת הוועדה, התייחסה לשני המקטעים ואמרה כי למרות שנערכו כבר פגישות תיאום והתכניות הוצגו למהנדסים ולמהנדסי הוועדות המקומיות, כדאי לקיים מפגש נוסף לפני תחילת הביצוע, אליו יוכלו המהנדסים להזמין גם את נציגי היישובים הסמוכים.

דיון פנימי:

נעמה מגורי, נציגת השרה להגנת הסביבה: בכל מקרה, אישור עבודות לילה אינו בסמכות הוועדה. לגבי בעלי הכנף, כדאי שנדבר על זה באופן ממוקד ונראה באילו מקטעים נדרשת התערבות לאחר הפיילוט.

גליה בן שוהם השיבה שיתקיים דיון ייעודי לעניין זה.

החלטה:

• EP4 - חופית-דור:

1. לאחר שהוצגו לה מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע למקטע חופית דור, מחליטה הוועדה לאשרם.

2. בנושא מניעת התנגשות בעלי כנף, עם סיום הפיילוט הנערך בימים אלה בידי רכבת ישראל, מבהירה הוועדה כי מסקנותיו והצדדים שיידרשו בעקבותיהן יחולו גם במקטע זה.

- **EP13A - לוד-ראשונים – רחובות:**
לאחר שהוצגו לה מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע למקטע לוד-ראשונים-רחובות מחליטה הוועדה לאשר את מסמכי התכנון המפורט לביצוע למקטע זה בכפוף לתיקונים טכניים נופיים כפי שנדרשו ע"י היועצת הנופית.
- מנהלת החשמול תקיים ישיבות התנעת ביצוע בשני המקטעים עם מהנדסי הוועדות המקומיות.

#	פרויקט	נושא על סדר היום
2	תת"ל 33 - מסילה רביעית באיילון	אישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע, עבודות קיץ 2022 בתעלת האיילון
	חברי ועדה נוכחים:	נאוה אלינסקי-רדעי, מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות פנינה (פרל) קפלן, המשרד להגנת הסביבה נעמה מגורי כהן, המשרד להגנת הסביבה חיים ליברמן, משרד הבינוי והשיכון אורית נבון, משרד התחבורה
	חברי ועדה חסרים:	רותי פרום אריכא/ רענן אמויאל/ חגית ברנר, משרד החקלאות
	צוות ות"ל נוכחים:	ליטל ידן, ראש צוות תכנון אדם רוס, מרכז פרויקטים אפרת ויסלר, מזכירת הוועדה

נוכחים נוספים:

אדם חקלאי	יועץ אדריכלי	לשכת תכנון מחוז תל אביב
עומר וולף	מתכנן עיר	תל אביב יפו
עופר שפיגל	מינהלת הרק"ל	עריית תל אביב
אלעזר במברגר	מתכנן הסדרת נחלים	הידרומודול
ענת שרטר	יועצת סביבתית	תופ סביבה ואקוסטיקה
צחי אוהב שלום	קונסטרוקטור	גאש הנדסת בניין וגשרים
ארז פרייס	מנהל אגף מסילה רביעית באיילון	רכבת ישראל
יונתן דולב	מרכז תכנון סטטוטורי ורישוי	רכבת ישראל
אהוד רויטמן	מנהל פרויקט מסילה 4	רכבת ישראל
מרים פיעניקה	מנהל פרויקט	רכבת ישראל
אודי שריג		אפשטיין
עמית לוי		אזרח
עידו בראון		אזרח

רקע:

ב-22.2.2021 אישרה ועדת המשנה למסמכי תכנון מפורט ביצוע עבודות בתעלת האיילון במהלך קיץ 2021 וכן אישרה את הדוח ההידראולי לעבודות קיץ 2022 באזור מחלף המסילות. עתה מובאים לאישור הוועדה עבודות לקיץ 2022 באזור זה, על בסיס הדוח ההידראולי המאושר.

העבודות כוללות: השלמות מקיץ 2021 (שאושרו בוועדת משנה קודמת), ביצוע קיר דיפון באורך כ-240 מ' בין חתכים 98400-98160, הקמת סכר שתולים והסדרת ניקוז זמני. ייעשה שימוש באתרי התארגנות ודרכי גישה קיימים.

מהלך הדיון:

אודי שריג, מנהל הפרויקט מטעם נת"י עדכן את הוועדה לגבי סטטוס אישור וביצוע העבודות של המסילה הרביעית לאורך כביש 1. הציג את העבודות בתעלת האיילון שאושרו בשנת 2021 אך טרם הושלמו ואת העבודות הנוספות אותן מבקשים לאשר לביצוע בקיץ 2022.

נעמה מגורי-כהן, נציגת השרה להגנת הסביבה – מציעה להדגיש כי בסמוך לאזורי מגורים יש לחייב אמצעים למניעת אבק וכן יש לחדד את נושא הזרמת השפכים.

החלטה:

הוועדה מאשרת את מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע כפי שהוצגו לה בכפוף להשלמות ותיקונים במסמך הסביבתי בהתאם להערות היועצת הסביבתית לוועדה.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

#	פרויקט	נושא על סדר היום
3	תת"ל 67 - חנה וסע שפיים	דיון באישור חבילת מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע של עבודות מוקדמות (0)
חברי ועדה נוכחים:	נאווה אלינסקי-רדעי, מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות פנינה (פרל) קפלן, המשרד להגנת הסביבה נעמה מגורי-כהן, המשרד להגנת הסביבה חיים ליברמן, משרד הבינוי והשיכון אורית נבון, משרד התחבורה	
חברי ועדה חסרים:	רותי פרום אריכא/ רענן אמויאל/ חגית ברנר, משרד החקלאות	
צוות ות"ל נוכחים:	ליטל ידן, ראש צוות תכנון נועה יואלי מנדלר, ראש צוות תכנון נעמה אשור בן ארי, ראש צוות סביבה דניאל שאנני, מרכזת פרויקטים אפרת ויסלר, מזכירת הוועדה	

נוכחים נוספים:

רועי גוטליב	מנהל תחום מניעת רעש	המשרד להגנת הסביבה
עדית קרמר	סגנית מתכננת המחוז	מנהל התכנון מחוז מרכז
אלי ברכה	ראש המועצה	חוף השרון
מאיר דור	סגן ראש מועצה	חוף השרון
גבריאל פל	מהנדס	חוף השרון
רות קולודני	יועצת נוף מלוות ביצוע	רות קולודני אד. נוף
איתאל דגני	יועץ אקוסטיקה	אפשטיין
נעה דולב	מנהלת אחראית	נתיבי איילון
נדב טבול		דניה סיבוס
ליאור דזאן	מנהל תכנון	דניה סיבוס
מיכאל בראנדט	מהנדס	דניה סיבוס
פטריסיה טרוכלר	מתכנן ראשי	ש.קרני מהנדסים
נעם צביאלי	מתכנן תנועה	ש.קרני מהנדסים
ארז בוקבזה	מתכנן גאומטריה מחלף שפיים וכביש 541	ש.קרני מהנדסים
ראובן קוגן	מזרח	נתיב לעיר
ענת מורגנשטרן	מנכ"ל	פיתוח סביבה וקיימות
מיכה ליאונוב	ייעוץ סביבה	איתם הנדסה
	מנהל פרויקט נתיבים מהירים	

ישיבת הות"ל (ועדת משנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע) מס' 02/2022 מיום 14.12.2022 (תש 84-2022)
פרוטוקול זה אושר במליאת הות"ל בתאריך 21.3.2022 והוא הנוסח הקובע

בית השנהב, בנין c קומה 7, רח' בית הדפוס 12, גבעת שאול, ירושלים: 074-7578208, פקס: 077-4448813-077
הות"ל: www.iplan.gov.il/vatal מייל: ti-tashtiyot@iplan.gov.il

עוז יהושע ניר קוגל אלכסיי קורבליוב בוריס מלקוב סלווה קפלונוביץ' דניאל טולדנו	ניהול פרויקט מנהל פרויקט מתכנן ניקוז מנהל רשות ממונה על פרויקט מנהל תכנון מנהל פרויקטים	איתם הנדסה ע.סלעי הנדסה מאי 2013 נתיבי איילון תגל תגל
---	--	--

רקע:

פרויקט הנתיבים המהירים - מתח"מ שפיים, הינו חלק מפרויקט מערך מרכזי תחבורה משולבים, בשילוב הנתיבים המהירים המקודמים על ידי חברת נתיבי איילון. מטרת המערך הכולל לתת מענה לבעיית הגודש בכניסה למטרופולין דן מצפון, דרום ומזרח, תוך דגש על מעבר לשימוש בתחבורה ציבורית ועידוד לנסיעות משותפות. במסגרת המערך הכולל מתוכננים לקום 5 חניוני חנה-וסע במטרופולין דן, כאשר מתח"מ שפיים הוא אחד מהם.

מימוש מתח"מ שפיים נגזר מהתכניות המאושרות תת"ל 15 ו-תת"ל 67 וכולל את הרכיבים הבאים: מתח"מ שפיים, רמפות כניסה ויציאה מכביש 20 אל ומהמתח"מ; ביצוע דרך מס' 541 מרעננה במזרח, מחלף רשפון בחיבור עם דרך מס' 20 ועד מחלף שפיים במפגש של דרך מס' 2 ו-541; דרך גישה לרשפון.

במתח"מ סה"כ כ- 7,000 מקומות חניה לכלי רכב פרטיים, כ-300 אוטובוסים הכוללים גם שאטלים של הזכיון וכן, כ-400 חניות אופניים. במתח"מ מתוכננות נקודות טעינה חשמלית ומרכז אנרגיה לטובת אספקת פתרונות חשמול לאוטובוסים ולכ-30% מהרכב הפרטי (בשלב הראשון ל-10%). מתוכננות הכנות לקירוי פאנלים סולאריים בקומה העליונה.

בשלב זה מבקש היזם, לקדם עבודות מוקדמות (קידום זמינות) כהכנה לשלבי הביצוע הבאים ומימשו הפרויקט במלואו. עבודות אלו כוללות העתקת תשתיות; הקמת אתרי ההתארגנות ודרכי הגעה לאתרי העבודה; טיפול בעצים בוגרים; עבודות חישוף ועירוס; ביצוע עבודות בהתאם לסקר העצים הבוגרים והסקר האקולוגי; עבודות עפר גסות חלקיות.

מהלך הדיון:

מנהל התכנון מטעם הזכיון, סלווה קפלונוביץ', הציג את עיקרי הפרויקט בכללותו ואת העבודות המתוכננות לביצוע במסגרת חבילת העבודות המוקדמות.

גבריאל פל, מהנדס הועדה המקומית חוף השרון, ביקש תאום נוסף של התכנון ביחס ליציאה צפונה לכביש 2, מאתר העבודות ו/או אתר ההתארגנות, היות שכיום על פי התכנון שהוצג היציאה היחידה היא מכביש השרות המערבי של שפיים, כאשר בשעות העומס הממשק בין המשאיות ובין הרכבים הפרטיים הוא מסוכן וכן, המשאיות מוסיפות לעומסים הקיימים. מבקש לבחון לבצע דרך שרות נוספת בצד המזרחי של כביש 2 שלא תייצר את הממשק הזה. בנוסף, החיבור לאתר העבודה המערבי, משמשת גם היום תנועת ילדים על אופניים, ואין בה מקום לתנועת המשאיות מחשש לבטיחות הילדים.

בנוסף, ביקש לחדד כי נושא הניקוז למצב הסופי נדרש לבחינה, היות שכבר היום יש אירועי הצפה כמו גם פתרונות ניקוז קיימים שלא נותנים מענה בעת אירועי גשם. גם נושא העתקת התשתיות נדרש לתאום נוסף ביחס לקו הסניקה והתחברות למערכות המוא"ז.

במענה להערותיו של **גבי פל**, השיבו **נציגי הזכיון** כי לגבי חיבור הביוב, הזכיון יפעל בהתאם לחוק לגבי כלל התשלומים. לגבי הניקוז, **נציגי היזם** ענו לשאלת **גבי פל** וכן, **נעמה מגורי כהן, נציגת השרה להגנת הסביבה**, כי העבודות המוקדמות כוללות ניקוז לשלב הביניים בלבד וטרם סוכם

הפתרון למצב הסופי, הנושא ידון במסגרת כוללת עם רשות הניקוז. לגבי עירום עפר, המיקום המרכזי הוא בשטח המתח"מ, רחוק ממבני המגורים שבשטחי המועצה. עוד ציינו נציגי הזכייין, כי תנועת הילדים לגנים וביה"ס, לא מתממשקת עם תנועת המשאיות, הפתרון התכנוני שונה ויש הפרדת תנועות.

עדיית קרמר, סגנית מתכננת המחוז, מחוז מרכז, ביקשה לוודא כי תכנון המתח"מ יהיה תואם את הנחיות משרד התחבורה לתכנוני חנוני חנה וסע בהיבטי חניות אופניים, מרחקי הליכת ה"ר, קישוריות וכו'. **נציגי הזכייין** ענו כי פרוט בנדון יועבר במסגרת ישיבה ייעודית, אך הנושא אינו קשור לעבודות המוקדמות.

נציגי הזכייין ענו לשאלת נעמה מגורי-כהן, נציגת השרה להגנת הסביבה, ביחס להעתקת המינים הנדירים משטח ההצפה, כי עד שלא תושלם ההעתקה, לא תעשה כל עבודה בשטח וכן, האזור הוגדר כאזור 'אל געת' ויגודר עד תום ההעתקה כאמור. בנוסף, שינויים במבני הדרך אל מול התת"ל המאושר יוצגו במסגרת חבילות העבודה הבאות שיוגשו לוועדה לעניין עבודות ההקמה.

חיים ליברמן, נציג שר הבינוי והשיכון, מבקש לשים דגש לבתי גידול לעצים. **סלווה קפלנוביץ, מנהל התכנון מטעם הזכייין**, מציין כי העבודות בשלב הזה לא נוגע ביצירת בתי גידול, מפלס החפירה לא מגיע לשלב הכנת בורות השתילה.


דיון פנימי:

נאוה אלינסקי-רדאעי, מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות, הבהירה כי מדובר בעבודות מוקדמות בלבד וההערות שהועלו ביחס למצב הסופי, יקבלו התייחסות במסגרת חבילות התכנון הבאות כמו גם דיונים מקצועיים ייעודיים בליווי צוות הות"ל.


החלטה:

הוועדה מאשרת את מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע כפי שהוגשו לה, בכפוף לתנאים הבאים:

1. תאום נוסף עם המוא"ז חוף שרון ביחס להערות שהועלו בדיון.
2. קבלת אישור רשמי של הגוף המוסמך (נת"א) לעניין התיאומים הנדרשים במסמכי התכנית.
3. תיקונים טכניים במסמכים בהנחיית מתכננת הוועדה.
4. תיקונים במסמך הסביבתי לעת ביצוע בהתאם להערות היועצת הסביבתית של הוועדה, לרבות אישור למסמך האקוסטי לעת העבודות המבוקשות.



נאוה אלינסקי רדאעי
מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות



אפרת ויסלר
מזכירת הוועדה לתשתיות לאומיות

תאריך חתימה: 23.3.22