

כ"ז באדר התשפ"ג
20 במרץ 2023
תש 2023-369

פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע של הוועדה
הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות מספר 06/2023

פרטי הישיבה	
יום ותאריך:	יום שני, 20 במרץ 2023 (כ"ז באדר תשפ"ג)
שעה:	11:00-13:00
מקום:	באמצעות מערכת חיבור מרחוק

פרטי הישיבה:		
נושא מס' 1	תת"ל 33- מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז-לוד	אישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע, עבודת קיץ 2023 של רכבת ישראל
נושא מס' 2	תת"ל 67 – חנה וסע שפיים	אישור מסמכי תכנון לפני ביצוע, חבילת תכנון DP-01 מבנה המתח"מ, גשרי הגישה ו541 בקטע המרכזי
נושא מס' 3	תת"ל 72 ב – הקו החום	אישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע, הפרדה מפלסית 125א

הודעת פתיחה: הישיבה נפתחה במניין חוקי עפ"י סעיף 42 לחוק התכנון והבניה.

נושא מס' 1	תת"ל 33- מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז-לוד	אישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע, עבודת קיץ 2023 של רכבת ישראל
חברי ועדה נוכחים:	שירה ברנד, מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות אורנה להמן, משרד התחבורה פיני בדש, שלטון מקומי חיים ליברמן, משרד הבינוי והשיכון	
חברי ועדה חסרים:	גיא סמט/רם אלמוג/ אילה גלדמן/ פנינה (פרל) קפלן/ נעמה מגורי כהן/ יהונתן אלעזר המשרד להגנת הסביבה	
צוות ות"ל נוכחים:	ליאת דופור דרור, סגנית מתכננת הות"ל רון רקח, מנהל אגף בכיר רישוי ובניה ליטל ידן, ראש צוות תכנון אורית ניר, ראש צוות סביבה עמוס ביין, גיאולוג אדם רוס, מרכז פרויקטים אסף אנטמן, מרכז פרויקטים אפרת ויסלר, מזכירת הועדה	

נוכחים נוספים:

אהוד רויטמן	מנה"פ	מרגולין
סופי טויזר	מנהלת תכנון מסילה רביעית - ר"י	רכבת ישראל
עמיר ססלר	אגף מסילה רביעית	נתיבי ישראל
אלעד גבריאלי	מפקח פרויקטים	רכבת ישראל
שניר כהן		אחים מרגולין
מרים פיעניקה	מנהלת אגף	רכבת ישראל
צחי אוהב שלום	קונסטרוקטור	גאש הנדסת בניין וגשרים

ישיבת הות"ל (ועדת משנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע) מס' 06/2023 מיום 20.03.2023 (תש 2023-369)
פרוטוקול זה אושר במליאת הות"ל בתאריך 5.6.2023 והוא הנוסח הקובע

בית השנהב, בנין c קומה 7, רח' בית הדפוס 12, גבעת שאול, ירושלים טל: 074-7578208, פקס: 077-4448813
הות"ל: www.iplan.gov.il/vatal מייל: ti-tashtiyot@iplan.gov.il

גיא אורינגל	מתכנן	ינון
סימון ולדימיר	מנהל אגף בכיר פרויקטים	משרד התחבורה
ארז פרייס	מנהל אגף מסילה רביעית	נת"י
אמרוסי אורן	מנהל קו	רכבת ישראל
אודי שריג	מנה"פ	א.אפשטיין
ענת שרטר	יועצת סביבתית עבור רכבת ישראל	תופ סביבה ואקוסטיקה
מורן ארד	מתאמת פרויקטים	עיריית ת"א
לילך שטיין	ממונה בכירה תיאום הנדסי תשתיות ובניה	עיריית תל אביב
יעקב קירז'נר	ניהול פרוייקט	אחים מרגולין הנדסה וניהול
דוד שרון	מפקח	בע"מ
עזרא נוה	מנהל יחידת התיעול	אחים מרגולין
אלעזר במברגר	מהנדס הסדרת נחלים - צוות הרכבת	עיריית ת"א
ישראל עזרקוביץ	מהנדס	הידרומודול
		רשות המים

רקע:

בהתאם להוראות תת"ל 33- המסילה הרביעית באיילון - לא ניתן להתחיל לבצע עבודות להצרת תעלת האיילון בטרם יושלם המאגר בפארק אריאל שרון. עם זאת, החל משנת 2021, מדי קיץ, בעונה היבשה שבין מרץ לאוקטובר, מבוצעות עבודות מקדימות לביסוס המבנה העתידי, וזאת מבלי להצר את החתך ומבלי ולפגוע בנפח זרימת המים בתעלה.

בעבר נוהל הפרויקט על ידי חברת נתיבי ישראל, אולם בשנת 2021 הוחלט במשרד התחבורה לחלק את האחריות לפרויקט בין נת"י לבין חברת רכבת ישראל, והמקטע שבין תחנת סבידור לתחנת ההגנה הועבר לאחריות רכבת ישראל.

עד היום בוצעו במסגרת עבודות אלה כ-1,450 כלונסאות ביסוס. עתה מבקשת רכבת ישראל אישור לביצוע עבודות נוספות במהלך הקיץ הקרוב.

מהלך הדיון:

ולדימיר סימון, נציג משרד התחבורה סקר בפני הוועדה את החלוקה בין נת"י לרכבת ישראל בנוגע לפרויקט וציין כי הוכן לויז' אינטגרטיבי של שתי החברות לביצוע. מבוצעות עבודות בכביש 1 ובפארק אריאל שרון על ידי נת"י ופורסם מכרז DB לעבודות להנחת המסילה על ידי רכבת ישראל. הרכבת ביצעה עבודות קיץ 2022 בתעלת האיילון וכחלק מהלויז' האינטגרטיבי מעוניינים לקדם עבודות גם בקיץ 2023.

מרים פיאניקה וסופי טויזר, נציגות רכבת ישראל, הציגו את העבודות המתוכננות בתעלה בקיץ 2023 במקטע שבין תחנת סבידור לתחנת ההגנה: עבודות עפר, מצעים ואספלטים להקמת דרכי גישה, הקמת ותחזוקת סכר ראש ציפור, שטחי התארגנות והסדרי תנועה, 872 כלונסאות בתחתית התעלה במרכז ובדפנות.

הציגו את עיקרי הנושאים שנבדקו במסמך הסביבתי.

העבודות יחלו ב-16.4 ויסתיימו ב-15.10.23.

נערך תיאום הנדסי עם עיריית ת"א כן תיאומים עם נת"א ורשות הניקוז ירקון.

ליטל ידן, ראש צוות תכנון הבהירה כי בהתאם להוראות תת"ל 33 לא ניתן לבצע עבודות להצרת התעלה בטרם הקמת האגוס בפארק אריאל שרון, אולם כאן מדובר בהנחת כלונסאות עד לגובה תחתית התעלה ולכן אין בהן כדי להצר את חתך התעלה.

עזרא נוה מנהל יחידת התיעול, עיריית ת"א ציין כי העירייה מתריעה ומתנגדת לתחילת היצרות התעלה ללא פתרון הוליסטי באגן האיילון, כולל מובל לים. הבהיר שהתנגדות זו אינה רלוונטית לעבודות המבוקשות בחבילה זו שאינן מצרות את התעלה ולכן העירייה אינה מתנגדת להן. לתל אביב ולרשויות

הגובלות יש צרכים הנוגעים לחיבורי מוצאי הניקוז אל התעלה הקיימת והמתוכננת וחשוב לאשרן במסגרת העבודות המבוצעות בתעלה. יש לוודא את תקינות מוצאי הניקוז לפני החורף הבא.

מרים פיאניקה, נציגת רכבת ישראל השיבה כי הם מתואמים עם פרויקטים משיקים כמו המובלים של עיריית ת"א והעבודות של נתיבי איילון.

ארז פרייס, נציג נת"י ציין כי טרם נעשה איתם תיאום ויש הזרמות של מים בתעלה בקיץ עד יולי ולכן חשוב לשמור נתיב להזרמה הזו. ברמפת הירידה מנתיבי איילון יש להשאיר צינור שימשיך להוביל את המים במורד התעלה כי בלעדיו תהיה הפרעה לעבודות בפארק.

מרים פיאניקה, נציגת רכבת ישראל השיבה כי מדובר בממשק היחידי עם נת"י בחתך 97-450, הנושא נלקח בחשבון, ותתאפשר הזרמת מי קיץ במהלך העבודות.

דיון פנימי:

שירי ברנד, יו"ר הוועדה – מדובר בפרויקט מורכב הנדסית אך פשוט מבחינת האישורים, תואם את התת"ל ומתואם עם הגופים הדרושים.

החלטה:

הוועדה מאשרת את מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע כפי שהוגשו לה, בכפוף לתנאים הבאים:

- קבלת אישור רשמי של הגוף המוסמך (רכבת ישראל) לעניין התיאומים הנדרשים במסמכי התכנית.
- תיקונים טכניים במסמך הסביבתי בהנחיית היועצת הסביבתית לוועדה.

נושא מס' 2	תת"ל 67 – חנה וסע שפיים	אישור מסמכי תכנון לפני ביצוע, חבילת תכנון DP-01 מבנה המתח"מ, גשרי הגישה ו541 בקטע המרכזי
חברי ועדה נוכחים:	שירה ברנד, מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות אורנה להמן, משרד התחבורה פני בדש, שלטון מקומי חיים ליברמן, משרד הבינוי והשיכון	
חברי ועדה חסרים:	גיא סמט/רם אלמוג/ אילה גלדמן/ פנינה (פרל) קפלן/ נעמה מגורי כהן/ יהונתן אלעזר המשרד להגנת הסביבה	
צוות ות"ל נוכחים:	ליאת דופור דרור, סגנית מתכננת הות"ל רון רקח, מנהל אגף בכיר רישוי ובניה רותי קולודני, יועצת נוף דניאל שאנני, מרכזת פרויקטים אסף אנטמן, מרכז פרויקטים אבי קירש, מרכז פרויקטים אפרת ויסלר, מזכירת הועדה	

נוכחים נוספים:

דורית הוכנר	מנהלת אגף בכיר תכנון פיזי	משרד האנרגיה
רויטל שגיא	מנהל תחום סטטוטוריקה	נתיבי איילון
ראובן קוגן	מנכ"ל	נתיב לעיר
ליאור	מנהל תכנון	דניה סיבוס
רוני לי בית אור	יועצת סביבה מתח"מ שפיים	פיתוח סביבה וקיימות ESD

ישיבת הות"ל (ועדת משנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע) מס' 06/2023 מיום 20.03.2023 (תש 2023-369)
פרוטוקול זה אושר במליאת הות"ל בתאריך 5.6.2023 והוא הנוסח הקובע

בית השנהב, בנין c קומה 7, רח' בית הדפוס 12, גבעת שאול, ירושלים טל: 074-7578208, פקס: 077-4448813
הות"ל: www.iplan.gov.il/vatal מייל: ti-tashtiyot@iplan.gov.il

תגל	מנהל תכנון	זהבי לורנס
ות"ל	ראש צוות תכנון	נועה יואלי מנדלר
ש.קרני	מהנדס תנועה	נעם צביאלי
קולקר קולקר אפשטיין אדריכלים	אדריכל	קארסטן שטיינמן
נתיב לעיר	מנ"פ	נדב טבול
נתיבי איילון	מנהלת תחום זכיינות	אביטל גרשון
תגל	מנהל פרויקט מטעם הזכייין	סלווה קפלנוביץ
ות"ל	ר"צ סביבה	נעמה בן ארי
גרינשטיין הר גיל אדריכלות נוף		אור פלאי
נת"א	מנהלת אחראית	עטרה אביטל
דניה סיבוס	עו"ד	ענבר וידאל
דניה סיבוס	מנהל ביצוע שפיים	אלקנה עוזרי

רקע:

פרויקט הנתיבים המהירים - מתח"מ שפיים, הינו חלק מפרויקט מערך מרכזי תחבורה משולבים, בשילוב הנתיבים המהירים המקודמים על ידי חברת נתיבי איילון. מימוש מתח"מ שפיים נגזר מהתכנון המאושרות תת"ל 15 ו-תת"ל 67 וכולל את הרכיבים הבאים: מתח"מ, רמפות כניסה ויציאה מכביש 20 אל ומהמתח"מ; ביצוע דרך מס' 541 מרעננה במזרח, מחלף רישפון בחיבור עם דרך מס' 20 ועד מחלף שפיים במפגש של דרך מס' 2 ו-541; דרך גישה לרשפון. כאמור, על ביצוע תכולת הפרויקט אמון זכייין, כאשר חוזה BOT עמו נחתם בדצמבר 2020.

כיום מבוצעות בשטח עבודות מכח תתל 15, לשלב סופי של מחלף שפיים לרבות עבודות הקמת חלקו המערבי של כביש 541 לכיוון המתח"מ המתוכנן, הרשאה חלקית לביסוס מבנה המחתי"מ ועבודות ניקוז חלקיות למצב סופי וכן, עבודות מכח תת"ל 15 ותת"ל 67 להשלמת חלקו המזרחי כל כביש 541 עד להתחברותו לרעננה לרבות מחלף רשפון וגשר 541 מעל נתיבי איילון. בנוסף, אושרה בוועדה הקמתו של מפעל בטון לצרכי מימוש הקמת המתח"מ.

כעת, מבקש היזם לאשר תכנון לפני ביצוע של מבנה המתח"מ לרבות מבני הדרך המתחברים אליו ומהווים חלק מדרכי הגישה אל/מ המתח"מ עצמו ודרך 541 בקטע המרכזי.

מהלך הדיון:

סלווה קפלנוביץ, מנהל התכנון מטעם הזכייין, הציג את תכולת חבילת התכנון המבוקש לרבות החרגת גשרים 3.1/4.1 וכן השינויים המוצעים במבנה המתח"מ. הוצג התכנון המבוקש בהיבטי פיתוח, תנועה, אריכלות והיבטים סביבתיים.

נדב טבול, מנהל EPC, דניה סיבוס מטעם הזכייין, ענה לשאלת יו"ר הוועדה, כי חוזה הזיכיון של הזכייין לא כולל ביצוע תקרת PV בפועל, אך התכנון הנוכחי כולל הכנות לצורך התקנה עתידית. ככל והחשכ"ל ינחה לבצע את הקירוי הנדון יבוצע על ידי הזכייין. עוד צויין כי יצטרכו להתבצע התאמות לגיוון המוצע בקומת ההיסעים, לטובת הקמת הקירוי.

חיים ליברמן, נציג שר הבינוי והשיכון, ביקש הבהרות ביחס לבתי גידול המוצעים. **סלווה קפלנוביץ מנהל התכנון מטעם הזכייין ענה**, שלכל עץ מתוכנן בית גידול מתאים ובקומת הגג האדניות הינן בנפח של כ-4.5 מ' קוב'.

אורנה להמן, נציגת שרת התחבורה ודורית הוכנר, נציגת שר האנרגיה והתשתיות, ביקשו הבהרה לגבי היקף ההטענה לרכבים פרטיים והאוטובוסים. סלווה קפלנוביץ, מנהל התכנון מטעם הזכייין, השיב כי מתוכנן 30% לרכב פרטי (בשלוש פעימות של 10%), כאשר התכנון כולל את כל התשתיות גם להרחבת היקף זה. כך שכלל וידרש בעתיד לבצע עמדות נוספות, התשתית תהיה קיימת. ביחס לאוטובוסים מתנהל בימים אלו דיון מול הרשות הממונה לחשמו"ל 100% מעמדות האוטובוסים.

ביחס לשאלתה של **דורית הוכנר, נציגת שר האנרגיה והתשתיות**, האם הטענה היא מהירה, השיב סלווה קפלנוביץ, שלא תוכננו עמדות טעינה בחניון, היות שמטרת החניון הוא 'חנה וסע' ושהיית הרכבים היא לפרק זמן אורך, כך שיטענו בעת שהיית עד לחזרת המשתמש.

דורית הוכנר, נציגת שר האנרגיה והתשתיות, הוסיפה שנעשים מאמצים על מנת לגבש את המתווה המוסכם לביצוע קירוי ה-PV כבר בשלב המידי והנושא נמצא בבדיקה יחד עם החשכ"ל ואף תקציבים ונדרשת גם גמישות הזכייין בעניין זה.

דרור בוימל, נציג ארגון הגג של הגופים הירוקים, ציין שיש לבחון לתכניות הסטטוטוריות הבאות, כיצד ניתן להתייחס לנושא לעת התכנון הסטטוטורי או אף בחקיקה רחבה, על מנת לאפשר ניצול אנרגיה מתחדשת ממבנים כאלו, בהיקפים האמורים, במקום בשטחים פתוחים. **שירה ברנד יו"ר הוועדה**, הוסיפה כי יש לתת את הדעת בנדון כבר בשלב גיבוש הפרויקט, על מנת שלא להגיע למצבים של העדר התכנות, לאור נושאים חוזיים ומכרזיים עם היוזמים.

דיון פנימי:

שירה ברנד, יו"ר הוועדה, ציינה כי ניתן היה לנצל הזדמנות משמעותית לאנרגיה מתחדש במסגרת הביצוע הנוכחי והרי שגם הזכייין היה נהנה ממנה וייתכן כי בעתיד הקרוב תתקבל הרשאה משלימה לקירוי וההתאמות הנדרשות לטובות העניין. יש לתת את הדעת בתחילת כל פרויקט, לחשיבה על אנרגיות מתחדשות ומימושן מהיום הראשון להקמה.

החלטה:

הוועדה מאשרת את מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע של חבילת התכנון DP-01 למבנה המתח"מ, גשרי הגישה ודרך 541 בקטע המרכזי שהוגשו לה, בכפוף לתנאים הבאים:

1. קבלת אישור רשמי של הגוף המוסמך לעניין התיאומים הנדרשים במסמכי התכנית.
2. תיקונים במסמכי התכנון המפורט בהנחיית מתכנתת הוועדה.
3. השלמת התאום עם רשות הניקוז לתכנון המוצע.
4. אישור משרד הבריאות לקו הסניקה במיקומו במצב הקבע.
5. השלמת בחינת הצורך באמצעי אוורור לחניון בהתאם להנחיות היועצת הסביבתית לועדה.

נושא מס' 3	תת"ל 72 ב – הקו החום	אישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע, הפרדה מפלסית 125א
חברי ועדה נוכחים:	שירה ברנד, מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות אורנה להמן, משרד התחבורה פיני בדש, שלטון מקומי חיים ליברמן, משרד הבינוי והשיכון	
חברי ועדה חסרים:	גיא סמט/רם אלמוג/ אילה גלדמן/ פנינה (פרל) קפלן/ נעמה מגורי כהן/ יהונתן אלעזר המשרד להגנת הסביבה	
צוות ות"ל נוכחים:	ליאת דופור דרור, סגנית מתכנתת הות"ל רון רקח, מנהל אגף בכיר רישוי ובניה אלי כהני, ראש צוות תכנון אייל קליידר, ראש צוות סביבה דניאל שאנני, מרכזת פרויקטים אבי קירש, מרכז פרויקטים אפרת ויסלר, מזכירת הועדה	

נוכחים נוספים:

דרור בוימל	ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם
אייל שרייבר	בשמירת איכות הסביבה
יורם דושינסקי	מנהל אגף התפלה ברשות המים
רויטל שגיא	מנה"פ
גל אדרי	מנהלת תחום סטטוטוריקה
אלדר חזיזה	מתכנן מבנים
יוני דולב	אדריכלות מבנים
גליה אידלסון	ממונה סטטוטוריקה
קרן הופמן	מנהלת תכנון מנהלת שדרה המזרחית
הלל צרפתי	מנהלת אחראית
רותם ארז	ניהול פרויקט מסילה מזרחית רכבת ישראל
	תושב
	ע. סלעי
	נתיבי איילון
	קדמור מהנדסים
	מנספלד קהת אדריכלים
	רכבת ישראל
	רכבת ישראל
	נתיבי איילון
	איתם הנדסה
	תושב

רקע:

תת"ל 72 ב' לקו החום במקטע המזרחי, קיבלה תוקף בתאריך 29.7.2019. התכנית קבעה הפרדה מפלסית בין מסילת רכבת ישראל שנקבעה בתת"ל 22 ובין רחוב המחקר בלוד, שבו עובר הקו החום. ההרשאה כוללת את השלב הראשון לביצוע ההפרדה המפלסית, הקמת קירות וניצבים בתת הקרקע ומעליהם קורות ומיסעת גשר לטובת הרכבת, הכל בתחום תת"ל 72 ב'. ההרשאה כוללת שטחים בתחום תת"ל 22 למסילה המזרחית. שטחים אלו נדרשים לשלב ההקמה בלבד.

בהמשך תוגש הרשאה נוספת אשר תכלול ביצוע ההפרדה בפועל, חפירה של ההפרדה המפלסית בין קירות כלונסאות וקירות סלארי ומתחת לקורות גשר הרכבת, תשתיות, סלילה ופיתוח מלא של רח' המחקר מצומת אבא הלל סילבר ועד רח' המסגר.

מהלך הדיון:

יורם דושניצקי, מנהל הפרוייקט מטעם נתיבי איילון: הפרדה מפלסית 125 א' בין מסילת רכבת ישראל שנקבעה בתת"ל 22 לבין רחוב המחקר בלוד. ההפרדה המפלסית נועדה לאפשר את סגירת מפגש 125 הקיים שבין רכבת ישראל ורחוב פסח לב. ההרשאה להפרדה מפלסית 125 א' מכח תת"ל 72 ב' לקו החום במקטע המזרחי, כוללת ביצוע קירות וניצבים בשיטת טופ דאון, וכן קורות ומיסעת גשר בלבד. בהמשך חברת נתיבי איילון תגיש הרשאה נוספת אשר תכלול את חפירת ההפרדה המפלסית ופיתוח מלא של רחוב המחקר. מבחינת השיפועים וגובה גבריט, ההפרדה שומרת על אפשרות להקמת הקו החום כקו רק"ל. ביצוע ההפרדה המפלסית דחוף, כדי לאפשר עמידה בלוחות הזמנים להפעלת המסילה המזרחית במקטע הזה.

החלטה:

- הוועדה מאשרת את מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע כפי שהוגשו לה, בכפוף לתנאים הבאים:
- קבלת אישור רשמי של הגוף המוסמך (נתיבי איילון) לעניין התיאומים הנדרשים במסמכי התכנית.
 - תיקונים טכניים במסמכים בהנחיית מתכננת הוועדה.


 שירה ברנד
 מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות


 אפרת ויסלר
 מזכירת הוועדה

תאריך חתימה: 8.6.2023