

כ"ז באדר א' התשפ"ב
28 בפברואר 2022
תש 2022-237

פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע של הוועדה
הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות מספר 03/2022

פרטי הישיבה	
יום ותאריך:	יום שני, 28 בפברואר 2022 (כ"ז באדר א' תשפ"ב)
שעה:	09:00-13:45
מקום:	באמצעות מערכת חיבור מרחוק

פרטי הישיבה:		
נושא מס' 1	תת"ל 84 – כביש כניסה דרומי-מערבי לחריש מצומת נרבתא	ברכת הדרך לשינויים במבני דרך וחתך הדרך לפני מכרז DB
נושא מס' 2	תת"ל 22 – המסילה המזרחית תת"ל 22 ד' – השלמות למסילה המזרחית	קטע A – דיון במסמכי התכנון המפורט של הארכה והרחבה של רצועת המסילה בחיבור למסילת החוף ושל מבנה שליטה ובקרה (שו"ב) באחיטוב.
נושא מס' 3	תת"ל 22 – המסילה המזרחית	קטע D – דיון במסמכי התכנון המפורט של גשר נחל איילון. קטע C – דיון חוזר במסמכי התכנון המפורט של גשר ראש העין דרום, שלב א'.
נושא מס' 4	תת"ל 33 – המסילה הרביעית באיילון	אישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע – עבודות קיץ 2022 של רכבת ישראל

הודעת פתיחה: הישיבה נפתחה במניין חוקי עפ"י סעיף 42 לחוק התכנון והבניה.

#	פרויקט	נושא על סדר היום
1	תת"ל 84 – כביש כניסה דרומי-מערבי לחריש מצומת נרבתא	ברכת הדרך לשינויים במבני דרך וחתך הדרך לפני מכרז DB
	חברי ועדה נוכחים:	נאוה אלינסקי-רדאעי, מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות אורית נבון, משרד התחבורה נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה
	חברי ועדה חסרים:	רותי פרום אריכא/רענן אמויאל/ חגית ברנר, משרד החקלאות ורד סלומון ממך/ חיים ליברמן/ שולמית גרטל, משרד הבינוי והשיכון
	צוות ות"ל נוכחים:	ויקי ודובין, ר"צ מרכזי פרויקטים דניאל שאנני, מרכזת פרויקטים אביגיל רביבו, מ"מ מזכירת הוועדה

נוכחים נוספים:

רון ליפשיץ	יזם	נתיבי ישראל
אילן טייכמן	מנהל תחום תכנון	משרד הבינוי והשיכון
רומן חוטימסקי	מנהל תחום תשתיות	לשכת תכנון חיפה
מני לוי	מנהל פרויקט	אתגר הנדסה וייעוץ
אורן גלנץ	מנהל פרויקט	אתגר הנדסה וייעוץ
דידי קפלן	אקולוג	אתגר הנדסה וייעוץ
ינאי שני	מתכנן	קק"ל
לאה פרי	מהנדסת	מועצה אזורית מנשה אלונה
פארס אבו הדבה	מנהל מחלקת רישוי ומידען	מועצה אזורית מנשה אלונה
צקי תירם	מנהל פרויקטים	קיבוץ מענית

ישיבת הות"ל (ועדת משנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע) מס' 03/2022 מיום 28.12.2022 (תש 2022-237)
פרוטוקול זה אושר במליאת הות"ל בתאריך 21.3.2022 והוא הנוסח הקובע

בית השנהב, בנין c קומה 7, רח' בית הדפוס 12, גבעת שאול, ירושלים: 074-7578208, פקס: 077-4448813
הות"ל: www.iplan.gov.il/vatal מייל: ti-tashtiyot@iplan.gov.il

גיל איזנר אור בן חיים לוי שרון פישמן רותם ארז	מנהל עסקי מנהלת תכנון אסטרטגי מהנדסת	קיבוץ מענית עיריית חריש עיריית חריש אזרח
--	--	---

רקע:

תת"ל 84, אשר אושרה ע"י הממשלה ביום 3.3.21, הינה תכנית לכביש גישה חדש לחריש מכיוון דרום מערב, המתחבר לרשת הדרכים האזורית והארצית. הכביש יתחבר לדרך 574 ו/או לדרך 444 העתידית, במערב ולכביש עורקי פנימי מאושר בחריש במזרח. התכנית כוללת רצועת דרך אזורית ברוחב של כ-50 מ', זו מסלולית- תלת נתיבית (שני נתיבים+נתיב לשלב הסופי), הכוללת שביל אפניים, הסדרת ניקוז, גישור ומתקני דרך נוספים. תוואי הדרך כולל 4 גשרים, 3 מהם מעל יובלי נחל נרבתא החוצים מצפון לתוואי הנחל וכן, גשר מעל דרך מס' 6.

בשלב זה היזם, נתיבי ישראל, מבקש לקבל ברכת הדרך מהות"ל הכוללת: שינוי בחתך הטיפוסי של דרך 611 (שינוי מיקום שביל האפניים ועקרונות הפיתוח הנופי) וכן, שינויים במבני הדרך לאורך הכביש: מעבר משולב בע"ח ותוואי ניקוז BR-01, גשר מעל כביש 6 BR-02, מעברים BR-03 ו- BR-04 המגשרים על ואדי נרבתא מעל דרכים קיימות, מעברי בע"ח ותוואי ניקוז.

מהלך הדיון:

רון ליפשיץ מנהל הפרויקט מטעם היזם, הציג כי נתיבי ישראל מקדמים את הפרויקט לביצוע והנדון לקראת מכרז ומבקשים מהוועדה לאשר שינויים ממסמכי התכנית המאושרת, במסגרת ברכת הדרך.

מני לוי, מנהל הפרויקט מטעם היזם, הציג את הפרויקט בכללותו, את השינויים המבוקשים מהמסמכים המנחים בתת"ל המאושרת, ההצדקות להם ואת העקרונות שיוכנסו למכרז. פרסום מכרז DB צפוי לצאת בחודש מאי 2022. עוד ציין, כי הדרך תבוצע בחתך המלא שלה למרות שבהתחלה יפתחו רק 2 נתיבים לכיוון. במקביל עובדים על תכנון מפורט לקידום זמינות לכביש 574.

לאה פרי, מהנדסת המוא"ז אלונה-מנשה, ביקשה לוודא כי הפרויקט ייתן מענה גם לנושאי הניקוז ולפשטי ההצפה שמחוץ לגבולות הפרויקט. בנוסף, ביקשה לפעול להשלמת תאום ומימוש דרך מס' 444.

גיל איזנר, מנהל עסקי- מענית, מבקש לציין כי כל מתווה הניקוז המערבי של חריש טרם קיבל מענה כוללני וקיים חשש שהפרויקט יוסיף נגר להצפות במענית. מבקשים ליישם תכנית שיקום נופי, גם בשטחים שמחוץ לקו הכחול של התכנית ולהבין את ההשפעות האקוסטיות של הכביש על המרחב.

שרון פישמן, מהנדסת העיר חריש, בירכה על קידום הפרויקט. ביקשה ממשרד התחבורה לקדם תכנון לכל דרך מס' 611. כמו כן, הצטרפה לבקשת מהנדסת המוא"ז אלונה-מנשה לקידום תאום ויישום דרך מס' 444.

אילן טייכמן, נציג שר הבינוי והשיכון, הצטרף לברכות. ציין כי ניקוז העיר חריש לא נידון במסגרת מימוש הפרויקט. עם זאת, הדגיש כי הנושא נמצא בטיפול בתכניות אחרות וכי הוקדשו לכך גם אמצעים כלכליים. מאמין כי כבר בזמן הקרוב ניתן יהיה לראות שיפור בחלק מהבעיות הקיימות כיום.

רומן חוטימסקי, לשכת תכנון חיפה, ביקש להשלים את התאום ואת יישום דרך מס' 444. בנוסף, נדרשת השלמת התאומים מול רט"ג לעת התכנון המפורט וכן, פתרון ניקוז כוללני בתיאום עם רשות הניקוז.

נעמה מגורי, נציגת השרה להגנת הסביבה, מבקשת לבחון ביצוע המעבר האקולוגי המערבי לכביש 6 שלא בתוצרת 'בוקס' צפוף, כפיצוי על קיצור הגשר.

אורית ניר, יועצת סביבה, ות"ל, עונה לשאלות נעמה מגורי כי בהתייחס למעברי בע"ח, המעבר מתחת לכביש במפתח המערבי נקבע מטעמים נופיים ולא היה לו ערך אקולוגי. קיים גם מעבר נוסף,

על פי התת"ל, שהינו רחב ותוכנן בהתאם להנחיות רטי"ג. שטח ההתארגנות נקבע מחוץ לפשט ההצפה של הנחל ובכל מקרה, ניתן יהיה לבחון את מיקומו לעת התכנון המפורט. לנושאי אקוסטיקה וניקוז, הוראות התכנית מתייחסות למסמכים ולבדיקות שנדרש יהיה להציג בפני הוועדה טרם אישור התכנון. המקטע המזרחי ביותר של הכביש הוא מקטע מתארי וכיום לא מקודמת תכנית מפורטת למקטע זה.

דיון פנימי:

נועה יואלי מנדלר, ר"צ תכנון, ות"ל, ציינה כי השינויים הוצגו בפני צוות הות"ל ונבחנו לאור עקרונות התכנון שהותוו בתת"ל וצוות התכנון נדרש לעדכןם, בהתאם להערות צוות הות"ל. צוות הות"ל ממליץ לאשר שינויים אלה כאמור.

החלטה:

הוועדה מברכת על קידום התכנית. לאחר שהוצגו לה עדכוני תכנון חתך הדרך ומבני הדרך (מעבר משולב בע"ח ותוואי ניקוז BR-01, גשר מעל כביש 6 BR-02, מעברים BR-03 ו-BR-04) מחליטה הוועדה:

1. לאשר את השינויים המבוקשים מהמסמכים המנחים, כפי שהוצעו על ידי יזם התכנית.
2. המופע הנופי המלווה את דרך 611, יהיה מופע מדרונות מגוננים בשיחים ועצים שתפקידם לצמצם את החלק הגלוי של הקירות.
3. לאור קיצור גשר BR-02, התכנון המפורט יכלול מעברי בע"ח חלופיים באישור רטי"ג בהתאם למגבלות הסטטוטוריות.

#	פרויקט	נושא על סדר היום
2	תת"ל 22 – המסילה המזרחית תת"ל 22 ד' – השלמות למסילה המזרחית	קטע A - דיון במסמכי התכנון המפורט של הארכה והרחבה של רצועת המסילה בחיבור למסילת החוף ושל מבנה שליטה ובקרה (שוי"ב) באחיטוב.
	חברי ועדה נוכחים:	נאוה אלינסקי-רדאעי, מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות אורית נבון, משרד התחבורה נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה
	חברי ועדה חסרים:	רותי פרום אריכא/רענן אמויאל/ חגית ברנר, משרד החקלאות ורד סלומון ממך/ חיים ליברמן/ שולמית גרטל, משרד הבינוי והשיכון
	צוות ות"ל נוכחים:	אהובה לוי, ראש צוות תכנון מפורט גליה בן שוהם, ראש צוות סביבה נר בלפר, מרכז פרויקט אביגיל רביבו, מ"מ מזכירת הוועדה

נוכחים נוספים:

ארמין אברמוביץ'	מהנדס	עמק חפר
רינת לונדון	הנדסה	עמק חפר
רן שכטר	חבר ועדה	עמק חפר
אייל ממך	ניהול הפרויקט	ח.פ.ת
גיו דפז	מתכנן ראשי	פלג אדריכלים
אלי ברוסטובסקי	אדריכל שותף	פלג אדריכלים
דניאל חזי		אחיטוב
גיר קרפף	מתכנן	ART אדריכלות נוף ועיצוב עירוני בע"מ
הראל אמיר	סגן מנהל אגף	נתיבי ישראל

ברזן ולד	מתכנן כבישים	תדס הנדסה
עדי פרידמן	מנהלת תכנון	שיכון ובינוי סולל בונה
פבל רולדוגין	מתכנן מסילות	גרונר ד.א.ל
עפר לוי	מנהל תכנון	סולל בונה

רקע:

תת"ל 22 המסילה המזרחית אושרה בשנת 2012. המסילה משתרעת לאורך 65 ק"מ מלוד, דרך ראש העין ולאורך כביש 6, מניצני עוז דרך חדרה מזרח ועד חיבורה למסילת החוף ליד פרדס חנה. התכנית כוללת תנויות מסילה כפולה מפרדס חנה לכפר סבא והוספת מסילה על זו הקיימת מראש העין ועד לוד. לאורך התוואי צפויות לקום תחנות רכבת חדשות.

תת"ל 22' אושרה בשנת 2021 ומאפשרת הקמת מספר רכיבים במסילה המזרחית שנדרשים להקמתה ולהפעלתה.

משרד התחבורה חילק את התכנון המפורט וביצעו בין חברת נתיבי ישראל נת"י (מקטע חיבור למסילת החוף ועד לכביש 531, קטעים A ו-B) לבין רכבת ישראל (אזור חיבור למסילת 531 דרך ראש העין עד לוד, קטעים C ו-D).

מהלך הדיון:

אהובה לוי, ראש צוות תכנון מפורט: נשארו כמה נתחים מהפרויקט אחרי שאושרו רוב מרכיביו הגדולים. ההארכה וההרחבה של המסילה באזור פרדס חנה שמבוצעת מכוח תתל 22/ ד שאושרה בשנת 2021 ומבנה שליטה ובקרה (שו"ב) באחיטוב שמבוצע מכוח תת"ל 22.

אייל ממן, מנהל הפרויקט עבור חברת נתיבי ישראל, הציג את מסמכי התכנון המפורט של שני רכיבים שהובאו לדיון באישור בפני הוועדה:

הרחבה והארכה של רצועת מסילה מאושרת באזור החיבור למסילת החוף בסמוך לשוב פרדס חנה ואזור התעשייה קיסריה, בין חתכים 45+425 - 46+000 של המסילה. זה כולל אלמנטים הנדסיים הנדרשים למסילות, ניקוז, מערך תקשורת, קיר אקוסטי וכו'. תבוצע גם העתקת תשתיות ביוב של פרדס חנה. יש תכנון נופי וסקר עצים מפורט. הציג חתכים נופיים טיפוסיים. המשך ישיר של התכנון שאושר כבר בוועדה מכוח תת"ל 22 במכרז S3 של קטע A. המיגון האקוסטי המתוכנן ישתלב עם המיגונים האקוסטיים שמצפון לתכנית, עד הפרדה מפלסית עם כביש 651 שבביצוע רכבת ישראל ובתיאום מלא מולם. התקבל אישור בקר היזם לתכנון האקוסטי.

הרכיב השני, מבנה שו"ב באחיטוב - התכנית מאפשרת הקמת 9 תחנות רכבת, ביניהן תחנת אחיטוב. המבנה נגזר מתכנית כוללת עבור תחנת אחיטוב השלמה ומשתלב בה בהתאם למיקומה הסופי. הקמתו לא תמנע פיתוח עתידי של התחנה, אם יחליט משרד התחבורה לקדמה לביצוע במתכונתה זו. מבנה השו"ב נמצא סמוך לכביש 581 ו-582, סמוך למושב אחיטוב ולהבות חביבה. אמנם התחנה לא מקודמת בשלב זה לביצוע, אבל נדרשים שם הקמת מפלגים ותחנה תפעולית, לכן יש להקים מבנה שו"ב. הציג את דרך הגישה ואת רכיבי מבנה השו"ב. הציג את החדרים שנכללים בתוך מבנה השו"ב ואת חזיתות המבנה.

ארמין אברמוביץ', מהנדס הוועדה המקומית עמק חפר, העיר על כך שהוועדה המקומית עמק חפר לא ברשימת התיאומים של שו"ב אחיטוב. הבהיר כי ברצונו לומר שוב כמה הקמת התחנה קריטי למערך הרכבות והתחבורה הציבורית באזור ולמזרח עמק חפר. הביע את מורת רוחה של המועצה ותושבי עמק חפר על כך שביצוע התחנה הושעה. התחנה כללה מעבר תת קרקעי בין הרציפים שלא בוצע במסגרת העבודות על המבנה התחתון של המסילה. היות שהתחנה לא בוטלה אלא הושעתה, ביקש לראות את התכנון של המעבר העילי.

אייל ממן התייחס לדבריו: לגבי התיאום, האלמנטים בתוך מבנה השו"ב, דרך הגישה והתשתיות שישרתו את המבנה לא נמצאים בתחום עמק חפר ולא ניתנים על ידי עמק חפר, אלא בתחום מנשה-אלונה ושטח גלילי מחוז מרכז. על כן אין צורך בתיאום בנושאים אלה מול הוועדה המקומית. ככלל, נערכו בעבר ונערכים בשוטף תיאומים מקיפים מול עמק חפר בנוגע לפרויקט המסילה המזרחית.

הראל אמיר, נתיבי ישראל: הדיון נוגע לשו"ב אחיטוב ולא לתחנת אחיטוב. לגבי הקמת המעבר העילי בין מבנה התחנה לרציפים, זה מקודם אצלנו אבל לא מובא לדיון כאן עכשיו. מדובר בלוח זמנים אחר ובדיון נפרד. ניתן להנחות את צוות התכנון להראות את התכנון העקרוני של המעבר העילי למהנדס הוועדה המקומית.

גליה בן שוהם, ראש צוות סביבה: המעבר העילי יוסדר בתת"ל 22/ה, שקידומה החל בות"ל. **חזי דניאל, מושב אחיטוב,** התייחס לנושא שימור המבנים: נעשתה עבודה יפה, לקחו 3 מבנים של תחנת הרכבת הישנה ששוקמו וגודרו. נכון לעכשיו העבודה הושלמה וזה עומד שומם. אני מבקש ליצור גישה לשם, אם המועצה או יזם פרטי.

אייל ממן השיב כי יוכל להציג את נושא הגישה למבנים ששומרו בפגישה.

במכנה לשאלת רן שכטר, חבר במטה המאבק של התושבים להקמת תחנת הרכבת באחיטוב, בנוגע לדרך הגישה למבנה השו"ב, השיב אייל ממך כי בהסדר התנועה הסופי יהיה במקום צומת מרומזר, בהתאם לתכניות תנועה מאושרות על ידי נתיבי ישראל ומשרד התחבורה ושם התחנה תוקם הכניסה אליה תהיה ממקום אחר.

דיון פנימי:

אהובה לוי: אפשר לאשר את המסמכים האלה, הדברים ערוכים היטב. נושא הקמת התחנה המלאה לא נוגע לדיון הזה. בדקנו שמבנה השו"ב יהיה במקום שלא מסכל את הקמת התחנה ומהווה חלק אינטגרלי ממנה. לגבי מעבר עילי, יש שם מספיק מקום.
גליה בן שוהם: כדאי לשקול שיציגו את שילוב המעבר העילי לפחות באופן עקרוני.
אהובה לוי: מבנה השו"ב לא יסכל את הגשר. אם יהיה צורך, ניתן לשנות ולתכנן מחדש את מבנה התחנה עצמו. בכל מקרה, אפשר שיוצג תכנון עקרוני בלבד.

החלטה:

לאחר שהוצגו לה מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע של מבנה שליטה ובקרה (שו"ב) אחיטוב ושל הארכה והרחבה של המסילה במפגש עם מסילות החוף, מחליטה הוועדה לאשרם וזאת בכפוף לתיקונים טכניים בהנחיית מתכנתת הוועדה.

במקביל, יבצע יזם התכנית בדיקת היתכנות למעבר עתידי בין מבנה תחנת אחיטוב לרציפי התחנה.

#	פרויקט	נושא על סדר היום
3	תת"ל 22 – המסילה המזרחית	קטע D – דיון במסמכי התכנון המפורט של גשר נחל איילון. קטע C – דיון חוזר במסמכי התכנון המפורט של גשר ראש העין דרום, שלב א'.
	חברי ועדה נוכחים:	נאוה אלינסקי-רדאעי, מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות אורית נבון, משרד התחבורה נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה
	חברי ועדה חסרים:	רותי פרום אריכא/רענן אמויאל/חגית ברנר, משרד החקלאות ורד סלומון ממך/חיים ליברמן/שולמית גרטל, משרד הבינוי והשיכון
	צוות ות"ל נוכחים:	ניר בלפר, מרכז פרויקטים אביגיל רביבו, מ"מ מזכירת הוועדה

נוכחים נוספים:

אלה מנשה	אדריכל	מן שנער אדריכלים
עמי שנער	אדריכל הגשר	מן שנער אדריכלים
שרון שחף	מחוז מרכז	מחוז מרכז
טל גילת	בודקת תוכניות עמק חפר	עמק חפר
גלית שאול	ראשת מועצת עמק חפר	עמק חפר
סוניה זוסמנוביץ	אדריכל נוף	מרגלית סוכי
בני גמר	מנהל תכנון	אפשטיין
מריאנו אלבארי	מנהל מחלקת תכנון - לוד	עיריית לוד
ויקטור עבאדי	מנה"פ קטע C עבור ר"י	א.אפשטיין
חלי אלול צלניקר	יועצת נופית לצוות המלווה	חלי אלול צלניקר
הראל נחושתאי	C מתכנן מסילה מזרחית קטע	חסון ירושלמי
הלל צרפתי	ניהול פרויקט במסילה מזרחית	איתם הנדסה
אילת רוכרגר משה	מנהלת מושב אחיטוב	וועד מקומי אחיטוב
מיכל זוסמן	ממונה איכ"ס ונוף	רכבת ישראל
שרון כץ	יועצת נוף לרכבת	רכבת ישראל
בני יזדי	מנהל אגף מסילה מזרחית	רכבת ישראל
גליה אידלסון	מנהלת תכנון קווים באגף מסילה מזרחית	רכבת ישראל

אלה מנשה	אדריכל	מן שנער
גיא אורינגל	מתכנן	ינון
לחמני משה	מתכנן נוף	ינון
לאון פרס	מתכנן	ינון
מיטל	מנהלת גף שירות ותחבורה	עיריית ראש העין
עדו בן צבי	צוות לה.ב חוצה ישראל	חוצה ישראל

רקע:

תת"ל 22 המסילה המזרחית אושרה בשנת 2012. המסילה משתרעת לאורך 65 ק"מ מלוד, דרך ראש העין ולאורך כביש 6, מניצני עוז דרך חדרה מזרח ועד חיבורה למסילת החוף ליד פרדס חנה. התכנית כוללת התווית מסילה כפולה מפרדס חנה לכפר סבא והוספת מסילה על זו הקיימת מראש העין ועד לוד. לאורך התוואי צפויות לקום תחנות רכבת חדשות. משרד התחבורה חילק את התכנון המפורט וביצעו בין חברת נתיבי ישראל נת"י (מקטע חיבור למסילת החוף ועד לכביש 531, קטעים A ו-B) לבין רכבת ישראל (אזור חיבור למסילת 531 דרך ראש העין עד לוד, קטעים C ו-D).

מהלך הדיון:

הלל צרפתי, מנהל פרויקט קטע D עבור רכבת ישראל, הציג את תכנון גשר איילון הדרומי. הציג את תחום הבקשה להרשאה למבנה דרך, תנוחה אדריכלית של הגשר, את הסדרת הנחל משני עברי הגשר, את הפילבוקס לשימור שיעבור חיזוק, את העצים לשימור, את חזיתות הגשר, שלו שני מפתחים, כל אחד ברוחב 8.20 מ', גובהו 4.70-4.80 מטר. הסביר כי הגשר יבוצע במבצע רכבתי של כשלושה שבועות, תוך השבתת המסילה הפעילה המשמשת לרכבות מטענים. הציג את הסדר התנועה הזמני, את ההנחיות הסביבתיות המפורטות שנוגעות גם למיקום סמוך לנחל וליד רדיוס ב' מקידוח מי שתייה וכן את התיאומים מול רשות הניקוז, שאישרה את העבודה. התייחס לנושא השימור - קיים סמוך לגשר פילבוקס לשימור. הבהיר שכדי לשמור עליו יבצעו קידוחי קלונסאות סביבו כדי לתמוך אותו וכדי שלא יתמוטט. **אהובה לוי, ראש צוות תכנון מפורט:** הפילבוקס שנמצא מחוץ לתחום ההרשאה יעבור ייצוב בסיס. בעתיד כשנטפל בשימור המבנים בתחנת תעופה נטפל גם בשימור של מבנה הפילבוקס. **בני יזדי, ראש מנהלת המסילה המזרחית ברכבת ישראל:** אכן. קיבלנו את בקשת צוות הות"ל לעשות זאת.

במענה לשאלות **שרון שחף, לשכת התכנון מחוז מרכז:** אם הנחל מבונה, אם הוא ממשיך במופע טבעי אחרי הקירות ואם יש אפשרות שיהיה לו מופע טבעי מתחת לגשר, השיב **הלל צרפתי** שמחליפים את הקירות הקיימים בקירות כלונסאות ומסדירים את הנחל משני הצדדים. מעבר לקירות הוא ממשיך במופע טבעי.

נעמה מגורי, נציגת השרה להגנת הסביבה, הדגישה את הנחיות משרד הבריאות בנוגע לזיהום סמוך לנחל. שאלה אם אפשר לרכך את מופע הקיר וליצור מופע טבעי ורך יותר וכן שאלה מה גמר תחתית הנחל.

על כך השיבו **בני יזדי, משה לחמני, אדריכל הנוף, וגיא אורינגל, מתכנן התכנית,** כי תחתית המובל היא משטח בטון שמיועד לפירוק והחלפה ברצפת בטון. מבחינה הידרולוגית יש קושי ליצור טרפז ויש מופע מרוכך היכן שניתן היה, בחלק החשוף. בחתכים יצרו מופע יותר רך לקירות מהמופע כיום. כל שינוי במבנה יכול ליצור התחתרות של המים ולפגוע במבנה. יש כאן מפל די משמעותי שמבוטל בתכנון החדש וצריכים להחליק את המים ולהתגבר על הפרש הגובה. זה פתרון טוב כדי לשמור על משטר זרימה וכדי שסחף לא ישקע שם.

אהובה לוי הציגה את הנושא השני - גשר ראש העין, שלב א' שנמצא בקטע C של המסילה המזרחית: ב-29.11.21 דנה הוועדה בשלב א' של גשר הולכי רגל ורוכבי אופניים בראש העין, כי הגיעו אלינו בקשות בנוגע לכך שבונים נת"צ בכביש 444 באזור ראש העין וצריכים לקבע ולהציב את ניצבים 6 ו-7 של גשר הולכי רגל זה כדי שלא יהיה צורך להשבית את הנתיב מאוחר יותר עם ביצוע העבודות על כל הגשר, בעת שהנת"צ כבר יתפקד. כיוון שתכנון הגשר במלואו לא היה בשל, הצענו לאשר את התכנון המפורט שלו עם ניצבים ולאחר מכן את הגשר המלא. הוועדה החליטה בדיון ההוא לאשר זאת. קיבלנו אז גם אישור עקרוני של חברת חוצה ישראל. כיוון שהיה אישור עקרוני בלבד, ההחלטה קבעה שיש לקבל את אישורם סופי וכן את אישור משרד התחבורה.

בחודשיים שעברו, קיבלנו מכתב של חברת כביש חוצה ישראל שבו כתבו שהם מוכנים לאשר את הגשר, אבל בתנאים שמשנים אותו משמעותית. במקביל, קיבלנו אישור משרד התחבורה לכך שהוא מעוניין לקדם אותו כי הוא מהווה גשר חשוב לפרויקט אופני-דן וכן כי הוא מסייע בקידום הנת"צ ב-444. מת"ח ביקשו לקדם את ביצוע החלטת הוועדה.

ויקטור עבאדי, מנהל פרויקט קטע C: מסב את תשומת לבכם לכך שאין אף אחד מחוצה ישראל בדיון.

אהובה לוי: הם הוזמנו לדיון וזה נתון ולשיקול דעתם אם להגיע או לא.
עמי שנער, אדריכל הגשר, הציג את הגשר וכן גשרי הולכי רגל אחרים מישראל והסביר שגשרי הולכי רגל שונים באופן מהותי מגשרי כביש. מרבית הגשרים הקיימים בארץ הם גשרי רכב ומעל כביש 6 אין בכלל גשרי הולכי רגל כיום. גשרי הולכי רגל קלים יותר, ולרוב עשויים פלדה ולכן מאפשרים חופש עיצובי גדול יותר מגשרי רכב. הם מושקעים מאוד ונועדו גם למשוך את המשתמש ולעתים הופכים לנקודות ציון. אמר שנעשו מאמצים להפוך אותו למושקע יותר וידידותי יותר.
הראל נחושתאי, מתכנן קטע C ציין שתת"ל 22 אושרה ב-2012 עם נספח מבני דרך שיש בו עמודים במרכז כביש 6. הציג את העמודים, עמוד במרכז כביש 444, עמוד בצד 444. הסביר שלפני 4 שנים חברת חוצה ישראל התחילה בפרויקט נת"צ על 444. הגיעו למתכנני המסילה והגשר כדי שיזוזו את הגשר מעט מזרחה כדי להכניס נת"צ. כלומר, התיאום על הגשר הוא מלפני 4 שנים.

אהובה לוי: בזמנו קבעו עקרונות לעיצוב הגשרים לאורך כביש 6 ע"י חברת חוצה ישראל. בהקפדה יתרה, כל הגשרים שנבנו הם באותה מתכונת, למשל עם כרכוב זהה, שיפועים מסוימים. קיימים שני סוגים עיקריים של גשרים: רכב וחקלאי.

הציגה את ההתנגדויות של חוצה ישראל כפי שמפורטות במכתבם:
סעיף 1 מבקשים להגדיל את המפתחים ולצמצם את מס' הניצבים, כמו גם חזות הניצבים שאיננה מקובלת.

סעיף 2 - נדרשת בחינת אפשרות שימוש באלמנט מבנה בחתך ארגזי.
סעיף 3. יש להימנע משימוש באלמנטי פלדה בחיפוי במבוק בניגוד לשפת הגשרים בכביש ומשיקולי אחזקה.

עמי שנער: גם ככה בבטון אי אפשר ליצור מפתחים גדולים יותר.
בני יזדי: ניתן ליצור מפתח של עד 40 מ' בכל מקרה.

עמי שנער - אנחנו עובדים עם בטון. רק הניצבים שונים והם בצורה של V. אנחנו מוסיפים קירוי וזה משהו חדש לכביש 6.

מיטל לוי, מנהלת אגף תחבורה בראש העין: אמרה שהיא מלווה את התכנית עם הרכבת זה זמן מה. ציינה כי התכנית של הגשר נמצאת בהתניות התחבורתיות בהסכם הגג של ראש העין באכלוס המתחמים החדשים כלומר זה תנאי להוצאת היתרים. הגשר קריטי עבור העיר. לכן כל פתרון תחבורתי, הן אופני-דן והן חיבור לתחנת הרכבת הם קריטיים. עשינו מה שאפשר מצדנו כדי שהפרויקט הזה ייצא לפועל. אם צריך לשנות את תצורת הגשר או גשר חדש זה אומר שעיריית ראש העין שוב תצטרך לעצור את היתרי הבנייה. מבקשת מהוועדה לא להביא לתכנון מחדש של הגשר.

חלי אלול צלניקר, יועצת לאגף תכנון ארצי: נדרש תיאום בין הפיתוח הנופי בשולי הכביש לבין מה שקורה היום. יש תעלות בטון שצריכות להיות המשכיות ואנחנו לא מבינים איך זה מסתדר בשלב הזה. נראה שכרגע איפה שהניצב מתוכנן עוברות תעלות ונדרש תיאום.

הראל נחושתאי: התיאום נעשה מול פרויקט הנת"צ של חוצה ישראל. הדחיפות שהם יקימו את עמודים 6 ו-7 היא כדי שלא יצטרף לפתוח ולסגור הכול מחדש. נעשה תיאום, הם לא היו מאשרים ביצוע אלמלא זה אושר.

דיון פנימי:

אהובה לוי: לגבי גשר ראש העין, דנו בוועדה הקודמת ב-29.11.21 בשלב א' של הגשר בעמודים והניצבים שמכתיבים את צורת העמודים. ביקשנו בהחלטה את ההתייחסות של חוצה ישראל ומשרד התחבורה. היום משמעות תגובת חוצה ישראל / צוות לה"ב היא בעצם לתכנן גשר חדש.
נעמה מגורי: הניצבים של הגשר שאישרנו מבוססים על התכנית המאושרת של התת"ל, פשוט אישרנו שלבים?

אהובה לוי השיבה בחיוב והוסיפה: נצמדנו למסמכים המנחים של התת"ל עם חוברת מבני הדרך, שם הוא מופיע בתכנון מאוד עקרוני. מתכנן התכנית אמר שלמשרד התחבורה יש תכנון להוריד רמפה בין המסילות לכביש 6 כדי לאפשר את העלייה והירידה של אופני דן ברמפה נוספת ולכן הוסיפו עמודים. חוצה ישראל מתנגדים לנושא הזה אבל העמודים הם עמודים של תת"ל 22. בגשרים מעל הכביש בין המסלולים קיימים נציבים, אין מפתחים נקיים מעל כל הכביש וכנ"ל לגבי 444. לגשרי כביש וגשרים חקלאיים קיימות הנחיות פנימיות של חוצה ישראל, לגשרי הולכי רגל - אין.
נאוה אלינסקי: שמענו שאין תמימות דעים בין חברת חוצה ישראל להצעת הרכבת וכן שמענו את דברי נציגי משרד התחבורה ועיריית ראש העין שמבקשים את קידום העבודות ואת הדחיפות של ביצוע הגשר. אנחנו נמצאים בנקודת הכרעה עם אילוצים. אולי היה מקום לשיח רחב בשלב מוקדם יותר, אף שהתקבלו אישורי תיאום. בשלב הנוכחי יש צורך בביצוע גשר הולכי הרגל הזה, אבל היות שאנחנו יודעים שבצנרת יש גשרים נוספים, חדשים, שלא תוכננו במסגרת תמ"א 31 למיניה, וכיוון שכביש 6 נעשה בחשיבה ייחודית ומעמיקה וניסה לשמור על שקט ויזואלי והתאמה לסביבה, אני מבקשת ממשרד התחבורה ליזום מהלך לגיבוש עקרונות תכנון לגשרי הולכי רגל וגשרי כביש חדשים מעל כביש 6.

החלטה:

1. לאחר שהוצגו לה מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע של גשר נחל איילון, מחליטה הוועדה לאשרם וזאת בכפוף לתיקונים טכניים ונופיים בהנחיית מתכנתת הוועדה.
2. באשר לגשר ראש העין דרום, לוועדה הוצגו הערות צוות לה"ב של חברת כביש חוצה ישראל ובקשת משרד התחבורה לקדם את ביצוע הגשר.
בשל החשיבות והדחיפות בקידום ביצוע הגשר לשם השלמת הנת"צ בכביש 444 ושביל האופניים במסגרת פרויקט "אופנידן" ובהמשך להחלטה מיום 29.11.21, מחליטה הוועדה לאשר את מסמכי התכנון המפורט של שלב א' של הגשר, בכפוף להשלמת תיאום הפיתוח הסביבתי-נופי של כביש 444, עם חברת כביש חוצה ישראל ועיריית ראש העין.
לצד זאת, מבקשת הוועדה ממשרד התחבורה ליזום מהלך, באמצעות חברת כביש חוצה ישראל, לגיבוש הצעה לעקרונות תכנון של גשרי הולכי רגל וגשרים חדשים אחרים מעל כביש מס' 6. ההצעה תוצג לנציגי מינהל התכנון.

#	פרויקט	נושא על סדר היום
4	תת"ל 33 – המסילה הרביעית באיילון	אישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע – עבודות קיץ 2022 של רכבת ישראל
חברי ועדה נוכחים:		
נאוה אלינסקי-רדאעי, מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות אורית נבון, משרד התחבורה נעמה מגורי, המשרד להגנת הסביבה		
חברי ועדה חסרים:		
רותי פרום אריכא/רענן אמויאל/ חגית ברנר, משרד החקלאות ורד סלומון ממך/ חיים ליברמן/ שולמית גרטל, משרד הבינוי והשיכון		
צוות ות"ל נוכחים:		
ליטל ידין, ראש צוות תכנון אורית ניר, ראש צוות סביבה אדם רוס, מרכז פרויקט אביגיל רביבו, מ"מ מזכירת הוועדה		

נוכחים נוספים:

עומר וולף	מתכנן עיר בכיר	עיריית תל אביב יפו
לילך שטיין	ממונה תחום תשתיות ובניה	עיריית תל אביב יפו
מיכל שרון	תכנון מנהל ההנדסה עיריית ת"א יפו	עיריית תל אביב יפו
עזרא נוה	מנהל יחידת התיעול	עיריית תל אביב יפו
מתנאל הלל	מתאם תכנון	אתגר
מרים פיעניקה	מנהלת א. מסילה רביעית	רכבת ישראל
אלעד גבריאל	מפקח פרויקטים	רכבת ישראל
עליזה קוטנר	יועצת	רכבת ישראל
יונתן דולב	מרכז סטטוטוריקה ורישוי	רכבת ישראל
סופי טויזר	מנהלת תכנון	רכבת ישראל
לירן עובדיה	מנהל פרויקט	אחים מרגולין
אהוד רויטמן	מנהל	אחים מרגולין
עידו בראון	אזרח	אזרח

רקע:

תת"ל 33 – מסילה רביעית באיילון, אושרה במליאת הות"ל ביום 9.4.18 ופורסמה ברשומות ביום 29.7.18. עד כה אישרה ועדת המשנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע עבודות של חברת נתיבי ישראל בקטעים בכביש 1 ותעלת האיילון. העבודות בתעלה אושרו לאחר שהוכח כי אין בהן כדי לפגוע בספיקות בתעלה.

בעקבות הסכם חלוקת העבודה בין נת"י לרכבת ישראל, מובאת עתה לאישור הוועדה חבילת עבודות קיץ לשנת 2022 של חברת רכבת ישראל בתעלת האיילון.

העבודות כוללות: קידוח כלונסאות בתחום נחל איילון בין חתכים 94825-96400, עבודות עפר לטובת דרך גישה מנתיבי איילון לתחום נחל איילון, יציקת קיר ציפוי על הכלונסאות בדופן הרכבת כולל העמקת רצפת הנחל וניקיון התעלה באזור העבודות. החבילה מוגשת לאחר הגשת חוות דעת שמאשרת שאין מניעה לאשר את ביצוע עבודות אלו מבחינה הידראולית.

עבודות נוספות מחוץ לתחום תת"ל 33 כוללות הקמה ותחזוקה של סכר בראש ציפור והקמת שטח התארגנות לטובת העבודות בתעלה. עבודות אלו יאושרו על ידי הגורמים הרלוונטיים, הכל לפי העניין.

מהלך הדיון:

ליטל ידין, ראש צוות תכנון הציגה את הרקע להגשת החבילה המהווה המשך לשתי חבילות קודמות דומות שהוגשו בעבר על ידי נת"י.

סופי טויזר ויעקב קירז'נר, נציגי היזם, רכבת ישראל הציגו את חבילת העבודות לקיץ 2022; העבודות כוללות קידוח כלונסאות, עבודות עפר ומצעים עבור דרך גישה, הקמה ותחזוקה של סכר בראש ציפור (מחוץ לתחום התת"ל), יציקת קיר ציפוי על הכלונסאות, העמקת רצפת הנחל, ניקוי התעלה. הציגו חתכים טיפוסיים המראים כי אין פגיעה בחתך הידראולי. הציגו את עיקרי המסמך הסביבתי שהוגש כהשלמה למסמך הסביבתי לעבודות קיץ 2021. העבודות ברצועת הנחל בלבד.

הכל מתואם עם רשות הנחל ורשות ניקוז ירקון וכן עם כל הרשויות והגופים הנוגעים בדבר, לרבות עיריית ת"א-יפו. טרם התקבלה התייחסות סופית מבזק, חח"י וסלקום אולם ככל הידוע אין קווים שלהם בתחום העבודות.

לשאלת **נעמה מגורי-כהן, נציגת השרה להגנת הסביבה** בנושא תיאום עם הגנ"ס בנושא זיהום קרקע השיבה כי נת"י ביצעה בעבר את כל התיאומים עם הגנ"ס והתקבלו מהם הסקרים. התגלתה נקודה אחת עם חשד וזיהום וצוות סביבתי מטעם הרכבת מטפל בכך מול הגנ"ס. יש לכך התייחסות בדוח הסביבתי.

אורית ניר, היועצת הסביבתית לוועדה הוסיפה כי כל נושא הקרקעות המזהומות תואם במסגרת התת"ל. באזורים שבהם מוציאים את ערמות העפר נדרש דיגום בתיאום עם הגנ"ס. יש אזור אחד חשוד בזיהום, והיזם צריך נדרש לתקן את המסמך הסביבתי ולהפנות את הקבלן לעבוד לפי הנוהלים.

עזרא נווה, מנהל אגף ניקוז עיריית ת"א-יפו ציין את הצורך בעבודה יעילה ומאורגנת כדי לעמוד בלוח"ז הצפוף של חודשי הקיץ וביקש הבהרות בנוגע לתיאום עם רשות הניקוז. כן ציין כי פנו בשאלתה שטרם נענתה לנת"י ולרשות ניקוז לגבי עבודות קיץ 2021, שבמסגרתן לכאורה בוצעה עבודה של קורת כלונסאות שעלולה היתה לשנות את החתך ההידראולי. חשוב להבטיח שמה שמוצג בחבילה הוא גם מה שיבוצע.

סופי טויזר ומרים פיעניקה מנהלות הפרויקט מטעם רכבת ישראל הציגו את האישור של רשות ניקוז ירקון. הלוח"ז לביצוע הוגדר על ידיה בין 15.10-15.4. עם זאת, בשל העובדה שהשנה ה-15.4 נופל על פסח, יבדקו בסוף מרץ את האפשרות להקדים את העבודות בתיאום עם רשות הניקוז.

נאוה אלינסקי-רדאעי, מתכננת הוועדה – ביקשה ממשרד התחבורה לוודא עם נת"י שתיבדק השאילתה שהעלה עזרא נווה.

החלטה:

הוועדה מאשרת את מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע כפי שהוצגו לה בכפוף להשלמות ותיקונים במסמך הסביבתי בהתאם להערות היועצת הסביבתית לוועדה.

הוועדה מדגישה כי אין באישור העבודות העכשוויות בהכרח אישור גם לתכנון ההידראולי הסופי, שיותנה בתוצאות ובמשמעויות של מידול פשט ההצפה. המשמעויות יוצגו בעתיד לוועדה, ואם בעקבותיהם יידרשו שינויים או תוספות למרכיבים שאושרו, לרבות פירוק מרכיבים שכבר בוצעו, רכבת ישראל תחוייב בביצועם.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

נאוה אלינסקי רדאעי
מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות

אביגיל רביבו
מ"מ מזכירת הוועדה לתשתיות לאומיות

תאריך חתימה: 23.3.22