

ועדת המשנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע

ישיבה מס' 2025003

מתאריך ב' בניסן תשפ"ה, 31.3.2025

הישיבה התקיימה במינהל התכנון (בית השנהב - אגף C), רח' בית הדפוס 12, גבעת שאול, ירושלים ובאמצעות מערכת ניהול ישיבות מרחוק.

1. תת"ל 33 - מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז – לוד- עבודות ביסוס קיץ 2025

2. תת"ל 33 - מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז – לוד- גשרים 102-103

1. תת"ל 33 - מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד
מטרת הדיון: עבודות ביסוס קיץ 2025

חברי ועדה נוכחים:

שירה ברנד	מ"מ יו"ר הוועדה
רון רקח	מ"מ מתכנתת הוועדה
עומר בן-נון שטרן	נציג השרה להגנת הסביבה
אורית נבון	נציגת שרת התחבורה
דוד קלנר	נציג שר האנרגיה והתשתיות

נוכחים נוספים בדיון:

אפרת ויסלר	מזכירת הוועדה
ליטל ידן	ראש צוות תכנון הוועדה
גליה בן שוהם, הילה אורן	ראש צוות סביבה לוועדה
שרי אלשוקני, מיכל לילינטל	רשות רישוי ארצית
נתן סלוצקר	המשרד להגנת הסביבה
ינאי שני	קרן קיימת לישראל
אביב פפו	מקליט
אדם חקלאי	יועץ ללשכת התכנון מחוז תל אביב
יעקב קירזינר	
אתי נחום	רשות רישוי ארצית
יפתח בן עמי	מנכ"ל רשות הניקוז
אודי שריג, גיא שכטר, איילת בולקה	מנהלי הפרויקט, אפשטיין
ליטל קוטקין, סלבה קופלונוביץ, אסף דגן	נציגי היזם, תגל
רוני לי בית אור	יועצת סביבתית מטעם היזם
לארי גורדון	אדריכל הגשרים
נדב טבול, יוגב בוארון, מעיין רביד, רביבה אנוקוב	נציגי הקבלן, אי דניה
תימי אפשטיין-עטר	יועצת אקוסטית מטעם היזם
סבטלנה טרופימוב, אהוד רויטמן	אחים מרגולין
ארקדי ריימן	לוי-שטארק

טלי ברגר, אדי אביטן, עומר וולף, עופר שפיגל, מיכל שרון	נציגי עיריית תל אביב
אליאנא סובול, מלי הורוביץ	נציגות עיריית פתח תקווה
סופי טויזר	רכבת ישראל
הילה ברקו, קובי אור	קבוצת דניה
מיכאל בראנדט	דניה סיבוס
מיכל גולה-בכיר	כביש ישראל
מרים פיעניקה	
תומר גבסו, סיגל ביבי	נת"ע
אלעד בוינג'ו	גאו-פרוספקט
גוון מהרם	
יפתח שי	
תומר אש	
רמי אמסיס	
רוז רנדול	

רקע:

הוראות תת"ל 33 אוסרות על ביצוע עבודות לצורך הקמת המסילה הרביעית המשנות את חתך הזרימה של תעלת האיילון כל עוד לא הושלם האיגום בפארק אריאל שרון ובפשט מקווה ישראל. עם זאת, על מנת לזרז את מימוש הפרויקט, מאז שנת 2020, מבצעים נת"י והרכבת (באמת לחלוקה המינהלית ביניהן) מדי שנה בקיץ, עבודות ביסוס מתחת לפני קרקעית התעלה. בתום העבודות מוחזר המצב לקדמותו.

חבילה זו כוללת עבודות ביסוס כהכנה לבניית מובלים ובוקסים שיבוצעו על ידי רכבת ישראל בשני מקטעים – מצפון לתחנת רכבת סבידור ומדרום לתחנת רכבת ההגנה, באורך כולל של כ-4.6 ק"מ. לצורך כך מוקם מדי שנה סכר זמני, בתיאום עם רשות הניקוז. אתר ההתארגנות לעבודות אלה הוא באזור ראש ציפור, מחוץ לתחום התת"ל.

מהלך הדיון:

ליטל קוטקין, נציגת היזם הציגה את העבודות המבוקשות באורך של כ-4.6 קמ בין תחנת סבידור לתחנת ההגנה; מדובר בהשלמה של 100% מהכלונסאות. הציגה את סטטוס האישורים והתיאומים עם כל הגורמים. ציינה כי עדיין נותרו כמה הסתייגויות של רשות הניקוז שצפויות להיות מוסרות בימים הקרובים. **רוני לי בית אור, היועצת הסביבתית של היזם** הציגה את ההיבטים הסביבתיים שנבחנו במסמך הסביבתי לעת ביצוע ואת האמצעים שיינקטו למזעור המפגעים הצפויים.

תימי אפשטיין, היועצת האקוסטית של היזם הציגה את ממצאי הבדיקה האקוסטית לתקופת העבודות ואת ההנחיות שניתנו לקבלן לצורך עמידה בתקנות ובהנחיות. ציינה כי עבודות העפר מאופסות.

הילה אורן, היועצת הסביבתית לוועדה העירה כי שאין זה נכון שעודפי העפר מאופסים. **נדב טובול, נציג הקבלן** הבהיר כי העודפים נשמרים לשנה הבאה באתר שפיים.

יפתח בן עמי, מהנדס רשות הניקוז ירקון ציין כי אושרו העבודות למעט במספר מקטעים שעדיין נבחנים, וככל הנראה יפתרו בשבועות הקרובים. למעט החתכים

עומר וולף, נציג עיריית תל אביב ציין כי ברמה התכנונית נושא הביסוס תואם. בנושא ניקוז מבינים שזה בתהליך, ממתנינים לאישורים המתאימים. מבקשים להתנות את תחילת העבודות באישורי רשות הניקוז ויחידות התיעול העירונית. מבקשים לקחת בחשבון שנעשות עבודות במקביל בפ.א.ש ובמעלה, ייתכן שנדרשות הערכויות מיוחדות, מקווה שימוצה במסגרת התיאום מול רשות הניקוז. **יפתח בן עמי, מהנדס רשות הניקוז** הבהיר שאין פגיעה בכושר ההולכה, כך שאין לעיריית תל אביב סיבה לדאגה.

דיון פנימי

רון רקח, מנהל אגף רישוי ארצי ציין כי מתקיימים תיאומים מתמשכים עם רכבת ישראל בנושא טיפול בעודפי העפר.

הצעת החלטה:

הוועדה מאשרת את מסמכי התכנון המפורט, כפי שהוגשו לה, בכפוף לתנאים הבאים:

1. העבודות בחתכים הבאים גשר 10 - חתכים - 92+925 עד 93+325, גשר 11 - חתכים - 93+360 עד 93+415, גשרים 18-20 - חתכים - 95+575 עד 95+325 וגשר 24 - חתך 1+97, מותנות בהשלמת התיאום עם רשות הניקוז.
2. קבלת אישור רשמי של הגוף המוסמך (חברת רכבת ישראל) לעניין התיאומים הנדרשים במסמכי התכנית.
3. תיקונים טכניים במסמכי ההרשאה בהנחיית מתכנן הוועדה.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

2. תת"ל 33 - מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד
מטרת הדיון: גשרים 102-103

חברי ועדה נוכחים:

שירה ברנד	מ"מ יו"ר הוועדה
רון רקח	מ"מ מתכנתת הוועדה
עומר בן-נון שטרן	נציג השרה להגנת הסביבה
אורית נבון	נציגת שרת התחבורה
דוד קלנר	נציג שר האנרגיה והתשתיות

נוכחים נוספים בדיון:

אפרת ויסלר	מזכירת הוועדה
גליה בן שוהם, הילה אורן	ראש צוות סביבה
נתן סלוצקר	המשרד להגנת הסביבה
ינאי שני	קרן קיימת לישראל
אביב פפו	מקליט
יפתח בן עמי	מנכ"ל רשות הניקוז
אודי שריג, גיא שכטר, איילת בולקה	מנהלי הפרויקט, אפשטיין
אדם חקלאי	יועץ ללשכת תכנון מחוז תל אביב
יעקב קירזינר	
אתי נחום	רשות רישוי ארצית
רוני לי בית אור	היועצת הסביבתית של היזם
לארי גורדון	אדריכל הגשרים
ליטל קוטקין, סלבה קופלונביץ, אסף דגן	נציגי היזם, תגל
נדב טבול, יוגב בוארון, מעיין רביד, רביבה אנוקוב	נציגי הקבלן, אי דניה
תימי אפשטיין-עטר	היועצת האקוסטית של היזם
סבטלנה טרופימוב, אהוד רויטמן	אחים מרגולין
ארקדי ריימן	לוי שטארק
טלי ברגר, אדי אביטן, עומר וולף, עופר שפיגל, מיכל שרון	נציגי עיריית תל אביב
אליאנא סובול, מלי הורוביץ	נציגות עיריית פתח תקווה

סופי טויזר	רכבת ישראל
הילה ברקו, קובי אור	קבוצת דניה
מיכאל בראנדט	דניה סיבוס
מיכל נגולה-בכיר	כביש ישראל
מרים פיעניקה	
תומר גבסו, סיגל ביבי	נת"ע
אלעד בוינגיו	גאו-פרוספקט
גוון מהרם	
יפתח שי	
תומר אש	
רמי אמסיס	
רוז רנדול	

רקע:

המחלף המסילתי ממוקם בחלקו המזרחי של מקטע האיילון, בין גשר קיבוץ גלויות לגשר מקווה ישראל. אורך המקטע כולו כ-1300 מ', בין חתכים 97+450 ו-98+825 של המסילה. המחלף כולל גישור והפרדה מפלסית של מסילה פרברית מספר 3 מעל למסילות המהירות, לצורך החלפת צד (מעבר מצפון לדרום), וכן הקמה של מסילה רביעית ממזרח למסילה מס' 3 ולמסילות הקיימות.

ב-2024 אישרה הוועדה את ההרשאה לגשר 104, ועתה, כהמשך לכך, מוגשות הרשאות לגשרים 102 ו-103 הכוללים ביצוע קירות, תקרות וקירות נגד הצפה, על בסיס כלונסאות שאושרו בוועדה בעבר. כל אלה יחד יהווה חלק מהמחלף המסילתי העתידי הכולל.

מהלך הדיון:

רותם חגג, אפשטיין, מנהלי הפרויקט הציגה את הפרויקט שבביצוע נת"ע, בהתאם להחלטות משרד התחבורה בנוגע לחלוקת העבודות בין נת"ע לרכבת. באפריל 2024 אישרה הוועדה את מסמכי ההרשאה למבני דרך של גשר 104, אשר מאז הוקם במלואו. עתה מבוקש לאשר את גשר 102 שהוא המשך לגשר 104 ואת גשר 103 שהוא המחלף המסילתי. ציינה כי הפרויקט מחולק לשני שלבי ביצוע מהותיים, בשלב א' מבוצעות כל המערכות שאינן קשורות למרכיבי המסילה, ובשלב ב' השלמה של מרכיבי המסילות.

אודי שריג, מנהל הפרויקט הציג השוואה בין תכנון הקבלן לבין תכנון המדינה בכל הנוגע 102 ואת הנימוקים לשינויים שנועדו לשפר את החתך ההידראולי בחתך תעלת האיילון, העיצוב הארכיטקטוני יהיה המשכי לגשר 104.

כן הציג השוואה בין תכנון הקבלן לתכנון המדינה בנוגע לגשר 103 שעיקרם שינויים במראה החזית האדריכלית, ליצירת מופע המשכי.

הציג חזיתית וחתכים של מסמכי ההרשאה.

ישיבת ועדת המשנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע לקווי רכבת הקלה מס' 2025003 מיום 31.3.2025, מטה מינהל התכנון – בית השנהב - ירושלים

ההחלטות פורסמו בתאריך 2.4.2025, ככל שיש אי התאמות הנוסח שפורסם הוא הגובר
הפרוטוקול אושר בישיבת המליאה של הוועדה לתשתיות לאומיות מס' 2025011 בתאריך 21.7.2025 והוא הנוסח הקובע

הציג את עיקרי ההיבטים הסביבתיים שנבחנו במסמך הסביבתי לעת ביצוע ואת האמצעים למזעור המפגעים הצפויים. ציין שעד היום הגישה לאתר העבודות היתה דרך מקווה ישראל, אולם בקרוב היא תיסגר ותוסדר גישה ימינה, ימינה מכביש 1.

לארי גורדון, אדריכל הגשרים הציג את חומרי הגמר.
יפתח בן עמי, מנכ"ל רשות הניקוז ציין כי בוצע תיאום עם 102 ו 103 מחוץ לתחום הנחל. אין הערות.
טלי ברגר, נציגת עיריית תל אביב ציינה כי טרם התקבל אישור לעבודה מול יחידת התיעול של העירייה. (בתשובה הובהר כי התקבל אישור מעזרא נווה).
ינאי שני, נציג קק"ל שאל מתי מתוכננת הוצאת החפירה של עודפי העפר, ציין כי מדובר בכמות של 70 אלף קוב ושאל אם יש להם ביקוש. כן ביקש הבהרה לגבי הכניסות לאתר.
אודי שריג, מנהל הפרויקט השיב כי העבודות יבוצע בין ה-15.4 ל-15.10, לפעמים ניתנת הארכה של עוד שבוע. הכניסה המיטבית היא מכביש 1 ימינה ימינה, כרגע עובדים על קבלת אישור לכך. עד אז יש כניסות ממקווה ישראל וממסובים של קבלן פ.א.ש.

הצעת החלטה:

הוועדה מאשרת את מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע, כפי שהוגשה לה, בכפוף לתנאים הבאים:

1. קבלת אישור רשמי של הגוף המוסמך (חברת נת"י) לעניין התיאומים הנדרשים במסמכי התכנית
2. תיקונים טכניים במסמכים בהנחיית מתכנן הוועדה.

ההצעה התקבלה פה אחד.