

ועדת המשנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע

ישיבה מס' 2025008

מתאריך ג' באב תשפ"ה, 28.7.2025

הישיבה התקיימה במינהל התכנון (בית השנהב - אגף C), רח' בית הדפוס 12, גבעת שאול, ירושלים ובאמצעות מערכת ניהול ישיבות מרחוק.

1. תת"ל 33-מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד

1. תת"ל 33-מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד
מטרת הדיון: החלפת גשרי גנות
חברי ועדה נוכחים:

שירה ברנד	מ"מ יו"ר הוועדה
רון רקח	מ"מ מתכנת הוועדה
עומר בן-נון שטרן	מ"מ נציג השרה להגנת הסביבה
אורית נבון	מ"מ נציגת שרת התחבורה
אמיר פולברמכר	מ"מ נציג שר האנרגיה

נוכחים נוספים בדיון:

אפרת ויסלר	מזכירת הוועדה
שרי אלשוקני, מיכל לילינטל	רשות רישוי ארצית
הילה אורן	יועצת סביבה רשות רישוי ארצית
ליטל ידן	ראש צוות תכנון הוועדה
אוהד ברנר	יועץ משפטי לוועדה
נתן סלוצקר	נציג המשרד להגנת הסביבה
אודי שריג, טל מילר, רותם גרם, שחר חגי'אג'	מנהלי הפרויקט, א. אפשטיין
מירון מנדלסון	מתכנן, משרד ינון
מיכל גוללה-בכיר	סגנית מנהל אגף מסילה רביעית באיילון, נת"י
ארז פרייס	נת"י
תמר אריאלי רונן	אדריכל נוף, מנעד
אסנת ארנון	עורכת המסמך הסביבתי, topsviva

רקע:

במסגרת תת"ל 33, התכנית לשדרוג והוספת מסילות החוף בקטע שבין תחנת סבידור ועד לחיבורה למסילה המזרחית בלוד, תוכנן שיקוע של שתי המסילות החדשות, בין שתי המסילות הקיימות, מתחת לגשרי גנות הקיימים מעל (כביש 4), זאת במטרה להימנע מהריסת הגשרים.

עם התקדמות התכנון המפורט, התברר כי מורכבות השיקוע, לרבות הצורך בתחנת שאיבה לצורכי ניקוז, מצדיקים בחינה מחודשת, במסגרתה נמצא כי ישנה עדיפות להרוס את הגשרים הקיימים ולהקים במקומם גשרים חדשים, ובכך לאפשר את מעבר המסילות החדשות על פני הקרקע. רוחב הגשרים החדשים יותאם לתכנון עתידי של תוספת נת"צ בכביש 4.

התכנון כולל פירוק הגשרים הקיימים מעל כביש 4, בין שני גשרים קיימים שייוותרו במקומם, העתקה והסדרה של תשתיות, הקמת גשרים חדשים ופיתוח נופי. לצורך ביצוע הפרויקט יידרשו 3 אתרי התארגנות.

מהלך הדין:

מיכל נגולה בכיר, נת"י ציינה כי התכנון נועד לאפשר העברת 2 מסילות ביציאה מהמחלף המסילתי, בהחלטת שתי החברות (נת"י ורכבת ישראל) הוחלט על החלפת שני הגשרים.

אודי שריג, מנהל הפרויקט הסביר כי שיקוע המסילה כפי שתוכנן במקור היה פוגע באפשרות לעמוד במהירות התכן מבחינת החתך לאורך. בתכנון המוצע השיקוע המאולץ יתבטל, והרוחב החדש של הגשר יותאם לתכנון העתידי של כביש 4 כפי שמקודם בתת"ל 110.

שחר חגאג, מנהל הפרויקט ציין כי מדובר במקטע האחרון של עבודות המסילות. הציג את התכנון המקורי בתת"ל 33 של שיקוע הרכבת, בהמשך הוחלט לבצע את החלפת הגשר ללא צורך בשיקוע וניקוז מאולץ. הציג את התכנון המוצע בהיבטי תנועה וגיאומטריה. רוחב הגשר הקיים כ-27 מ' על 93 מ' והגשר המתוכנן יהיה 40 מ' על 173 מ' בראייה הצופה פני עתיד.

שחר חגאג, מנהל הפרויקט התייחס להיבטי אדריכלות והסביר כי התכנון הותאם לגשרים הקיימים כדי לקבל מופע הרמוני, בניגוד לטלאי על טלאי כיום. כמו כן הציג את הפיתוח הנופי בסביבת הגשר ואת עבודות השיקום ואת הממשק עם התכנון במקטעים הגובלים, וכן את שלושת אתרי ההתארגנות הזמניים הנדרשים לצורך הקמת הגשר, לרבות שיקועי הניקוז. יש 40 אלף מ"ק של פינוי עפר בחלוקה ל-3 שלבים עיקריים. הציג את עיקרי המסמך הסביבתי לעת הקמה, את הסדרי התנועה ואת משך העבודות – עבודות הפירוק ימשכו כ-4-2 לילות, סה"כ משך העבודות כ-5 שנים. כביש 1 ייסגר לעד 30 שעות, וכביש 4 ייסגר לסירוגין. לבסוף הציג טבלת תיאומים עם חברות התשתית, רשויות וגופים. הובהר כי התכנון יצא למכרז כמויות לקבלן, אשר יציג טרם תחילת העבודות את פתרון עודפי העפר ליועצת הסביבתית לוועדה.

החלטה:

הוועדה מאשרת את מסמכי ההרשאה שהוגשו לה בכפוף לתנאים הבאים:

1. קבלת אישור רשמי של הגוף המוסמך (נת"י) לעניין התיאומים הנדרשים במסמכי התכנית.
2. תיקונים בדו"ח הסביבתי בהתאם להערות היועצת הסביבתית לוועדה.
3. תנאי לתחילת העבודות יהיה הצגת פתרון קצה לעודפי העפר (כולל הצגת הסכמי התקשרות עם יעדי הפינוי).

ההחלטה התקבלה פה אחד.