

מדינת ישראל

מינהל התכנון

תמליל הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות

ישיבת הות"ל - ועדת המשנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע

ישיבה מספר : 2025009

תאריך הישיבה : יום שני, י"ד באב התשפ"ה – 11 באוגוסט 2025

מקום הישיבה : מנהל התכנון, בית השנהב, רחוב בית הדפוס 12, אגף C, קומה 2, חדר ישיבות ערבה - ירושלים

הישיבה שודרה באמצעות מערכת אפליקציית זום (ZOOM)

מקליט : ט.ציפשטיין

מתמללת : ח.גורן

- "מסמך זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם כלשהו במנהל התכנון".
- "עובדי מנהל התכנון אינם מורשים לערוך, לתקן או להורות על מחיקת מקטעים מן המסמך ואולם העברת מלל ממסמך זה לאחר - מותרת".
- מנהל התכנון וחברת התמלול עושים ככל יכולתם על - מנת לייצר תמליל איכותי ובעל ערך. עם זאת מודגש כי קריאה בתמליל צריכה להיעשות באופן מושכל תוך הבנה שיתכנו טעויות ו / או השמטות מסיבות אובייקטיביות שונות.

משתתפים:

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות
 מר אוהד ברנר, יועץ משפטי
 גב' שרי אלשוקני, רשות רישוי ארצית
 גב' חן ספייב, מזכירת הוועדה
 מר מאיר אבידן, נתיבי ישראל
 מר רון רקח, מ"מ מתכנתת הוועדה

גב' אורנה להמן, משרד התחבורה
 גב' נעה יואלי, ראש צוות תכנון הוועדה
 גב' הילה אורן, רשות רישוי ארצית
 מר עומר בן-נון שטרן, המשרד להגנת הסביבה
 מר גלעד ספיר
 מר אדוארד דובינסקי
 מר דוד קלנר, משרד האנרגיה
 מר סלווה קפלנוביץ', מנהל הפרויקט
 מר עומר וולף, נציג עיריית תל אביב-יפו
 גב' יוליה סוגרין, רשות ניקוז ירקון

תת"ל 33 - מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד.

גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה:

טוב, אנחנו פותחים את הדיון בתת"ל 33 המסילה הרביעית באיילון אנחנו בקטע תל אביב מרכז לוד, ואנחנו עוסקים בעבודות הקיץ, בבקשה מי מציג לנו?

מר סלונה קפלנוביץ':

סליחה, אני מי שמציג סלונה קפלנוביץ' מנהל פרויקט מטעם הקבלן, אנחנו מדברים על השעה של עבודות 25 כאשר בהשעה הזו מדברת רק על אלמנט הקירות שאנחנו הולכים לבצע בשנת 25. רק אני ככה אזכיר בקצרה גם, פרויקט המסילה הרביעית אנחנו מוסיפים בתוך נתיבי איילון חתך אורבני צפוף, אנחנו מוסיפים עוד מסילה רביעית לשלוש מסילות קיימות, כאשר אנחנו מדברים על הקטע המרכזי בין תחנת סבידור שזה אני גם אסמן את זה בעצם את אזור תחנת סבידור הוא כאן אנחנו הולכים דרומה עד לתחנת הגנה. עד לתחנת הגנה קצת דרומית, סך הכל קטע בערך 4.6 כללי זה לא מה שאנחנו הולכים לבצע קירות השנה, כל הקירות השנה אנחנו הולכים לבצע בשלושה מוקדים, במוקד ראשון זה באזור גשר 10 מוקד שני 16 מוקד שלישי 18, כל הקטעים האלה בעצם נבחרו כתוצאה זה אותם קטעים שבעצם אין השפעה על חתך המים בתוך התעלה חתך זרימה הוא הכי גם מינימלי עד כמעט אפס. אנחנו רואים אותו דבר רק אני קצת נתונים, קיר מזרחי מערבי באזור גשר 10 מה שהגדרתי בתור מוקד ראשון סך הכל 850 מטר, ב-16 וב-18 כבערך 800 מטר סך הכל בפרויקט אנחנו הולכים לבצע בשנה הבאה לא השנה בסביבות ה-10 קילומטר קירות שאנחנו בעצם רואים שהשנה אנחנו הולכים בעצם לבצע בערך 20 אחוז של הקירות, קצת פחות. חתך טיפוסי של אזור גשר 10, כל מה שכחול זה אותם אלמנטים שאנחנו כן הולכים להשלים קירות שאנחנו בעצם רואים פה, יש לציין כמובן שכל מה שאפור העבודות ביסוס אנחנו בעצם מבצעים בשטח לפי גם מה שכבר אושרה לפני גם מספר חודשים, וזה גם עבודות שאנחנו עכשיו גם מבצעים. העבודות קירות זה העבודות בטון הן שקטות הן לא בין בהחלט הן לא גם מחייבות רעש וגם כן נקיות כי כל עבודות העפר ועבודות חפירה וזה, אני בגדול עשיתי בשלבים קודמים. כמובן כל הקירות תואמו עם אישור רשות הניקוז נעשתה עבודה אני גם כן אסביר בהמשך. בתור חתך טיפוסי של 16 אנחנו עושים את הקיר מזרחי אנחנו רואים את הסימון כחול ובאזור 18 קיר מערבי, כל זה נבחר שוב כבעצם אילוצי של המינימום אפשר להגיד הפרעה למים בתוך הנחל. כמובן כדי לקבל אישור רשות הניקוז אנחנו עשינו מספר הרצות כאשר כן בחנו כל קטע וקטע, כמה יש לנו השפעה ואנחנו כן ראינו שבחתך הנותר עם הקירות שאנחנו הולכים לבצע עדיין אנחנו יכולים כן להעביר בסביבות 400 מטר קוב וזה כאילו מה שהיום בהגדרת מצב קיים. נתון נוסף שאנחנו עוד עשינו במסגרת עבודה שאנחנו כמובן תיאמנו כל העבודות עם עיריית תל אביב, יש לנו בהמשך אני אסביר כמה פניות, האילוץ ההנדסי היה שהיו לנו בקטעים שלנו 12 יציאות ניקוז שלכל יציאת ניקוז אנחנו גם הכנו חתך תיאמנו ויש לנו פתרון, בתור דוגמה אני פה בעצם מראה את כן יציאת הניקוז שאנחנו התאמנו אותה לפי גובה, לפי ספיקה וכולי, וזה קיבלנו אישור גם כן מעיריית תל אביב לפתרון הזה. לעבודות האלה כמו שאמרתי זה עבודות קירות, עבודות בטון שקטות אנחנו עשינו כמובן אקוסטיקה ניתוח אקוסטי שאין שום שינוי העבודות היותר רועשות זה עבודות עם ביסוס שאנחנו כבר בעבר קיבלנו אישור גם הכנו כמובן (לא ברור) סביבתי כאשר אנחנו ראינו שגם עם ההיבט הזה אין שום השפעה על הסביבה. במסגרת גשר 10 שזה באזור תחנת סבידור כל העבודות, ביסוסים קירות ובוקס כולו כמובן תואם עם תחנת סבידור שזה גם כן פרויקט רכבת שמקודם בהליכים מקבילים כל העומסים מיקומים הכל תואם זאת אומרת קיר שאנחנו הולכים עכשיו הולכים לבצע הוא בהחלט יכול לשאת את העומסים ומיקומים הנדרשים. אישור נתיבי איילון, כמובן נתיבי איילון אנחנו כן עובדים בתוך הנחל ולא בתחום רצועת הכביש עדיין בוצע כתיאום עם נתיבי איילון תיאום מלא, ואנחנו רואים פה אישור. מבחינת עיריית תל אביב לכל גשר אנחנו בעצם במסגרת עיריית תל אביב עשינו זה פתחנו אנחנו רואים פה מספר גם פניות, סך הכל שלוש לכל גשר בנפרד, ואנחנו לכל הגופים קיבלנו כל האישורים הנדרשים במיוחד כן קיבלנו כן אישור רשות הניקוז. זה הכל.

גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה:

תודה, יש לנו פה מישהו מתל אביב או מנת"י שרוצה להתייחס?

מר עומר וולף:

עומר וולף עיריית תל אביב יפו, המסמכים תואמו ונחתמו אז בהצלחה.

גב' שירה ברנד - יו"ר הוועדה:

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במנהל התכנון

תודה. יפה אז אם אין עוד, יש משהו מהחברים שרוצה לשאול שאלות?

גב' יוליה סוגרין:

כן, אני מרשות הניקוז אני אשמח להתייחס. יוליה, אני רוצה רק להדגיש שאנחנו אכן אישרנו את העבודות לקיץ 2025, בדיוק בחתכים שסלווה הראה, כן חשוב לי לציין שהעבודות האלה ניתנו בגלל שיש לנו בעצם את השטח של מקווה ישראל שיכול ומוכן לקבל ספיקה של נגר, אבל כן חשוב לי לציין וזה להמשך העבודות, שיש חוסר התאמה בין מה שהמובל אמור לקבל כשהמובל יהיה סגור ולא רק העבודות של עכשיו, לבין מה שהפארק יוציא, וזה אנחנו לא נאשר את העבודות האלה, זה לא קיץ 2025 זה בהמשך, כל עוד לא יהיה פתרון לנושא הזה, זה משהו שחשוב לי לציין כבר עכשיו וגם אני אשמח אם ההידרולוג שלי יתייחס גלעד ספיר.

מר סלווה קפלנוביץ':

מה שאת אומרת זה, העבודות שלב הבא לא ...

גב' יוליה סוגרין:

שלב הבא, אני פשוט מעלה את הדגל, מסבה את תשומת ליבכם לשלב הבא.

גב' שירה ברנד – יו"ר הוועדה:

איפה ההידרולוג שלכם?

מר גלעד ספיר:

שלום אני פה, גלעד ספיר. כן התכנון של המובל הסגור בסבידור מה שהם קוראים גם גשר 10 ייצור צוואר בקבוק שיקטין את כושר ההולכה של התעלה מ-170 קוב שנייה כמו שהחליט הות"ל ל-110 קוב שנייה, זה אני לא אכנס לפרטים אבל זה יותר מיכפיל את רמת הסכנה להצפות ואנחנו לא נקבל את זה בהמשך בלי פתרון לעניין הזה לא נאשר עבודות מעבר לקיץ הנוכחי שגם אותן אני לא בטוח שהיה צריך לאשר במקטע הזה אבל בסדר, מה שאישרנו אישרנו. חוץ מזה יש לנו השגה על דרך ההצגה, הרכבת התכנון של הרכבת מציג תכנון באינטרוולים קבועים כל 25 מטר, שזה לא בהכרח החתכים הצרים ביותר בנחל, זה הערה שחוזרת על עצמה גם עם זה לא נאשר יותר עבודות בהמשך אנחנו רוצים שהתכנון יציג לנו לא אינטרוולים קבועים אלא את החתכים הצרים ביותר בכל מקטע.

מר רון רקח:

תודה גלעד, רק אורנה מה שגלעד ויוליה מעלים פה, זה גם מתקשר למכתב שהועבר אליכם כבר בפברואר 25 ועד היום משרד התחבורה פשוט מתעלם ולא עונה לפניות שלנו, אנחנו מזכירים אוקטובר מתקרב ואנחנו לא נאשר יותר את התכנון ככל ולא יימצא מה שביקשנו.

גב' אורנה להמן:

רון הנושא הזה בטיפול אצלנו עוד כמה גורמים, אצל ולדימיר סימון...

מר רון רקח:

מין הראוי זה גם לענות לפניות שאנחנו שלפחות להגיד בטיפול.

גב' אורנה להמן:

אז אני אומרת שזה בטיפול, יש ישיבות בנושא ואמורה לא יודעת אם תצא איזה שהוא מכתב תשובה, אבל הנושא מטופל על ידי גורמי המשרד.

גב' שירה ברנד – יו"ר הוועדה:

טוב תודה, עוד משהו רוצה להתייחס? אז נגיד לכם תודה ואנחנו נתכנס לדיון פנימי תודה רבה לכם מי שנמצא פה כבר לדיון הבא אז נעביר אתכם להמתנה.

דיון פנימי.

גב' שירה ברנד – יו"ר הוועדה:

חברים, כמו שנאמר פה וגם רון ציין שכבר פנה למשרד התחבורה אנחנו חייבים למצוא להשלים את פתרונות הניקוז ולהיות מתואמים בהם פיקס ולא לתת לדברים לסמוך על היהיה בסדר אז אנחנו באמת מקווים שזה יקבל את מלוא תשומת הלב וגם הפעם, בנושא של העבודות שמבוקשות עכשיו אנחנו נבקש להתנות שאת אישור מתכנן הות"ל לפתרון הניקוז בשטח של פשט ההצפה בתחום מקווה ישראל. אז אם אין עוד הערות אני אציע את הצעת ההחלטה, הוועדה מאשרת את מסמכי ההרשאה כפי שהוגשו לה בכפוף לתנאים הבאים, אחד קבלת אישור רשמי של הגוף המוסמך שזה רכבת ישראל לעניין התיאומים הנדרשים במסמכי התוכנית ושתיים תנאי לתחילת ביצוע העבודות המבוקשות בגשר 10,16 ו-18 הינו אישור מתכנן הות"ל לפתרון ניקוז בשטח פשט ההצפה בתחומי מקווה ישראל. החלטה התקבלה פה אחד? יפה. תודה רבה לכם ובעצם אנחנו יש לנו כמה דקות עד לתחילת הדיון הבא.

ישיבה ננעלה.